

D o d a t e k č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO
ze dne 18.10.2016)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**
Sídlo : Gen. R. Tesařika 80, 261 01 Příbram I
Statutární zástupce: MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel
IČ : 27085031
DIČ : CZ 27085031
Bankovní spojení: XXXXX
Č. účtu: XXXXX
Za finanční plnění odpovídá: Ing. Irena Vencovská, ved. EO
Za věcné plnění odpovídá: Jaroslav Schovanec, MBA, ved. PTO

a

1.2. Zhotovitel : **Suprela s.r.o**
Sídlo : Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2
Statutární zástupce : Jakub Labuda
IČ : 28242661
DIČ : CZ28242661
Bankovní spojení: XXXXX
Č. účtu: XXXXX
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 134832

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10. 2016

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo tam specifikované.

2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla a změna výše ceny za dílo

2.3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla byly ze strany zhotovitele provedeny při realizaci díla dle výše popsané smlouvy o dílo mimo jiné i práce a dodávky, popsané v soupisu prací, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že dílo nebude dokončeno v termínu, sjednaném smlouvou o dílo, když k jeho dokončení může dojít (s ohledem na technologické lhůty s přihlédnutím k zimnímu počasí) nejdříve 15.5. 2017, přičemž na prodloužení termínu dokončení díla měly vliv změny díla a dodatečné práce a dodávky, prováděné v průběhu realizace díla zhotovitelem dle požadavků objednatele nad rámec předmětu díla sjednaného smlouvou o dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termín dokončení díla se dle harmonogramu stavebních prací tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku upravuje na 15.5. 2017.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo o částku 142 034,-Kč bez DPH na základě soupisu prací (přílohy č.1.) , který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tedy se mění příslušné ustanovení shora uvedené smlouvy takto:

Bod 4.2 článku IV Cena za dílo se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH	1 181 034,00 Kč
DPH	248 017,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 429 051,14 Kč

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Spolu s tímto Dodatkem č. 1 bude zveřejněna i Smlouva o dílo z 18. 10. 2016.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

5.4. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis prací
Příloha č. 2 – harmonogram prací

V Příbrami dne:.....

V Příbrami dne:.....

za zhotovitele :

za objednatele :

.....

.....

Jakub Labuda

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel společnosti