

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.4.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
sídlo: Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václavem Kubínem, starostou
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Pavel Šverák, vedoucí OVTS
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.**
sídlo: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
zastoupené: panem Josefem Truncem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel, na základě plné moci

Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Adam Trunec, výrobní ředitel, Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále pouze „zhotovitel“).

Smluvní strany tímto uzavírají tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.04.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavby:

„Infrastruktura lokality Skřivánek Králíky – 3.etapa“

(dále jen „veřejná zakázka“).

Tímto Dodatkem č.2 (dále jen „dodatek“) se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

I. Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 5.2 Lhůta pro dokončení díla. Dle podčlánku 5.1.2 je zhotovitel povinen dokončené dílo předat do 250 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. Při předání staveniště, které bylo zároveň i termínem zahájení stavebních prací dne 26.4.2023 byl termínem pro dokončení díla datum 31.12.2023.

Z důvodu umožnění nutné koordinace prací mezi zhotovitelem a společností ČEZ Distribuce a.s., jejíž projekční a stavební připravenost neodpovídá průběhu prací zhotovitele na veřejné zakázce v souladu se smlouvou, se smluvní strany domluvily na ukončení probíhajících prací zhotovitele do 15.11.2023, jejich přerušení do 31.3.2024 a následné dokončení prací zhotovitele v předpokládané lhůtě 1.4.2024 až 18.5.2024, viz aktualizovaný harmonogram zhotovitele, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. V letošním roce takto zhotovitel odpracuje 203 kalendářních dnů a v roce 2024 pak 47 kalendářních dnů, celkem tedy 250 kalendářních dnů dle článku 5.2.1 smlouvy. Dřívější dokončení prací je možné.

Výše uvedený termín obnovení prací zhotovitele 1.4.2024 je termínem předpokládaným a může se změnit na pokyn oprávněného zástupce objednatele tak, aby byla zajištěna požadovaná součinnost v čase se společností ČEZ Distribuce a.s., resp. jím vybraným zhotovitelem. Tento termín obnovení písemně potvrdí, případně oznámí jeho změnu oprávněný zástupce objednatele zhotoviteli nejpozději do 15.3.2024, minimálně však 14 kalendářních dnů před požadovaným termínem obnovení prací zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené skutečnosti nebudou mít vliv na cenu díla ve smyslu navyšování jednotkových cen zhotovitelem z důvodu inflace.

II. Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek obsahuje dvě strany základního textu a vyhotovuje se v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
- (4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2023/47/2023 ze dne 08.11.2023

V Králíkách 09.11.2023

Ve Vysokém Mýtě 09.11.2023

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

.....
Josef Trunec
jednatel