

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SML-00209-2022-942 VN SOVÍN - OPRAVA

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] -mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Agromeli spol. s r.o.

se sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 469 80 989

DIČ: CZ46980989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8139

zastoupená: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 0100402621/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00209-2022-942 VN Sovín – oprava** (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00209-2022-942, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo VN Sovín – Oprava (dále jen „smlouva“). V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které nemohla ani jedna ze smluvních stran při uzavírání smlouvy předvídat. Jedná se o změnu rozsahu prací na stavbě v důsledku nesouladu pasportu stavby se skutečným stavem objektů pod vodní hladinou. Bylo nutno odtěžit sediment kolem celého sdruženého objektu a přizpůsobit provizorní hrzení skutečným parametrům objektu. Neodpovídala ani výkresová dokumentace uložení armatur v tělese objektu což si vyžádalo změnu technologie výměny armatur.
2. V souladu se závěry kontrolního dne na stavbě „VN Sovín - oprava“ ze dne 16. 8. 2023 došlo ke změně stavby před dokončením. Bylo provedeno odtěžení sedimentu ze dna vodní nádrže kolem celého sdruženého objektu z důvodu zjištění reálných stavebních rozměrů v části pod vodní hladinou. Zjištěným změnám pak byla přizpůsobena i technologie provádění výměny armatur. V důsledku změny postupu prací nebyly realizovány postupy a procesy popsané v původní PD. Jejich náhradou jsou změna technologií popsané ve vícepracích. Z důvodu špatného stavu betonových konstrukcí bylo upuštěno od jejich povrchových úprav. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 a příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.**Cena za dílo**

1. V souvislosti s provedenými vícepracemi a méněpracemi došlo ke změně celkové ceny za dílo takto:

Cena za dílo dle SoD bez DPH	2 997 991,69 Kč
Vícepráce – Neinvestice bez DPH	812 000,00 Kč
Méněpráce – Neinvestice bez DPH	- 49 700,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 760 291,69 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 760 291,69 Kč bez DPH**, (slovy: tři miliony sedm set šedesát tisíc dvě sta devadesát jedna koruna šedesát devět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného*

právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III. Závěrečná ujednání



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – méněpráce

V, dne/

V, dne/

Za objednatele:

Za zhotovitele:



 í Správy toků-oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Lukáš Macek
jednatel
Agromeli spol. s r.o.