

## Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND: 511 372 0004, uzavřené dne 13. 03. 2018

### Název zakázky:

**„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař –  
Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO:00014915, DIČ:CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a

**Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále jen „Vedoucí společník“)

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem společnosti

(dále jen „společník“)

a

**Stavby mostů a.s.**

se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, předsedou správní rady a  
**Mgr. Lubošem Lobíkem**, místopředsedou správní rady

(dále jen „společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR + SMP – Hostivař II**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 03. 2018 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 03. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

### **A: Oprava a nahrazení znění článku Preambule, odst. 1, 3 a 4. z dodatku č. 8 následovně:**

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitelů 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 7.

Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále jen „**ZL**“) č. 65, 66, 72, 98, 104, 105, 111, 118, 123, 128, 130, 132, 135, 138, 140 a 142 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitelů.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 65, 72, 104, 105 a 123 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 4 ZZVZ administrovány ZL č. 65, 104 a 123 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 72, 98, 128, 138 a 142 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 98 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 66, 72, 111, 118, 130, 132, 135 a 140 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222 odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 66, 72, 111, 130 a 135 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

3. ZL č. 72, 98, 128, 138 a 142 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto nezbytné dodatečné práce jsou nutné pro realizaci prací souvisejících s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob a dále v souvislosti s nároky na vyšší provozní spolehlivost a jednodušší údržbu technologických zařízení. Dále souvisí s rozhodnutím o vybudování drážní cyklostezky.
4. ZL č. 66, 72, 111, 118, 130, 132, 135 a 140 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 7 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných kabelových vedení apod., dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob. Změnami na technologiích dochází i k úpravám technologických budov.

**B: Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 8

1. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 89, 108, 112, 124, 126, 134, 137 a 143 v souladu s ustanovením § 222, odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 4 ZZVZ administrovaných v ZL č. 89 a 124 činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovaných ZL č. 134 a 143 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 5 ZZVZ administrovány ZL č. 143 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Celkem hodnota dodatečných prací dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovaných ZL č. 108, 112, 126, 134 a 137 činí [REDAKCE] Kč bez DPH. Zároveň jsou dle § 222, odst. 6 ZZVZ administrovány ZL č. 126 a 137 vypuštěné práce, jejichž hodnota činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

2. ZL č. 89 a 124 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné na 2 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla. Tyto dodatečné práce souvisejí s realizací drobných provozoven přispívajících ke zvýšení komfortu cestujících, dále pak s rozšířením publicity stavby.
3. ZL č. 134 a 143 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné na 2 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení Díla. Tyto nezbytné dodatečné práce jsou nutné pro realizaci prací souvisejících se zřízením nového přístupu na stavbu v návaznosti na novou stavbu „DKS“ a dále pak se zastižením jiných geologických podmínek, dále s užitím hodnotnějších povrchů a vybavení v návaznosti na zvýšené množství přepravovaných osob.

4. ZL č. 108, 112, 126 137 a 143 administrují změny rozsahu předmětu plnění o dodatečné a vypuštěné práce na 5 stavebních objektech. Potřeba změn předmětu plnění vznikla (i) v souvislosti s rozšířením předmětu Díla v důsledku okolností, které Smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat; a (ii) v důsledku zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Změny rozsahu předmětu plnění souvisejí zejména s nepředvídatelnými externími okolnostmi realizace, tj. skutečně zastiženým materiálem, odhalením nepředvídaných tras vedení apod.

5. Cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 29,51 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 3,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 9 V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

**C: Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 8, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a Příloha č. 4 (Rozpis Ceny Díla), ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

**D: Úprava znění článku 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění dodatku č. 7.** Smluvní strany shodně konstatují, že se dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.6 Smlouvy ve znění dodatku č. 7, která spočívá ve vypuštění lhůty pro řádné dokončení schvalovacího procesu změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro dosud nevypořádané změnové listy této stavby do 30. 04. 2023. Smluvní strany dále konstatují, že na základě výše uvedeného nevznikají z tohoto ustanovení Smlouvy žádná práva a povinnosti, a to žádné ze smluvních stran.

U všech dosud nevypořádaných Změnových listů (ZL) této stavby bude řádně dokončen schvalovací proces změnových řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi dle směrnice Objednatele SM 105, a to bez ohledu na Celkovou lhůtu pro dokončení Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1 až 8, takto:

### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 8, bez DPH **4 580 309 029,81 Kč**

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 9, bez DPH **+ 20 210 496,41 Kč**

Cena Díla, dle dodatku č. 9, bez DPH **4 600 519 526,22 Kč**

**slovy: čtyři miliardy šest set miliónů pět set devatenáct tisíc pět set dvacet šest korun českých dvacet dva haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 9 této Smlouvy.

b) ruší se stávající znění odst. 3.6, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 7 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem 01. 07. 2018**

**Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 30. 04. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena do 30. 11. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability (podsystem infrastruktura, energie a traťové řízení a zabezpečení v souladu se zadáním Objednatele), včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby, je stanoveno shodně jako Celková lhůta pro dokončení Díla, tj. do 30. 04. 2023.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/11/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění



Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 9:	Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 9 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, nedotčené tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou následující přílohy:

příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

Za Objednatele 31-10-2023

V Praze dne

[Redacted signature]

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro  
modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace


Za Zhotovitele

V Praze dne

[Redacted signature]


Ing. František Kocí  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran  
člen představenstva  
Metrostav a.s.



**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel společnosti  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**



**Ing. Miroslav Trnka**  
předseda správní rady  
**Stavby mostů a.s.**

**Mgr. Luboš Lobík**  
místopředseda správní rady  
**Stavby mostů a.s.**

---

**Příloha č. 1** (současně příloha č. 4 Smlouvy) – **Rozpis Ceny Díla** – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9



stavba	Objekt	Dod.ř.	ZL 89		ZL 106		ZL 112		ZL 124		ZL 126		ZL 134 N		ZL 134 K		ZL 134 K		ZL 137		ZL 143		Dod.9
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	ASPE		
OPTIMALIZACE TRATĚVÉHO USEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.			3 487 289 135,14	4 580 309 029,81																			4 600 519 526,22
Číslo objektu	Název objektu	Skupina objektu	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]																			Cena objektu [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>																							
PS 3-01-11	ŽST Praha Zahradní Město, SZZ	SZDC																					
PS 5-01-01	ŽST Praha Vršovice, SZZ	SZDC																					
PS 5-01-01.1	ŽST Praha Vršovice, depo Vršovice, úprava SZZ	ČD																					
PS 8-01-14	ŽST Praha hl.n., úpravy SZZ	SZDC																					
PS 8-01-11	Praha Zahradní Město - Praha Krč, TZZ	SZDC																					
PS 8-01-12	Praha Krč - Praha Vršovice, TZZ	SZDC																					
PS 8-01-13	Praha ONJ vjezd Sk - Praha Vršovice, TZZ	SZDC																					
PS 6-01-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, DOZZ	SZDC																					
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>																							
PS 3-02-11	ŽST Praha Zahradní město, místní kabelizace	SZDC																					
PS 4-02-02	Praha Vršovice - obvod Eden, místní kabelizace	SZDC																					
PS 5-02-01	ŽST Praha Vršovice, místní kabelizace	SZDC																					
PS 3-02-18	ŽST Praha Zahradní město, rozhlasové zařízení	SZDC																					
PS 4-02-08	Zast. Praha Eden, rozhlasové zařízení	SZDC																					
PS 5-02-09	ŽST Praha Vršovice, rozhlasové zařízení	SZDC																					
PS 3-02-13	ŽST Praha Zahradní město, ITZ	SZDC																					
PS 4-02-03	Praha Vršovice - obvod Eden, ITZ	SZDC																					
PS 3-02-14	ŽST Praha Zahradní město, ASHS	SZDC																					
PS 3-02-15	ŽST Praha Zahradní město, EZS	SZDC																					
PS 3-02-16	ŽST Praha Zahradní město, kamerový systém	SZDC																					
PS 4-02-04	Praha Vršovice - obvod Eden, ASHS	SZDC																					
PS 4-02-05	Praha Vršovice - obvod Eden, EZS	SZDC																					
PS 4-02-06	Praha Vršovice - obvod Eden, kamerový systém	SZDC																					
PS 5-02-05	ŽST Praha Vršovice, ASHS	SZDC																					
PS 5-02-06	ŽST Praha Vršovice, EZS	SZDC																					
PS 5-02-07	ŽST Praha Vršovice, kamerový systém	SZDC																					
PS 7-02-01	TM Zahradní Město, EZS	SZDC																					
PS 2-02-02	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK	SZDC																					
PS 3-02-12	ŽST Praha Zahradní město, úprava stávajících DK	SZDC																					
PS 4-02-01	Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK	SZDC																					
PS 5-02-02	ŽST Praha Vršovice, úprava stávajících DK	SZDC																					
PS 6-02-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., DOK a TK	SZDC																					
PS 6-02-02	Praha Hostivař - Praha hl.n., úpravy stáv. ZOK/DOK ČDT	OSTATNÍ																					
PS 8-02-02	Praha Vršovice - Praha Krč, POK a TK	SZDC																					
PS 8-02-03	Praha Vršovice - Praha Vyšehrad, POK a TK	SZDC																					
PS 3-02-19	ŽST Praha Zahradní město, informační systém	SZDC																					
PS 4-02-09	Zast. Praha Eden, informační systém	SZDC																					
PS 5-02-10	ŽST Praha Vršovice, informační systém	SZDC																					
PS 6-02-04	Praha Hostivař - Praha hl.n., TRS a MRTS	SZDC																					
PS 3-02-17	ŽST Praha Zahradní město, sdělovací zařízení	SZDC																					
PS 4-02-07	Praha Vršovice - obvod Eden, sdělovací zařízení	SZDC																					
PS 5-02-03	ŽST Praha Vršovice, telefonní zapojovací	SZDC																					
PS 5-02-04	ŽST Praha Vršovice, přemístění ATU	SZDC																					
PS 5-02-08	ŽST Praha Vršovice, sdělovací zařízení	SZDC																					
PS 6-02-03	Praha Hostivař - Praha hl.n., přenosový systém	SZDC																					
PS 7-02-02	TM Zahradní Město, sdělovací zařízení	SZDC																					
<b>D.3 Sinoproudá technologie včetně DRT</b>																							
PS 3-06-01	ŽST Praha Zahradní Město, DRT	SZDC																					
PS 4-06-01	Zast. Eden, TS22kV a 6kV, DRT	SZDC																					
PS 5-06-01	ŽST Praha Vršovice, DRT	SZDC																					
PS 7-06-01	TM Zahradní Město, DRT a velin	SZDC																					
PS 7-06-02	TM Třešňovka, úprava technologie TM a stávajícího DRT	SZDC																					
PS 8-06-01	ED Praha, doplnění DRT	SZDC																					
PS 7-04-01	PS 7-04-01 zajišťuje PRE ve vlastní režii																						
PS 7-04-02	PS 7-04-02 zajišťuje PRE ve vlastní režii																						
PS 7-04-02.1	PS 7-04-02.1 zajišťuje PRE ve vlastní režii																						
PS 7-04-03	PS 7-04-03 zajišťuje SZDC v soupravě s PRE																						
PS 7-04-04	TM Zahradní Město, transformátory 110/23 kV - technologie	SZDC																					
PS 7-04-05	TM Zahradní Město, rozvodna 110 kV - systém kontroly a řízení, část SZDC s.o	SZDC																					
PS 7-04-06	TM Zahradní Město, rozvodna 22 kV - technologie	SZDC																					
PS 7-04-07	TM Zahradní Město, technologie 3kV-DC	SZDC																					
PS 7-04-08	TM Zahradní Město, technologie pro vlastní spotřebu	SZDC																					
PS 7-04-09	TM Třešňovka, demontáž sinoproudé technologie stávající TM	SZDC																					
PS 3-03-01	ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, technologie	SZDC																					
PS 3-03-02	ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu	SZDC																					
PS 3-03-03	ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T6	SZDC																					
PS 3-03-04	ŽST Zahradní město, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T7	SZDC																					
PS 4-03-01	Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie	SZDC																					
PS 4-03-02	Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu	SZDC																					
PS 4-03-03	Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T10	SZDC																					
PS 4-03-04	Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T11	SZDC																					
PS 5-03-01	ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, technologie	SZDC																					
PS 5-03-02	ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro vlastní spotřebu	SZDC																					
PS 5-03-03	ŽST Vršovice, TS 22/0,4 kV, demontáž technologie T17	SZDC																					
PS 8-03-01	Rekonstrukce rozvaděče 22kV v TS 12	SZDC																					
PS 3-03-05	ŽST Zahradní město, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC																					
PS 4-03-05	Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC																					
PS 5-03-04	ŽST Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC																					
PS 5-03-05	ŽST Vršovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie	SZDC																					
PS 7-04-10	TM Zahradní Město, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC																					
PS 7-04-11	TM Třešňovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontáž stávající technologie	SZDC																					
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení</b>																							
PS 3-05-01	ŽST Praha Zahradní Město, samoobslužná zdvihací zařízení	SZDC																					
PS 3-05-01.1	ŽST Praha Zahradní Město, eskalátory	SZDC																					
PS 7-05-01	TM Zahradní město, mostový jeřáb	SZDC																					
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek E.1.2 Nástupišť</b>																							
SO 2-10-01	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční svršek	SZDC																					
SO 2-11-01	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, železniční spodek	SZDC																					
SO 3-10-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek	SZDC																					
SO 3-10-01.1	ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek, vlečka Milas	OSTATNÍ																					
SO 3-11-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	SZDC																					
SO 3-11-01.1	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek - sanace žel. mostu v ev. km 1.575	SZDC																					
SO 3-11-01.2	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek, vlečka Milas	OSTATNÍ																					
SO 4-10-01	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční svršek	SZDC																					
SO 4-10-01.1	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční svršek, koleje ČD a s. - ONJ a DKV Praha	ČD																					
SO 4-11-01	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, železniční spodek	SZDC																					
SO 5-10-01	ŽST Praha Vršovice, železniční svršek	SZDC																					
SO 5-10-01.1	ŽST Praha Vršovice, železniční svršek - DKV Praha	ČD																					
SO 5-11-01	ŽST Praha Vršovice, železniční spodek	SZDC																					
SO 5-11-01.1	SO 5-11-01.1 - železniční spodek	SZDC																					
SO 5-11-01.2	DEMOLICE - OBJEKT SKLADU + OPLOCENÍ	SZDC																					
SO 5-11-01.3	DEMOLICE - OBJEKT GARÁŽE + OPLOCENÍ	SZDC																					
SO 5-11-01.4	DEMOLICE - OBJEKT BUNKA PRÍSTŘEŠEK + OPLOCENÍ	SZDC																					
SO 5-11-01.1	ŽST Praha Vršovice, železniční spodek - DKV Praha	ČD																					
SO 6-15-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení trati	SZDC																					
SO 6-15-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	OSTATNÍ																					
SO 8-10-01	Praha Zahradní Město - Praha Železný most, snesení stávající trati	SZDC																					
SO 3-14-01	ŽST Praha Zahradní Město, nástupiště	SZDC	16 445 154,00	43 420 693,41	4 451 720,58	6																	

SO 4-14-01	Zast. Praha Eden, nástupiště	SZDC
SO 5-14-01	ZST Praha Vršovice, nástupiště	SZDC
SO 6-14-02.1	ZST Praha Vršovice, nástupiště u VB	SZDC
SO 5-14-02.2	ZST Praha Vršovice, nástupiště u VB, plocha	ČD
SO 8-14-01	Zast. Praha Strašnice, demolicí nástupišť	SZDC
	SO 8-14-01.1 - Zast. Praha Strašnice, demolicí nástupišť - přístřešky	SZDC
	SO 8-14-01.2 - Zast. Praha Strašnice, demolicí nástupišť - lávka	SZDC
	<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>	
SO 2-20-01	Železniční most v ev. km 177,855	SZDC
SO 2-20-02	Železniční most v ev. km 177,891	SZDC
SO 3-20-02	Železniční most v ev. km 178,798	SZDC
	SO 3-20-02.1 - Železniční most v ev. km 178,798 - most	SZDC
	SO 3-20-02.2 - Železniční most v ev. km 178,798 - elektroinstalace	SZDC
SO 3-20-02.1	Železniční most v ev. km 178,798, vřlahové šachty	SZDC
SO 3-20-03	Železniční most v ev. km 8,295	SZDC
SO 3-20-03.1	ZST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. V Korytech	OSTATNÍ
SO 3-20-04	Železniční most v ev. km 0,336 - zrušení	SZDC
SO 3-21-01	Propustek v ev. km 6,693	SZDC
SO 3-26-01	Návěstní krakorec v km 6,640	SZDC
SO 4-20-01	Železniční most v km 181,270 (podchod pro pěší)	SZDC
SO 4-20-02	Železniční most v ev. km 181,532	SZDC
SO 4-20-02.1	Zast. Eden, úprava komunikace pro pěší v ul. U Vršovického hřbitova	OSTATNÍ
SO 4-21-01	Propustek v ev. km 8,623	SZDC
SO 4-26-01	Návěstní krakorec v km 179,690 a v km 8,478	SZDC
SO 4-26-02	Návěstní krakorec v km 180,175 a v km 8,967	SZDC
SO 4-26-04	Lávka pro kabely v km 181,695 - zrušení	SZDC
SO 4-26-05	Návěstní lávka v km 182,223	SZDC
SO 5-20-01	Železniční most v ev. km 182,741	SZDC
SO 5-20-01.1	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava komunikace v ul. Bartoškova a Pod Vinným potokem	OSTATNÍ
SO 5-20-01.2	Odvodnění mostu SO 52001	OSTATNÍ
SO 5-20-02	Železniční most v ev. km 183,310 (podchod pro pěší)	SZDC
SO 5-20-03	Železniční most v ev. km 183,652	SZDC
SO 5-20-04	Železniční most v ev. km 183,792	SZDC
SO 5-21-01	Propustek v ev. km 182,538	SZDC
SO 8-20-01	Železniční most v ev. km 179,730 - zrušení	SZDC
	<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>	
SO 3-81-01	ZST Praha Zahradní Město, úprava Slatinského potoka	OSTATNÍ
SO 2-73-03	Praha Hostivař - Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREDistribuce a.s.	OSTATNÍ
	SO 2-73-03.01 - Přeložka v žkm 178,039	OSTATNÍ
	SO 2-73-03.02 - Vyspojkování RS 7580	OSTATNÍ
SO 3-73-01	Zst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol. Telefonica O2	OSTATNÍ
SO 3-73-02	Zst. Praha Zahradní Město, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK spol. Telefonica O2	OSTATNÍ
SO 3-73-03	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREDistribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 3-73-04	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů UPC	OSTATNÍ
SO 3-73-05	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Dial Telecom	OSTATNÍ
SO 3-73-06	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Site1	OSTATNÍ
SO 3-73-08	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MTCAG	OSTATNÍ
SO 3-73-09	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů MV	OSTATNÍ
SO 3-73-10	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů GTS	OSTATNÍ
SO 3-73-11	Zst. Praha Zahradní město, úpravy a ochrana kabelů Praconet	OSTATNÍ
SO 4-73-01	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol. Telefonica O2	OSTATNÍ
SO 4-73-03	Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREDistribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 4-73-04	Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK PREDistribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 4-73-05	Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů ČEZNet	OSTATNÍ
SO 5-73-01	Zst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK spol. Telefonica O2	OSTATNÍ
SO 5-73-03	Zst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREDistribuce a.s.	OSTATNÍ
	SO 5-73-03.01 - Provizorní úprava v km 182,747	OSTATNÍ
	SO 5-73-03.02 - Delimitivní přeložka v km 182,747	OSTATNÍ
	SO 5-73-03.03 - Ochrana v km 183,718	OSTATNÍ
SO 5-73-04	Zst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana opt. rozvodů DOK PREDistribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 5-73-05	Zst. Praha Vršovice, úpravy a ochrana kabelů UPC	OSTATNÍ
	<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>	
SO 3-70-01	ZST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace	SZDC
SO 3-70-01.1	ZST Praha Zahradní Město, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odliučovače lehkých kapalin	SZDC
SO 3-70-02	ZST Praha Zahradní Město, kanalizace pro odvodnění Průběžné ul.	OSTATNÍ
SO 3-70-03	ZST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům	SZDC
SO 3-70-03.1	ZST Praha Zahradní Město, přípojky kanalizace k pozemním objektům - retenční nádrž	SZDC
SO 3-71-01	ZST Praha Zahradní Město, vodovodní přípojky k pozemním objektům	SZDC
SO 3-71-02	ZST Praha Zahradní Město, přeložky vodovodu PVS a.s.	OSTATNÍ
	SO 3-71-02.1 - ZST Zahradní Město, Přeložky vodovodu PVS a.s. - DN 200	OSTATNÍ
	SO 3-71-02.2 - ZST Zahradní Město, Přeložky vodovodu PVS a.s. - I. etapa DN 500	OSTATNÍ
	SO 3-71-02.3 - ZST Zahradní Město, Přeložky vodovodu PVS a.s. - II. etapa DN 500	OSTATNÍ
SO 3-72-01	ZST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu STL	OSTATNÍ
SO 3-72-02	ZST Praha Zahradní Město, přeložka plynovodu NTL	OSTATNÍ
SO 4-70-01	ZST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace	SZDC
SO 4-70-01.1	ZST Vršovice - obvod Eden, dešťová kanalizace - retenční nádrž	SZDC
SO 4-70-02	ZST Vršovice - obvod Eden, přípojky kanalizace k pozemním objektům	SZDC
SO 4-71-01	ZST Vršovice - obvod Eden, vodovodní přípojky k pozemním objektům	SZDC
SO 5-70-01	ZST Vršovice, dešťová kanalizace	SZDC
SO 5-70-01.1	ZST Vršovice, dešťová kanalizace - retenční nádrže a odliučovače lehkých kapalin	SZDC
SO 5-70-02	ZST Vršovice, přípojky kanalizace k pozemním objektům	SZDC
SO 5-71-01	ZST Vršovice, vodovodní přípojky k pozemním objektům	SZDC
SO 7-70-01	TM Zahradní Město, přípojka kanalizace k provoznímu objektu	SZDC
SO 7-71-01	TM Zahradní Město, vodovodní přípojka k provoznímu objektu	SZDC
	<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>	
SO 3-30-01.1.1	ZST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. Průběžná (hl.m. Praha)	OSTATNÍ
	SO 3-30-01.1.11 - Komunikace v ul. Průběžná	OSTATNÍ
	SO 3-30-01.1.12 - Zárubní zeď vpravo	OSTATNÍ
SO 3-30-01.1.2	ZST Praha Zahradní Město, úprava komunikace v ul. Průběžná (SZDC s.o.)	SZDC
SO 3-30-01.2	Náhradní oplocení areálu AQUA	OSTATNÍ
SO 3-30-03	ZST Praha Zahradní Město, přístupová komunikace k technologickému objektu	SZDC
SO 3-33-01	ZST Praha Zahradní Město, úprava tramvajové trati v ul. Průběžná	OSTATNÍ
SO 3-34-01	ZST Praha Zahradní Město, úprava TV TT v ul. Průběžná	OSTATNÍ
SO 3-35-01	ZST Praha Zahradní Město, SZZ přechod v ul. Průběžná	OSTATNÍ
SO 3-35-02	ZST Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Na Padesátém	OSTATNÍ
SO 3-35-03	ZST Praha Zahradní Město, SZZ Průběžná x Švehlova	OSTATNÍ
SO 4-30-01	Zast. Eden, přístupová komunikace k tech. objektu	SZDC
SO 4-30-02.1	Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší (hl.m. Praha)	OSTATNÍ
SO 4-30-02.2	Zast. Eden, přístupové komunikace pro pěší (SZDC s.o.)	SZDC
SO 5-30-01	ZST Praha Vršovice, komunikace a zpevněné plochy	SZDC
SO 5-30-02	ZST Praha Vršovice, přístup do podchodu z ul. Bartoškova	OSTATNÍ
SO 5-30-03	ZST Praha Vršovice, přístupová komunikace k technologickému objektu	SZDC
SO 5-34-01	ZST Praha Vršovice, úprava TV TT v ul. Otakarova	OSTATNÍ
SO 7-30-01	TM Zahradní Město, přístupová komunikace a komunikace v areálu	SZDC
SO 6-84-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., dopravní opatření	OSTATNÍ
	<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>	
SO 3-44-01	ZST Praha Zahradní Město, kabelovod	SZDC
SO 4-44-01	Zast. Praha Eden, kabelovod	SZDC
SO 5-44-01	ZST Praha Vršovice, kabelovod	SZDC
	<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>	



SO 3-40-01	ZST Praha Zahradní Město, technologická budova	SZDC
SO 3-40-02	ZST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující	SZDC
SO 3-42-01	ZST Praha Zahradní Město, drobná architektura, oplocení	SZDC
SO 4-40-01	Zast. Praha Eden, technologická budova	SZDC
SO 4-42-01	Zast. Praha Eden, drobná architektura, oplocení	SZDC
SO 5-40-01	ZST Praha Vršovice, technologická budova	SZDC
SO 5-42-01	ZST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení	SZDC
SO 5-42-01.1	ZST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Oplocení pozemků p.č. 2035, 2039/1 a 2309/2	SZDC
SO 5-42-01.2	ZST Praha Vršovice, drobná architektura, oplocení - Náhradní oplocení areálu PROIMO	SZDC
SO 3-41-01	ZST Praha Zahradní Město, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu	SZDC
SO 4-41-01	Zast. Praha Eden, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupu do podchodu	SZDC
SO 5-41-01	ZST Praha Vršovice, přístřešky pro cestující, zastřešení vstupů do podchodu	SZDC
SO 3-43-01	ZST Praha Zahradní Město, orientační systém	SZDC
SO 4-43-01	Zast. Praha Eden, orientační systém	SZDC
SO 5-43-01	ZST Praha Vršovice, orientační systém	SZDC
SO 3-45-01	ZST Praha Zahradní Město, demolice	SZDC
	SO 3-45-01.1 - ZST Praha Zahradní město, demolice	SZDC
	SO 3-45-01.2 - ZST Praha Zahradní město, demolice	SZDC
SO 4-45-01	Zast. Praha Eden, demolice	SZDC
SO 5-45-01	ZST Praha Vršovice, demolice	SZDC
	<b>E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>	
SO 2-60-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	SZDC
SO 2-60-01.1	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.)	ČD
SO 2-60-01.2	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV - "Eden"	ČD
SO 2-60-02	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úpravy stávajícího TV	SZDC
SO 5-60-01	ZST Praha Vršovice, úprava TV	SZDC
SO 5-60-01.1	ZST Praha Vršovice, úprava TV (ČD a.s.)	ČD
SO 6-60-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - SZDC	SZDC
SO 6-60-02	Praha Hostivař - Praha Vršovice, převěšení optického kabelu - ČD Telematika	OSTATNÍ
SO 7-60-01	Připojení napájecího vedení TM Zahradní Město na TV	SZDC
SO 7-60-02	Připojení zpětného vedení TM Zahradní Město	SZDC
SO 2-61-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC
SO 5-61-01	ZST Praha Vršovice, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC
	<b>E.3.2 Napájecí stanice (měnič, trakční transformovna) - stavební část</b>	
SO 7-40-01	TM Zahradní Město, provozní budova	SZDC
SO 7-42-01	TM Zahradní Město, oplocení	SZDC
SO 7-45-01	TM Třešňovka, demolice	SZDC
	<b>E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění</b>	
SO 3-64-01	ZST Praha Zahradní Město, elektrický ohřev výhybek	SZDC
SO 4-64-01	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	SZDC
SO 5-64-01	ZST Praha Vršovice, elektrický ohřev výhybek	SZDC
SO 2-62-01	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, km177,962 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 3-62-01	ZST Praha Zahradní Město, venkovní osvětlení	SZDC
SO 3-62-02	ZST Praha Zahradní Město, venkovní rozvody nn	SZDC
SO 3-62-03	ZST Praha Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SZDC
SO 3-62-04	ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 22kV	SZDC
SO 3-62-06	ZST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava kabelů DP Tramvaje	OSTATNÍ
SO 3-62-07	ZST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	OSTATNÍ
SO 3-62-09	ZST Praha Zahradní Město, most v km8,295, ulice V Korytech - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	OSTATNÍ
SO 3-62-10	ZST Praha Zahradní Město, km6,820 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 3-62-11	ZST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 3-62-12	ZST Praha Zahradní Město, most v km178,798, ulice Průběžná - úprava rozvodu nn PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 3-63-01	ZST Praha Zahradní Město, úprava rozvodu vn 6kV	SZDC
SO 4-62-01	Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní osvětlení	SZDC
SO 4-62-02	Praha Vršovice - obvod Eden, venkovní rozvody nn	SZDC
SO 4-62-03	Praha Vršovice - obvod Eden, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SZDC
SO 4-62-04	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 22kV	SZDC
SO 4-62-05	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, demontáž rozvodu nn a osvětlení zast.Praha Strašnice	SZDC
SO 4-62-06	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie - úprava kabelů DP Tramvaje	OSTATNÍ
SO 4-62-07	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavii, Pod Altánem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	OSTATNÍ
SO 4-62-08	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, km180,735 - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 4-62-09	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, ulice U Slavie, Nad Slavii - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 4-63-01	Praha Zahradní Město - Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV	SZDC
SO 5-62-01	ZST Praha Vršovice, venkovní osvětlení	SZDC
SO 5-62-02	ZST Praha Vršovice, venkovní rozvody nn	SZDC
SO 5-62-03	ZST Praha Vršovice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SZDC
SO 5-62-04	ZST Praha Vršovice, DKV - úprava venkovního rozvodu nn	ČD
SO 5-62-05	ZST Praha Vršovice, DKV - dálkové ovládání úsekových odpojovačů	ČD
SO 5-62-06	ZST Praha Vršovice, most v km 182,741, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	OSTATNÍ
SO 5-62-07	ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova, Ukrajinská - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	OSTATNÍ
SO 5-62-08	ZST Praha Vršovice, ulice Vršovická, Perucká - úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s.	OSTATNÍ
SO 5-62-09	ZST Praha Vršovice, most v km182,520, ulice Bartoškova, Nad Vinným potokem - úprava rozvodu vn 22kV PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
	SO 5-62-09.1 - PŘELOŽKA - PROVIZORNÍ STAV BĚHEM OPRAVY MOSTU	OSTATNÍ
	SO 5-62-09.2 - PŘELOŽKA - DEFINITIVNÍ STAV	OSTATNÍ
SO 5-62-10	ZST Praha Vršovice, most v km 183,310, ulice Bartoškova - úprava rozvodu nn PRE distribuce a.s.	OSTATNÍ
SO 5-63-01	ZST Praha Vršovice, úprava rozvodu vn 6kV	SZDC
SO 7-62-01	TM Zahradní Město, úprava osvětlení areálu	SZDC
SO 7-62-02	TM Zahradní Město, dálkové ovládání úsekových odpojovačů a návěst 50	SZDC
SO 7-62-03	TM Třešňovka, provizorní úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů a návěstí 50	SZDC
SO 7-65-01	TM Zahradní Město, vnější uzemnění	SZDC
	<b>Všeobecné objekty</b>	
SO 9-89-82	Všeobecný objekt	SZDC
SO 9-89-92	Publicita	SZDC

4 600 519 526,22

<b>Dělní majitel:</b>	
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]
	Kontrolní součet [Kč]

1	§ 100
3	§ 222/3
4	§ 222/4
4K	§ 222/4K
5	§ 222/5
5K	§ 222/5K
6	§ 222/6
6N	§ 222/6N