



Evidenční číslo: 16/142-1

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo „Oprava barokního opevnění Prahy“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského, na základě
interního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková

dále jen „objednatel č. 1“

a

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 - Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
které zastupuje: Jan Rak, BBA, pověřený řízením Odboru hospodaření s majetkem
bankovní spojení: PPF banka, a.s. účet č.:
kontaktní osoba: Ing. Renata Kerteszová, Oddělení technicko-realizační

dále jen „objednatel č. 2“

a

WRAGET SB s.r.o.

se sídlem: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 03526518
DIČ: CZ03526518
kterou zastupuje: Dagmar Ashfordová, jednatelka společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č.
kontaktní osoba: Lubomír Matal

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Oprava barokního opevnění Prahy“, ev. č. 16/142-0, kterou uzavřely dne 15.08.2016 (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele

- a) provést pro objednatele stavební práce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku s názvem „Opěrná zeď 1 vícepráce“.

- b) neprovést pro objednatele stavební práce uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku s názvem „Opěrná zeď 1 méněpráce“.

(1. změna projektové dokumentace);

a to vše za podmínek stanovených smlouvou a tímto dodatkem a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 3 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou. Tento dodatek je uzavírán na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku.

2. V průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy na části objektu (specifikovaném v čl. IV smlouvy), a to opěrné zdi 1 (dále jen „opěrná zeď 1“) byly zjištěny následující skutečnosti:

- a) po odstranění náletové zeleně byl zjištěn skutečný tvar terénu, který do té doby nebyl znám (terén nebyl přístupný). Na západní části opěrné zdi 1 za parkovištěm je terén tvořen novodobými navážkami sahajícími až ke koruně zdi. Při deštích hrozí splavování zeminy přes korunu zdi na spodní úroveň (chodník podél ulice U Bruských kasáren) a při ponechání stávajícího stavu terénu hrozí poškození opěrné zdi 1. Po odstranění zeminy za rubem zdi (korunou) bude část vrácené sypaniny nahrazena štěrkovým pérem ochráněným geotextilií zaústěným do chrliče z důvodu lepšího odvodnění srážkové vody, které by původní materiál nezajistil;
- b) na západní části opěrné zdi 1 je částečně zazděný otvor zajištěný mříží (původní schodiště), po odstranění mříže a vyčištění bezprostředního prostoru za mříží vyvstala potřeba navýšení dozdivky otvoru z důvodu zabránění spadu ponechaného stavebního materiálu, začištění a ochránění hrany dozdivky.

Podrobný popis zjištěných skutečností uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „Zdůvodnění víceprací na opěrné zdi č. 1“, zpracované Ing. Václavem Krchem ze společnosti PUDIS a.s., IČO: 45272891 (dále jen „projektant“) dne 21.06.2017. Výše popsané skutečnosti vyvolaly nutnost provedení stavebních prací v podobě úpravy terénu nad korunou opěrné zdi 1 a úpravy ústí bývalého schodiště uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku;

- c) neúčelnost provedení stavebních prací předpokládaných v projektové dokumentaci uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku.

3. Provedení stavebních prací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku a zároveň nerealizování stavebních prací uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku je nezbytné pro řádné dokončení části díla - opěrné zdi 1 dle smlouvy a pro zabránění případným škodám na opěrné zdi 1 a majetku třetích osob.

Čl. II

Cena

1. Cena stavebních prací dle přílohy č. 2 tohoto dodatku činí 185.002,92Kč bez DPH, tj. 223.853,53 Kč včetně DPH a je zároveň uvedena včetně položkového členění v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Cena neprovedených stavebních prací dle přílohy č. 3 tohoto dodatku činí 50.935,60Kč bez DPH, tj. 61.632,07Kč včetně DPH a je zároveň uvedena včetně položkového členění v příloze č. 3 tohoto dodatku.
3. **Celková cena díla dle přílohy č. 1 smlouvy Kalkulace ceny po provedení změn tímto dodatkem se mění z částky 6,999.424,95 Kč bez DPH, tj. 8,469.304,19Kč včetně DPH na částku 7,133.492,27 Kč bez DPH, tj. 8,631.525,65 Kč včetně DPH.**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem poskytovatele.
2. Tento dodatek byl sepsán v 7 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel č. 1 a 3 obdrží objednatel č. 2.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Zdůvodnění víceprací na opěrné zdi č. 1

Příloha č. 2 - Opěrná zeď 1 vícepráce

Příloha č. 3 - Opěrná zeď 1 méněpráce.

V Praze dne 22.06.2017

za WRAGET SB s.r.o.

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Dagmar Ashfordová v. r.
jednatelka

Bc. Josef Fatka, v. r.
vedoucí Oddělení správy nemovitostí
v zastoupení ředitele Odboru technicko-
hospodářského

za Hlavní město Prahu
Magistrát hlavního města Prahy

Jan Rak, BBA v. r.
pověřený řízením Odboru hospodaření
s majetkem