

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/080/Ko, uzavřené dne 26.07.2023
(dále jen „**dodatek**“)



1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Bc. Ivona Durstinová, referentka odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KANIA a. s.**

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Prívov
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, výkonným ředitelem a členem
představenstva
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:
Ing. Ondřej Fabián, výkonný ředitel a člen představenstva
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: RaiffeisenBank a. s.
č. účtu: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2023/02/073/Du, uzavřené dne 26.07.2023 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Prostranství před ZŠ Koperníkova, Třinec**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení s propracováním dokumentace pro provádění stavby byla zhotovitelem předána v termínu, pouze termín odevzdání kompletní inženýrské činnosti nelze z důvodu komplikací na straně dotčených orgánů a správců inženýrských sítí dodržet. Z tohoto důvodu zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu inženýrské činnosti do 12 týdnů od podpisu dodatku č. 1.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:


„Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do 5 týdnů od uzavření smlouvy a kompletní inženýrskou činnost do 12 týdnů od podpisu dodatku.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/978 ze dne 06.11.2023.


V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Paiková
primátorka

Za zhotovitele:



Ing. Ondřej Fabián
výkonný ředitel a člen představenstva