

# ZMĚNOVÝ LIST - 01 (příloha dodatku SoD č.j. VS-165529-14/ČJ-2021-800050-VERZAK)

Dodatečné stavební práce

**Stavba:** "GŘ OL - Oprava skladů budova 13

**Datum:** 18.10.2023

Předmět změny: Změna střešní konstrukce

Dotčené místo: Na Veselí 45 - budova 13

Odkaz na výkresy: \_\_\_\_\_

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: \_\_\_\_\_

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.1

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **-209 041,00**

Změnu vyvolal: **poškozené části střešní konstrukce**

## Popis a odůvodnění změny:

Při provádění prací byla po vybourání vnitřních příček a stropní konstrukce odhalena celá střešní konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků, v zadní části objektu se objevily konstrukční prvky vykazující poškození biologickými dřevokaznými činiteli a rovněž mechanické poškození části dřevěných prvků. Z toho důvodu byl vypracován stavebně technický mykologický průzkum jakostního stavu dřevěných konstrukcí firmou SANAKO.cz, s.r.o., který doporučil odstranění celé střešní konstrukce a její nahrazení novou s ošetřením proti dřevokazným houbám a hmyzu. Tento posudek tvoří nedílnou část Dodatku č. 1. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost a to i přes to, že v rámci zpracování PD byly provedeny sondy do stropní konstrukce. Odečet původních prací na opravě střeše - podrobný výkaz výměr tvoří součást tohoto změnového listu.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
odpočet	209 041,00	43 898,61	252 939,61
<b>CENA CELKEM</b>	<b>209 041,00</b>	<b>43 898,61</b>	<b>252 939,61</b>

Přílohy: rozpočet  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 1  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 1**

Autorský dozor:  Podpis souhlas 

Objednatel:  souhlas 

Dodavatel:  souhlas 

TDS:  souhlas 