

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení **Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Modernizace ŽST Praha-Krč“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4126/2021/PH**

ISPROFOND: 327 321 4901/511 352 0039

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SEU+SP_ ŽST Praha-Krč“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva,
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva a
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva a
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov,
PSČ 130 00, IČO:05165024, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: **SEU 21-046.640**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.7.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace ŽST Praha-Krč“ s účinností Smlouvy ke dni 24.7.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnost, že nebylo možné výluky přidělit v požadovaných časech, než bylo předpokládáno, neboť musely být pro svou časovou náročnost koordinovány s již přidělenými výlukami pro okolní stavbu - Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha - Krč – Spořilov.

Požadované dřívější termíny výluky nemohly probíhat v souběhu, neboť by došlo k nepříjemnému snížení kapacity dráhy a ovlivnění plnění GVD. Protože vyhodnocení geotechnického průzkumu a jeho

promítnutí do projektového návrhu je součástí 2. dílčí etapy, je v návaznosti na výše uvedené nutné tento termín upravit.

Vzhledem k realizaci současně probíhající stavby Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha - Krč – Spořilov, bude geotechnický průzkum na pro projektové účely proveden v době výluky – nickolejného provozu této stavby, která začíná v lednu r. 2024. Dosud ve sjednaných výlukách byly provedeny standardní průzkumné práce v částečně neprovozovaných kolejích a stavebně technický průzkum na objektech mimo kolejiště. Pro další průzkumné práce jsou zajišťovány výluky provozu v měsících lednu a únoru 2024, a teprve poté je možné dokončit práce na jejich vyhodnocení v délce trvání min dvou měsíců. Finální dokončení průzkumů s vyhodnocením k odevzdání nejdříve na konci dubna 2024.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-4126/2021/PH; č.zhot.: SEU 21-046.640, uzavřené a účinné ode dne 24.7. 2023, takto:

1. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla | |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/6/21 | |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky | |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) | |
| | b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/03/21 | |
| | c) Zvláštní technické podmínky ze dne 23. 04. 2021 | |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla | |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění | (ve znění ke dni podpisu Dodatku č.1) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby | |

- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

1) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
4. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 SoD): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze



13.11.2023 12:47

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze



2023.10.31.08:57:00 +01'00'

Ing. Miroslav Váňa

předseda představenstva
SUDOP EU a.s.



Podpsal

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2023.10.31.15:21:32

+01'00'

Ing. Jan Bergler

místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1, DODATEK č.1
(Příloha č. 5 SOD)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Projekt inženýrskogeologického průzkumu dle S4	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání kompletní dokumentace Stavebně technických průzkumů inženýrskogeologických průzkumů, vč. průzkumů dle přílohy č.1 ZTP	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept GPK a Dopravní technologie	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací a vč. záborového elaborátu k připomínkám	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Průzkumy a studie související s životním prostředím	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části; vč. záborového elaborátu k odsouhlasení a dokumentace k notifikaci a odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek, vč. provizorních stavů, vč. Prokazatelného obeslání DOSS	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace záměru projektu vč. EH k připomínkám	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od odsouhlasení záborového elaborátu Objednatelem	Prokazatelné rozeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.	Předávací protokol

Smlouva o dílo na E618-S-4126/2021/PH

Dodatek č. 1

11. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS, nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
12. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis aktualizace záměru projektu vč. EH k předložení do CK MD	Předávací protokol
13. Dílčí etapa	Do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol
14. Dílčí etapa	Do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení a vydání oznámení o zahájení společného řízení; Předání čistopisu DUSP a návrhu ZTP na realizaci stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, předání oznámení o zahájení společného řízení, předávací protokol na odevzdanou dokumentaci
15. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol
16. Dílčí etapa	Do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS se zpracovanými připomínkami a náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP bez dokladové části;	Předávací protokol
17. Dílčí etapa	Do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení	Předání společného povolení v právní moci
18. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP	Protokol o provedení Díla
19. Dílčí etapa	(předpoklad 07/2026 – 05/2028)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 05/2028</u> (v závislosti na zahájení 18. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – Nefakturační etapa