

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.0094/2023

(dále jen jako „Dodatek“)
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavby Dlouhý s.r.o.

Sídlo: Borek-Dřísy 84, 277 14, okres Praha-východ
V zastoupení: Robert Dlouhý, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČO: 24665312
Telefon: 
E-mail: firma@stavby-dlouhy.com
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.stavby-dlouhy.com>
Datová schránka: sfcqaai
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 2.8.2023 smlouvu o dílo č. 0094/2023, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce vedené po názvem „**Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon**“ (dále jen jako „**SoD**“).

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že k faktickému zahájení prací došlo (z důvodu neležící na straně Zhotovitele) až 11 dní po předání staveniště a dále s ohledem na vznik potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, jež nabyly známy při zadávání díla, když tyto dodatečné stavební práce,

jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů Objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1. Odstavec 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

*„4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **29.11.2023**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno.“*

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatečné stavební práce, budou podrobně specifikovány ve změnových listech, které pak budou zahrnuty do Dodatku ke SoD.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento Dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. O uzavření tohoto Dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem na svém jednání dne 09.11.2023, číslo usnesení RM/2023/53/16.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 09.11. 2023


Ing. Robert Pecha
Datum: 2023.11.09
13:53:05 +01'00'

.....
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha
starosta města

Robert Dlouhý

Datum: 2023.11.09
20:15:50 +01'00'

.....
Stavby Dlouhý s.r.o.
Robert Dlouhý
jednatel společnosti