

Dodatek č. 2
k příkazní smlouvě č. 2022/00011/OTSMI

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

1.
SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Městská část Praha 3
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3,
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

dále jen „příkazce“

a

Příkazník: JCA s.r.o.
sídlo: V Zahradách 110, 435 32 Mariánské Radčice
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 60281456
DIČ: 60281456
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 6787.
bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „příkazník“

společně také jako „smluvní strany“

2.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Příkazník a příkazce uzavřeli dne 12. 1. 2022 příkazní smlouvu č. 2022/00011/OTSMI (dále jen „smlouva“) a dne 24. 7. 2023dodatek č. 1 k této příkazní smlouvě na jejichž základě se příkazník zavazuje na účet příkazce a jeho jménem vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „**Výkon koordinátora BOZP**“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „**Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, Táboritská 15/22, 16/24, 17/26**“ (dále jen „stavba“).

Dodatek č. 1 byl sjednán z důvodu, že na základě odborného průzkumu konstrukcí objektu, který nebyl předmětem projektu ke stavbě, provedeného po zahájení stavby zhotovitelem díla, byl neočekávaně zjištěn rozsáhlý výskyt azbestu. Odborné odstranění azbestu se ukázalo jako značně nákladné a časově náročné a tím došlo k prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o 150 dnů. Nicméně vlivem dalšího zdržení při rekonstrukci výkladců nebytových prostor a související přeložky rozvaděčů elektřiny, které bylo způsobeno oddalováním povolení prací koncernovým distributorem elektřiny dojde k předpokládanému prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o dalších 90 dnů, tj. souhrnně o 240 dnů.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. X odst. 10.1. příkazní smlouvy a § 222 odst. 1 ve spojení s odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, kde hodnota dodatečných služeb v souvislosti s výkonem činností koordinátora bezpečnosti práce nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce (zadavatel), jednající s náležitou péčí, nemohl předpovídat.

Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. příkazní smlouvy takto:

Výkon činnosti dle příkazní smlouvy	1 695 000,- Kč bez DPH,	2 050 950,- Kč s DPH
Navýšení dodatkem č. 1	294 705,87 Kč bez DPH,	356 594,10 Kč s DPH
Navýšení tímto dodatkem č. 2	445 333,31 Kč bez DPH,	538 853,30 Kč s DPH
Celkem dle příkazní smlouvy a dod.č. 1a2	<u>2.435.039,18 Kč bez DPH,</u>	<u>2.946.397,40 Kč s DPH</u>

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.7., který zní:

„5.7. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným v čl. VI odst. 6.1. příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na poměrném snížení odměny příkazníka za dny, po které činnosti podle čl. II příkazní smlouvy z důvodu dřívějšího dokončení stavby již příkazník nevykonával. Poměrné snížení odměny bude vycházet z výše měsíční odměny příkazníka dle čl. V. odst. 5.3. příkazní smlouvy.

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní:

„6.1. Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti dle příkazní smlouvy do 31.3.2024.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne

V Mariánských Radčicích, dne

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady
městské části Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 1.11.2023 č. 701.