



DODATEK Č. 13 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Mýchelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci,

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti **„Společnost Černošice“** (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova
564, 530 09 Pardubice
(dále jen **„Zhotovitel“**)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 08. 2019 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 20. 08. 2019 (dále jen **„Smlouva“**).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 13 (dále též jako **„Dodatku“**), jehož předmětem je:

Úpravu lhůt Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu na základě konsenzu Smluvních stran, ke kterému je dovedl Správce stavby postupem dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, ohledně Oznámení claimu Zhotovitele ze dne 16.06.2023 sp. zn. 2023/RFI-024 (dále jen **„Claim“**).

Důvodem úprav lhůt je skutečnost, že v souvislosti s prováděnými Variacemi dle Pod-čl. 13.1 Smluvních podmínek je na základě vývoje postupu prací, dodatečných požadavků Objednatele a pokynů Správce stavby zřejmé, že nebude možné některé části Díla dokončit v rámci Doby pro uvedení do provozu. Jedná se o následující PS a SO:

- cykloprístřešek a související úpravy komunikací včetně chodníku ulice Vrážská v Radotíně a SO 03-66-01 (rozvod NN)
- realizaci 1 ks základu reklamní tabule Railreklam v rámci SO 03-60-01 (základ) a SO 03-66-01 (rozvod NN)
- opravu komunikací v rámci SO 03-38-02
- atypickou tabuli informačního systému (IS) v Radotíně v rámci PS 03-22-22
- mobilní protihlukovou stěnu SO 03-40-02
- dodávka 2 vrat ovládaných GSM u oplocení plochy SK5 ke komunikaci Vrážská (SO 03-51-51) a s tím související napájení ovládaní SO 03-66-01
- provedení základů a zástěny výtahu P4 u výstupu z podchodu SO 03-34-21

- demolice VB Chuchle SO 02-55-02
- provedení oplocení Dieselagregátu, objektu BTS, plochy u SK5 v Radotíně v rámci SO 03-51-51
- provedení doplnění výstroje kabelovodu v rámci SO 03-39-10
- provedení plochy parkoviště v rámci SO 03-34-53 a oplocení SO 03-51-52
- dokončení chodníku v rámci SO 62-38-21
- úprava střechy výtahové šachty v rámci SO 03-34-21
- úprava orientačního systému a hlasových majáčků v Radotíně u výstupu z podchodu SO 03-34-22 směrem do ulice Na Betonce
- dokončení prvků drobné architektury v rámci SO 03-60-01
- stavební úpravy SO 62-35-61 dle požadavku správce
- oprava opěrných zdí a rekultivace svahů dle ZBV 035
- provedení úprav trakčního vedení a ukolejnění po dynamickém měření parametrů trakčního vedení

(dále jen „**Variace**“)

Zhotovitel měl za to, že v souvislosti s Variacemi je také nezbytné adekvátně prodloužit Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu. A vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito Variacemi nebylo v souladu s Pod-čl. 13.3 Smluvních podmínek dosaženo mezi Smluvními stranami konsenzu na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení, ani na z tohoto prodloužení plynoucího nároku na dodatečnou platbu, oznámil dopisem ze dne 16. 06. 2023 Zhotovitel Správci stavby dle Pod-čl. 8.4 odst. 1 písm. a) a Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek Claim. V rámci Claimu uplatnil v souladu se Smluvními podmínkami nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení, a dále nárok na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se postupem na základě Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek shodli na oprávněnosti prodloužení Doby pro uvedení do provozu Variací a Doby pro dokončení Díla. Nárok na dodatečnou platbu plynoucí z tohoto prodloužení bude smluvními stranami vypořádán po uplynutí tohoto prodloužení.

Pro vyloučení všech pochybností se výslovně uvádí, že veškeré náklady související s provedením prací v rámci výše uvedených Variací budou hrazeny formou změnových listů k předmětným Variacím na základě směrnice Objednatele SM 105. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že u veškerých ostatních částí Díla, tj. těch kterých se předmětné Variace netýkají, budou dodrženy původní smluvní termíny Doby pro dokončení ve znění dodatku č. 7. SO/PS nedotčené tímto Dodatkem budou tedy předány konečným předávacím protokolem k 31. 8. 2023.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 7.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZV.

I. Předmět Dodatku

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **31. 12. 2023**. Doba pro dokončení SO/PS neuvedených v tomto dodatku zůstává v platnosti dle Dodatku č. 7 k SOD, tedy k **31. 08. 2023**.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **28. 02. 2023**, s výjimkou prací uvedených v Dodatku č. 7 k SOD, které budou dokončeny do 30. 6. 2023 a dále s výjimkou následujících prací, jejichž povaha to neumožňuje a které budou dokončeny ke dni **30. 11. 2023**:

- cyklopřístřešek a související úpravy komunikací včetně chodníku ulice Vrážská v Radotíně a SO 03-66-01 (rozvod NN)
- realizaci 1 ks základu reklamní tabule Railreklam v rámci SO 03-60-01 (základ) a SO 03-66-01 (rozvod NN)
- opravu komunikací v rámci SO 03-38-02
- atypickou tabuli informačního systému (IS) v Radotíně v rámci PS 03-22-22
- mobilní protihlukovou stěnu SO 03-40-02
- dodávka 2 vrat ovládaných GSM u oplocení plochy SK5 ke komunikaci Vrážská (SO 03-51-51) a s tím související napájení ovládání SO 03-66-01
- provedení základů a zástěny výtahu P4 u výstupu z podchodu SO 03-34-21
- demolice VB Chuchle SO 02-55-02
- provedení oplocení Dieselagregátu, objektu BTS, plochy u SK5 v Radotíně v rámci SO 03-51-51
- provedení doplnění výstroje kabelovodu v rámci SO 03-39-10
- provedení plochy parkoviště v rámci SO 03-34-53 a oplocení SO 03-51-52
- dokončení chodníku v rámci SO 62-38-21
- úprava střechy výtahové šachty v rámci SO 03-34-21
- úprava orientačního systému a hlasových majáčků v Radotíně u výstupu z podchodu SO 03-34-22 směrem do ulice Na Betonce
- dokončení prvků drobné architektury v rámci SO 03-60-01
- stavební úpravy SO 62-35-61 dle požadavku správce
- oprava opěrných zdí a rekultivace svahů dle ZBV 035
- provedení úprav trakčního vedení a ukolejnění po dynamickém měření parametrů trakčního vedení

2. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společnosti

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 13, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 13 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – **Harmonogram postupu prací** – ve znění dodatku č. 13

Za Objednatele:

V Praze




 
13.11.2023 13:01
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Pardubicích

Za **EUROVIA CS, a.s.:**

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.10.12
09:14:41 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
členem správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

za STRABAG Rail, a.s.

Digitální
podpis:
09.10.2023
10:50

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.10.06
13:13:51 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

za GJW Praha, spol. s r.o.

Podepsal
Datum: 10.10.2023

Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.12
09:15:04 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

jednatel

Za Elektrizace železnic Praha, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.15
08:40:26 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.13
08:57:46 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy)
Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 13

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
159	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR		22.03.	26.03.		
160	Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (sudá část)	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	156FS+50 dny						
161	SO 02-34-04 - 3/3b - Žel. most v km 4,680	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR/FIR		5.05.	12.08.		
162	SO 02-34-31 - 3/3b - Propustek v km 3,682	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR		15.05.	12.08.		
163	SO 02-34-32 - 3/3b - Propustek v km 3,946	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	STR		15.05.	12.08.		
164	SO 02-34-34 - 3/3b - Propustek v km 4,789	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR		15.05.	12.08.		
165	SO 02-34-36 - 3/3b - Propustek v km 5,098	89 dny	15.05. 21	12.08. 21	157	EUR		15.05.	12.08.		
166	Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	156FS+50 dny						
167	SO 02-34-02 - 3/3b - Most v km 4,352 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	157	STR/MTS		5.05.	13.06.		
168	SO 02-34-33 - 3/3b - Propustek v km 4,584 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	157	EUR		15.05.	13.06.		
169	SO 02-34-35 - 3/3b - Propustek v km 4,922 (demolice)	29 dny	15.05. 21	13.06. 21	157	EUR		5.05.	13.06.		
170	Zárubní zdi v km 3,6 - 4,0 a 5,3 - 5,5	59 dny	27.03. 21	25.05. 21	156FS+1 den						
171	SO 02-34-51 - 3/3b - Zárubní zeď v km 3,6 - 4,0	59 dny	27.03. 21	25.05. 21		EUR		27.03.	25.05.		
172	Základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A	119 dny	27.03. 21	24.07. 21	156FS+1 den						
173	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smi-VCH	119 dny	27.03. 21	24.07. 21		EŽ		27.03.	24.07.		
174	Svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	141FS+1 den						
175	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smi-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21	141FS+1 den;16	GJW		13.08.	18.08.		
176	SO 02-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, Smi-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21		EŽ		13.08.	18.08.		
177	SO 02-67-01 - 3/3b - Ukolejnění, Smi-VCH	5 dny	13.08. 21	18.08. 21		EŽ		13.08.	18.08.		
178	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smi-Če	5 dny	13.08. 21	18.08. 21		STR		13.08.	18.08.		
179	4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Závodíště	275 dny	08.09. 21	10.06. 22	123FS+1 den						
180	Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810)	86 dny	14.09. 21	09.12. 21				14.09.	09.12.		
181	PS 02-21-11 - 4/4a - TZZ, Smi-VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		STR/AŽD		08.09.		10.06.	
182	PS 02-22-03 - 4/4a - Úprava stávajících DK, Smi-Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD		08.09.		10.06.	
183	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smi-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD		08.09.		10.06.	
184	SO 02-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, kol. č.1, Smi-VCH	168 dny	13.09. 21	28.02. 22	199FS+1 den	EUR		13.09.	28.02.		
185	SO 02-35-05 - 4/4a - Úprava rozvodu VN 22 kV PREDI, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL		22.11.	05.12.		
186	SO 02-35-06 - 4/4a - Úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDI, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL		22.11.	05.12.		
187	SO 02-35-07 - 4/4a - Úprava veřejného osvětlení, most v km 4,680	13 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL		22.11.	05.12.		
188	SO 02-35-23 - 4/4a - Úprava sdělovacích kabelů PREDI, Smi-Rad	14 dny	22.11. 21	05.12. 21	180SS	EUR/EL		22.11.	05.12.		
189	SO 02-36-41 - 4/4a - Přeložka kanalizace v km 4,721	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	180SS	EUR		14.09.	09.12.		
190	SO 02-36-61 - 4/4a - Přeložka plynovodu v km 4,719	86 dny	14.09. 21	09.12. 21	180SS	EUR		14.09.	09.12.		
191	SO 02-38-01 - 4/4a - Úprava komunikace pod mostem v km 4,680	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/PHA		08.09.		10.06.	
192	SO 91-61-51 - 4/4a - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smi-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EŽ		08.09.		10.06.	
193	SO 02-64-01 - 4/4a - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL		08.09.		10.06.	
194	SO 02-66-01 - 4/4a - Rozvod NN, osvětlení, TM Chuchle	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL		08.09.		10.06.	
195	SO 02-66-21 - 4/4a - Úprava rozvodu VN 6 kV 50 Hz, napojení, TM Chuchle	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL		08.09.		10.06.	
196	SO 02-66-61 - 4/4a - Dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50, TM Chuchle	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL		08.09.		10.06.	
197	SO 02-66-62 - 4/4a - Dálkové ovládání odpojovačů, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL		08.09.		10.06.	
198	Demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	4 dny	08.09. 21	12.09. 21							
199	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smi-VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	175	STR		08.09.	12.09.		
200	SO 02-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, Smi-VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		EŽ		08.09.	12.09.		
201	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		STR		08.09.	12.09.		
202	Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (lichá část)	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	198FS+1 den						
203	SO 02-34-04 - 4/4a - Žel. most v km 4,680	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR/FIR		13.09.	08.12.		
204	SO 02-34-31 - 4/4a - Propustek v km 3,682	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR		13.09.	08.12.		
205	SO 02-34-32 - 4/4a - Propustek v km 3,946	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	STR		13.09.	08.12.		
206	SO 02-34-34 - 4/4a - Propustek v km 4,789	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR		13.09.	08.12.		
207	SO 02-34-36 - 4/4a - Propustek v km 5,098	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	199	EUR		13.09.	08.12.		
208	Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	198FS+1 den						
209	SO 02-34-02 - 3/3b - Most v km 4,352 (demolice)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	199	STR/MTS		13.09.	12.10.		
210	SO 02-34-33 - 3/3b - Propustek v km 4,584 (demolice)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	199	EUR		13.09.	12.10.		
211	SO 02-34-35 - 3/3b - Propustek v km 4,922 (demolice)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	199	EUR		13.09.	12.10.		
212	Základy TV + podpěry TV koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	59 dny	13.09. 21	11.11. 21	198FS+1 den						
213	SO 02-61-01 - 3/3b	59 dny	13.09. 21	11.11. 21				13.09.	11.11.		
214	Svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	184FS+1 den						
215	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smi-VCH	30 dny	01.03. 22	31.03. 22	184;203;204;205	STR		01.03.	31.03.		
216	SO 02-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, Smi-VCH	30 dny	01.03. 22	30.04. 22	215	EŽ		01.03.	30.04.		
217	SO 02-67-01 - 4/4a - Ukolejnění, Smi-VCH	30 dny	01.03. 22	31.03. 22		EŽ		01.03.	31.03.		
218	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	30 dny	01.03. 22	31.03. 22		STR		01.03.	31.03.		
219	4/4b - Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810	0 dny	11.06. 22	11.06. 22	179FS+1 den						
220	Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810	0 dny	11.06. 22	11.06. 22							
221	SO 02-31-11 - 0/0b - Žel. spodek, kol. č.1, Smi-VCH	0 dny	11.06. 22	11.06. 22	215	EUR				11.06.	
222	SO 02-31-12 - 0/0b - Žel. spodek, kol.č.2, Smi-VCH	0 dny	11.06. 22	11.06. 22	215	EUR				11.06.	
223	zimní přestávka	53 dny	16.12. 21	07.02. 22				16.12.	07.02.		
224	4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín	228 dny	08.09. 21	24.04. 22	179SS			08.09.	24.04.		
225	SO 02-38-21 - zpevněné plochy, TM Chuchle	94 dny	25.04. 22	28.07. 22	224FS+1 den	EUR/PHA			25.04.	28.07.	
226	SO 02-51-53 - Oplocení, TM Chuchle	94 dny	25.04. 22	28.07. 22	224FS+1 den	STR			25.04.	28.07.	
227	5/5a - Zrušení odbočky Barrandov 1.část	20 dny	10.06. 22	30.06. 22	232						
228	Náhrada výhybek PX2, PX 3 kolejovým polem + úprava TV	20 dny	10.06. 22	30.06. 22							
229	SO 02-31-02 - 5/5a - Žel. svršek, kol.č.2, Smi-VCH	20 dny	10.06. 22	30.06. 22		GJW			10.06.	30.06.	
230	SO 02-31-12 - 5/5a - Žel. spodek, kol.č.2, Smi-VCH	20 dny	10.06. 22	30.06. 22		EUR			10.06.	30.06.	
231	SO 91-31-51 - 5/5a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	20 dny	10.06. 22	30.06. 22		STR			10.06.	30.06.	
232	5/5b - Zrušení odbočky Barrandov 2.část	17 dny	24.05. 22	10.06. 22	179FS-17 dny						
233	Náhrada výhybek PX1, PX 4 kolejovým polem + úprava TV	17 dny	24.05. 22	10.06. 22							
234	SO 02-31-01 - 5/5b - Žel. svršek, kol.č.1, Smi-VCH	17 dny	24.05. 22	10.06. 22		STR			24.05.	10.06.	
235	SO 02-31-11 - 5/5b - Žel. spodek, kol. č.1, Smi-VCH	17 dny	24.05. 22	10.06. 22		EUR			24.05.	10.06.	
236	SO 91-31-51 - 5/5b - Výstroj a značení trati, Smi-Če	17 dny	24.05. 22	10.06. 22		STR			24.05.	10.06.	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
237	Praha-Smichov (mimo)	13 dny	31.03. 20	13.04. 20							
238	0/0a - Přeložka trati Praha - Smichov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)	10 dny	28.03. 20	07.04. 20							
239	PS 02-21-11 - 0/0a - TZZ, Smí-VCH	10 dny	28.03. 20	07.04. 20		STR/AŽD		28.03.	07.04.		
240	Přeložka traťové koleje Praha-Smichov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100)	10 dny	28.03. 20	07.04. 20							
241	SO 02-31-02 - 0/0a - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	10 dny	28.03. 20	07.04. 20		GJW		28.03.	07.04.		
242	SO 02-31-12 - 0/0a - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	10 dny	28.03. 20	07.04. 20		EUR		28.03.	07.04.		
243	SO 91-31-51 - 0/0a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	10 dny	28.03. 20	07.04. 20		STR		28.03.	07.04.		
244	Praha-Vršovice seřazovací nádraží - Praha-Radotín	328 dny	22.03. 21	13.02. 22							
245	3/3b - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel)	59 dny	22.03. 21	20.05. 21	100FS+94 dny						
246	Sanace nosné konstrukce nad vyloučenou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín	59 dny	22.03. 21	20.05. 21							
247	SO 02-34-03 - 0/0b - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	59 dny	22.03. 21	20.05. 21		STR/MTS		22.03.	20.05.		
248	Montáž zábrany proti dotyku nad vyloučenou kolejí 2 Barrandov - Praha-Radotín	9 dny	11.05. 21	20.05. 21	246FS-9 dny						
249	SO 02-34-03 - 0/0b - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	9 dny	11.05. 21	20.05. 21		STR/MTS		11.05.	20.05.		
250	4/4a - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel) a mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)	88 dny	08.09. 21	05.12. 21	123FS+1 den						
251	PS 02-21-01 - 4/4a - SZZ, VCH	88 dny	08.09. 21	05.12. 21		STR/AŽD		08.09.	05.12.		
252	PS 02-21-11 - 4/4a - TZZ, Smí-VCH	88 dny	08.09. 21	05.12. 21		STR/AŽD		08.09.	05.12.		
253	PS 02-21-12 - 4/4a - TZZ, Krč-VCH	88 dny	08.09. 21	05.12. 21		STR/AŽD		08.09.	05.12.		
254	PS 02-22-02 - 4/4a - MK, odbočka VCH	88 dny	08.09. 21	05.12. 21		EUR/AŽD		08.09.	05.12.		
255	PS 02-22-05 - 4/4a - DOK a TK, Rad-Krč	88 dny	08.09. 21	05.12. 21		EUR/AŽD		08.09.	05.12.		
256	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	88 dny	08.09. 21	05.12. 21		EUR/AŽD		08.09.	05.12.		
257	Sanace nosné konstrukce mostu v km 9,680 nad vyloučenou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín	59 dny	08.09. 21	06.11. 21							
258	SO 02-34-03 - 4/4a - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	59 dny	08.09. 21	06.11. 21		STR/MTS		08.09.	06.11.		
259	Montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 9,680 nad vyloučenou kolejí 1 Barrandov - Praha-Radotín	9 dny	28.10. 21	06.11. 21	257FS-9 dny						
260	SO 02-34-03 - 4/4a - Žel. most v km 9,680 (trať č.521A)	9 dny	28.10. 21	06.11. 21		STR/MTS		28.10.	06.11.		
261	Demontáž svršku a trake koleje 1 (3) odbočka Tunel - most km 10,824 včetně	1 den	08.09. 21	09.09. 21	257SS						
262	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	1 den	08.09. 21	09.09. 21		GJW		08.09.	09.09.		
263	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	08.09. 21	09.09. 21		STR		08.09.	09.09.		
264	Rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)	69 dny	10.09. 21	18.11. 21	261FS+1 den						
265	SO 02-34-05 - 4/4a - Žel. most v km 10,824 (trať č.521A)	69 dny	10.09. 21	18.11. 21		STR/MTS		10.09.	18.11.		
266	Montáž svršku a trake koleje 1 (3) odbočka Tunel - most km 10,824 včetně	1 den	19.11. 21	20.11. 21	264FS+1 den						
267	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	1 den	19.11. 21	20.11. 21		GJW		19.11.	20.11.		
268	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	1 den	19.11. 21	20.11. 21		STR		19.11.	20.11.		
269	Demontáž ochranného lešení nad oběma traťovými kolejemi Praha-Smichov - Praha-Radotín (16 x noc)	16 dny	19.11. 21	05.12. 21	264FS+1 den						
270	SO 02-34-05 - 4/4a - Žel. most v km 10,824 (trať č.521A)	16 dny	19.11. 21	05.12. 21		STR/MTS		19.11.	05.12.		
271	zimní přestávka	62 dny	07.12. 21	07.02. 22				07.12.	07.02.		
272	4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín	6 dny	07.02. 22	13.02. 22	250FS+64 dny				07.02.	13.02.	
273	Praha-Velká Chuchle /Závodíště	1045 dny	12.08. 19	22.06. 22							
274	P - Přípravné práce	220 dny	12.08. 19	19.03. 20							
275	PS 02-22-02 - P - MK, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
276	PS 02-22-03 - P - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
277	PS 02-22-14 - P - EZS, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
278	PS 02-22-15 - P - ASHS, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
279	PS 02-22-16 - P - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
280	PS 02-22-22 - P - Kamerový systém, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
281	PS 02-64-01 - P - Elektrický ohřev výměň, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08.	19.03.			
282	SO 02-66-03 - P - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08.	19.03.			
283	Dočasná SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace)	220 dny	12.08. 19	19.03. 20							
284	PS 02-21-01 - P - SZZ, VCH	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		STR/AŽD	12.08.	19.03.			
285	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smí-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.	19.03.			
286	Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS	220 dny	12.08. 19	19.03. 20							
287	Kácení	147 dny	24.10. 19	19.03. 20	286SS+73 dny						
288	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smí-Če	147 dny	24.10. 19	19.03. 20		EUR	24.10.	19.03.			
289	Rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek)	89 dny	04.09. 19	02.12. 19	286SS+23 dny						
290	SO 02-34-52 - P - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EUR	04.09.	02.12.			
291	SO 02-34-53 - P - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EUR	04.09.	02.12.			
292	SO 02-34-54 - P - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EUR	04.09.	02.12.			
293	SO 02-34-73 - P - Návěstní lávka v km 6,330	57 dny	04.09. 19	31.10. 19		EUR	04.09.	31.10.			
294	SO 02-61-02 - P - Trakční vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EŽ	04.09.	02.12.			
295	SO 02-61-03 - P - Netypové brány trakčního vedení, VCH-Rad	89 dny	04.09. 19	02.12. 19		EŽ	04.09.	02.12.			
296	Stojka a základ návěstní lávky v km 6,330 vlevo	21 dny	23.03. 20	13.04. 20							
297	SO 02-34-73 - P - Návěstní lávka v km 6,330	21 dny	23.03. 20	13.04. 20		EUR	23.03.	13.04.			
298	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 02-21-01	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		STR/AŽD		01.04.	14.07.		
299	0/0b.1 - Zřízení odbočky Závodíště PX5, PX6	4 dny	30.04. 20	04.05. 20	287FS+42 dny						
300	PS 02-21-01 - 0/0b.1 - SZZ, VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		STR/AŽD		30.04.	04.05.		
301	PS 02-22-02 - 0/0b.1 - MK, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR/AŽD		30.04.	04.05.		
302	PS 02-22-16 - 0/0b.1 - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR/AŽD		30.04.	04.05.		
303	PS 02-22-03 - 0/0b.1 - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		EUR/AŽD		30.04.	04.05.		
304	Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6	4 dny	30.04. 20	04.05. 20							
305	SO 02-31-03 - 0/0b.1 - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		GJW		30.04.	04.05.		
306	SO 91-31-51 - 0/0b.1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	30.04. 20	04.05. 20		STR		30.04.	04.05.		
307	0/0b.2 - Zřízení odbočky Závodíště PX7, PX8	4 dny	07.05. 20	11.05. 20	299FS+3 dny						
308	PS 02-21-01 - 0/0b.2 - SZZ, VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR/AŽD		07.05.	11.05.		
309	PS 02-22-02 - 0/0b.2 - MK, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD		07.05.	11.05.		
310	PS 02-22-16 - 0/0b.2 - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD		07.05.	11.05.		
311	PS 02-22-03 - 0/0b.2 - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		EUR/AŽD		07.05.	11.05.		
312	Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6	4 dny	07.05. 20	11.05. 20							

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
313	SO 02-31-03 - 0/Ob.2 - Žel. svršek, liché skupina, odbočka VCH	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		GJW	07.05.	11.05.			
314	SO 91-31-51 - 0/Ob.2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	07.05. 20	11.05. 20		STR	07.05.	11.05.			
315	A02 - Aktivace TZZ Praha-Smichov - odbočka Závodiště včetně	0 dny	14.07. 20	14.07. 20					14.07.		
316	PS 02-21-01 - A02 - SZZ, VCH	0 dny	14.07. 20	14.07. 20	313FF	STR/AŽD			14.07.		
317	Osazení návěstní lávky v km 6,330	4 dny	18.05. 20	22.05. 20							
318	SO 02-34-73 - 0/Ob - Návěstní lávka v km 6,330	4 dny	18.05. 20	22.05. 20		EUR		18.05.	22.05.		
319	zímni + technologická přestávka	341 dny	14.04. 20	21.03. 21				14.04.		21.03.	
320	SO 02-35-11 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDi v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20		EUR/EL	02.03.	01.06.			
321	SO 02-35-12 - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20		EUR/EL	02.03.	01.06.			
322	SO 02-35-13 - Úprava VO v km 6,307	91 dny	02.03. 20	01.06. 20		EUR/EL	02.03.	01.06.			
323	SO 02-66-03 - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	341 dny	25.03. 20	01.03. 21	299FS+1 den	EUR/EL	25.03.		01.03.		
324	SO 02-66-04 - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	341 dny	25.03. 20	01.03. 21	299FS+1 den	EUR/EL	25.03.		01.03.		
325	SO 02-51-03 - TO, odbočka VCH	365 dny	01.03. 20	01.03. 21		STR	01.03.		01.03.		
326	SO 02-51-04 - Domek pro měnič zab.zař., odbočka VCH	365 dny	01.03. 20	01.03. 21		STR	01.03.		01.03.		
327	3/3b - Rekonstrukce koleje 4 Závodiště	60 dny	11.01. 21	12.03. 21							
328	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.4, Smí-VCH	10 dny	11.01. 21	21.01. 21				11.01.	21.01.		
329	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	10 dny	11.01. 21	21.01. 21				11.01.	21.01.		
330	SO 02-34-52 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	60 dny	11.01. 21	12.03. 21				11.01.		12.03.	
331	SO 02-34-53 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	60 dny	11.01. 21	12.03. 21				11.01.		12.03.	
332	SO 02-34-54 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	60 dny	11.01. 21	12.03. 21				11.01.		12.03.	
333	3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště	178 dny	13.03. 21	07.09. 21	327FS+1 den						
334	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	13.03. 21	17.03. 21				13.03.	17.03.		
335	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	3 dny	04.09. 21	07.09. 21					04.09.	07.09.	
336	PS 02-21-01 - 3/3b - SZZ, VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD		13.03.		07.09.	
337	PS 02-21-13 - 3/3b - TZZ, VCH-Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD		13.03.		07.09.	
338	PS 02-22-02 - 3/3b - MK, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
339	PS 02-22-03 - 3/3b - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
340	PS 02-22-16 - 3/3b - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
341	PS 02-22-14 - 3 - EZS, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
342	PS 02-22-15 - 3/3b - EZS, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
343	PS 02-22-22 - 3/3b - Kamerový systém, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
344	PS 02-22-13 - 3/3b - Telefonní zapojovač, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
345	PS 02-22-23 - 3/3b - Rozhlasové zařízení, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
346	PS 02-22-24 - 3/3b - Informační zařízení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
347	PS 02-22-25 - 3/3b - Kamerový systém, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR/AŽD		13.03.		07.09.	
348	PS 02-23-03 - 3/3b - DŘT, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EŽ		13.03.		07.09.	
349	PS 02-23-41 - 3/3b - Technologie, rozvodna 0,4 kV, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
350	PS 02-23-42 - 3/3b - Vlastní spotřeba, rozvodna 0,4 kV, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
351	PS 02-23-73 - 3/3b - Měnič pro napájení ZZ, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
352	PS 02-23-74 - 3/3b - Rozvaděč zajištěné sítě, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
353	PS 91-22-02 - 3/3b - Přenosový systém, Smí-Če	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
354	PS 92-23-01 - 3/3b - Doplnění DŘT, ED Křenovka	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EŽ		13.03.		07.09.	
355	SO 02-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, kol.č.2, Smí-VCH	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	366FS+1 den	EUR		27.03.		18.08.	
356	SO 02-31-14 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, odbočka VCH	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	367FS+1 den	EUR		27.03.		18.08.	
357	SO 02-31-16 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, VCH-Rad	144 dny	27.03. 21	18.08. 21	368FS+1 den	EUR		27.03.		18.08.	
358	SO 02-33-01 - 3/3b - Žel. přejezd v km 6,290	4 dny	03.09. 21	07.09. 21	398FF	GJW			03.09.	07.09.	
359	SO 02-38-23 - 3/3b - Přístupy na nástupiště, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/PHA		13.03.		07.09.	
360	SO 02-40-52 - 3/3b - PHS, ulice Nad Drahou, VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR		13.03.		07.09.	
361	SO 02-64-01 - 3/3b - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
362	SO 02-66-02 - 3/3b - Připojka NN pro TO, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
363	SO 02-66-03 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
364	SO 02-66-04 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
365	Demontáž svrška a trakce koleji 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotin/odbočka Tunel - Praha-Radotin) 4 dny	4 dny	22.03. 21	26.03. 21							
366	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		GJW		22.03.		26.03.	
367	SO 02-31-04 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, odbočka VCH	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		GJW		22.03.		26.03.	
368	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR		22.03.		26.03.	
369	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.03. 21	26.03. 21		STR		22.03.		26.03.	
370	Demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle	4 dny	13.03. 21	17.03. 21							
371	SO 02-32-02 - 3/3b - Nástupiště č.2, zastávka VCH	4 dny	13.03. 21	17.03. 21		EUR		13.03.		17.03.	
372	SO 02-52-02 - 3/3b - Přístřešky na nástupišti č.2, zastávka VCH	4 dny	13.03. 21	17.03. 21		EUR		13.03.		17.03.	
373	Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část)	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	365FS+1 den						
374	SO 02-34-06 - 3/3b - Žel. most v km 6,277	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	366;367;368	STR/MTS		27.03.		14.06.	
375	SO 02-34-37 - 3/3b - Žel. propustek v km 5,924	79 dny	27.03. 21	14.06. 21	366;367;368	EUR		27.03.		14.06.	
376	Rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část)	29 dny	11.05. 21	09.06. 21	373SS+45 dny						
377	SO 02-34-39 - 3/3b - Žel. propustek v km 6,914	29 dny	11.05. 21	09.06. 21		EUR		11.05.		09.06.	
378	Demolice mostu v km 6,805 (sudá část)	29 dny	10.06. 21	09.07. 21	376FS+1 den						
379	SO 02-34-22 - 3/3b - Žel. podchod v km 6,805, demolice	29 dny	10.06. 21	09.07. 21		EUR		10.06.		09.07.	
380	Most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část)	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	376FS+1 den						
381	SO 02-34-21 - 3/3b - Žel. podchod v km 6,466, zastávka VCH	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	366;367;368	EUR		10.06.		8.08.	
382	SO 02-34-38 - 3/3b - Žel. propustek v km 6,570	59 dny	10.06. 21	08.08. 21	366;367;368	EUR		10.06.		8.08.	
383	Rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (dolní části, žlaby)	44 dny	27.03. 21	10.05. 21	365FS+1 den						
384	SO 02-34-52 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,0 - 6,3	44 dny	27.03. 21	10.05. 21		EUR		27.03.		10.05.	
385	SO 02-34-53 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,3 - 6,5	44 dny	27.03. 21	10.05. 21		EUR		27.03.		10.05.	
386	SO 02-34-54 - 3/3b - Zárubní zeď v km 6,7 - 7,0	44 dny	27.03. 21	10.05. 21		EUR		27.03.		10.05.	
387	Dočasně nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle	9 dny	19.08. 21	28.08. 21	389SS+10 dny						
388	SO 02-32-01 - 3/3b - Nástupiště č.1, zastávka VCH	9 dny	19.08. 21	28.08. 21		EUR			19.08.	28.08.	
389	Nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle	25 dny	09.08. 21	03.09. 21	380FS+1 den						
390	SO 02-32-02 - 3/3b - Nástupiště č.2, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21		EUR			09.08.	03.09.	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024	
391	SO 02-52-02 - 3/3b - Přístřešky na nástupišti č.2, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21		EUR			09.08.	03.09.		
392	SO 02-54-01 - 3/3b - Orientační systém, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21		EUR			09.08.	03.09.		
393	SO 02-54-02 - 3/3b - Hlasové majáčky, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21		EUR			09.08.	03.09.		
394	SO 02-60-01 - 3/3b - Drobná architektura, zastávka VCH	25 dny	09.08. 21	03.09. 21		EUR			09.08.	03.09.		
395	Základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4	49 dny	11.05. 21	29.06. 21	383FS+1 den							
396	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	11.05. 21	29.06. 21		EŽ			11.05.	29.06.		
397	SO 02-61-03 - 3/3b - Netyповé brány trakčního vedení, VCH-Rad	49 dny	11.05. 21	29.06. 21		EŽ			11.05.	29.06.		
398	Svršek + trake kolejí 2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle	19 dny	19.08. 21	07.09. 21	389SS+10 dny							
399	SO 02-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, kol.č.2, Smí-VCH	19 dny	19.08. 21	07.09. 21	355FS+1 den;37-GJW				19.08.	07.09.		
400	SO 02-31-04 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, odbočka VCH	19 dny	19.08. 21	07.09. 21	356FS+1 den;37-GJW				19.08.	07.09.		
401	SO 02-31-06 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, VCH-Rad	19 dny	19.08. 21	07.09. 21	357FS+1 den;37-STR				19.08.	07.09.		
402	SO 02-61-02 - 3/3b - Trakční vedení, VCH-Rad	19 dny	19.08. 21	07.09. 21		EŽ			19.08.	07.09.		
403	SO 02-61-03 - 3/3b - Netyповé brány trakčního vedení, VCH-Rad	19 dny	19.08. 21	07.09. 21		EŽ			19.08.	07.09.		
404	SO 02-67-02 - 3/3b - Ukolejnění, VCH-Rad	19 dny	19.08. 21	07.09. 21		EŽ			19.08.	07.09.		
405	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smí-Če	19 dny	19.08. 21	07.09. 21		STR			19.08.	07.09.		
406	3/3c - Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle: dokončení	3 dny	04.09. 21	07.09. 21	333FS-3 dny							
407	Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle (dokončení) + dočasný přechod přes koleje 1, 3	3 dny	04.09. 21	07.09. 21								
408	SO 02-32-01 - 3/3c - Nástupiště č.1, zastávka VCH	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR			04.09.	07.09.		
409	4/4a - Rekonstrukce liché skupiny Závodíště	275 dny	08.09. 21	10.06. 22	333FS+1 den							
410	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	08.09. 21	12.09. 21					08.09.	12.09.		
411	Omezení MK Dostihová - Starochuchelská	4 dny	10.12. 21	14.12. 21						10.12.	14.12.	
412	PS 02-21-01 - 4/4a - SZZ, VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		STR/AŽD			08.09.		10.06.	
413	PS 02-21-13 - 4/4a - TZZ, VCH-Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		STR/AŽD			08.09.		10.06.	
414	PS 02-22-02 - 4/4a - MK, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
415	PS 02-22-03 - 4/4a - Úprava stávajících DK, Smí-Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
416	PS 02-22-16 - 4/4a - Sdělovací zařízení, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
417	PS 02-22-22 - 4/4a - Kamerový systém, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
418	PS 02-22-13 - 4/4a - Telefonní zapojovač, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
419	PS 02-22-23 - 4/4a - Rozhlasové zařízení, zastávka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
420	PS 02-22-24 - 4/4a - Informační zařízení, ŽST Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL			08.09.		10.06.	
421	PS 02-22-25 - 4/4a - Kamerový systém, zastávka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		STR/AŽD			08.09.		10.06.	
422	PS 91-22-01 - 4/4a - DOK a TK, Smí-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD			08.09.		10.06.	
423	SO 02-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, kol. č.1, Smí-VCH	71 dny	13.09. 21	23.11. 21	436FS+1 den	EUR			13.09.		23.11.	
424	SO 02-31-13 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, odbočka VCH	71 dny	13.09. 21	23.11. 21	437FS+1 den	EUR			13.09.		23.11.	
425	SO 02-31-15 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, VCH-Rad	71 dny	13.09. 21	23.11. 21	438FS+1 den	EUR			13.09.		23.11.	
426	SO 02-33-01 - 4/4a - Žel. přejezd v km 6,290	4 dny	26.04. 22	30.04. 22	462FF	GJW					26.04.	30.04.
427	SO 02-38-23 - 4/4a - Přístupy na nástupiště, zastávka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/PHA			08.09.		10.06.	
428	SO 02-40-01 - 4/4a - PHS, ulice Radotínská, VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR			08.09.		10.06.	
429	SO 02-51-54 - 4/4a - Oplacení, VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		STR			08.09.		10.06.	
430	SO 02-64-01 - 4/4a - Elektrický ohřev výměn, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL			08.09.		10.06.	
431	SO 02-66-02 - 4/4a - Přípojka NN pro TO, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL			08.09.		10.06.	
432	SO 02-66-03 - 4/4a - Rozvod NN a osvětlení, odbočka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL			08.09.		10.06.	
433	SO 02-66-04 - 4/4a - Rozvod NN a osvětlení, zastávka VCH	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL			08.09.		10.06.	
434	SO 91-61-51 - 4/4a - Převěšení závěsného optického kabelu SŽDC, Smí-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EŽ			08.09.		10.06.	
435	Demontáž svršku a trake kolejí 1 (odbočka Barrantov - Velká Chuchle/odbočka Tunel - Velká Chuchle)	4 dny	08.09. 21	12.09. 21								
436	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	399FS+1 den	STR			08.09.		12.09.	
437	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	400FS+1 den	GJW			08.09.		12.09.	
438	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	401FS+1 den	GJW			08.09.		12.09.	
439	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		STR			08.09.		12.09.	
440	Demolice nástupiště 1 zastávky Závodíště	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	435SS							
441	SO 02-32-01 - 4/4a - Nástupiště č.1, zastávka VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		EUR			08.09.		12.09.	
442	SO 02-52-01 - 4/4a - Přístřešky na nástupišti č.1, zastávka VCH	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		EUR			08.09.		12.09.	
443	Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část)	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	435FS+1 den							
444	SO 02-34-06 - 4/4a - Žel. most v km 6,277	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	436;437;438	STR/MTS			13.09.		08.12.	
445	SO 02-34-37 - 4/4a - Žel. propustek v km 5,924	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	436;437;438	EUR			13.09.		08.12.	
446	SO 02-34-38 - 4/4a - Žel. propustek v km 6,570	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	436;437;438	EUR			13.09.		08.12.	
447	SO 02-34-39 - 4/4a - Žel. propustek v km 6,914	86 dny	13.09. 21	08.12. 21	436;437;438	EUR			13.09.		08.12.	
448	Demolice mostu v km 6,805 (lichá část)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	435FS+1 den							
449	SO 02-34-22 - 4/4a - Žel. podchod v km 6,805, demolice	29 dny	13.09. 21	12.10. 21		EUR			13.09.		12.10.	
450	Most v km 6,466 (lichá část) + zeď v km 6,4 - 6,6	79 dny	13.09. 21	01.12. 21	435FS+1 den							
451	SO 02-34-21 - 4/4a - Žel. podchod v km 6,466, zastávka VCH	79 dny	13.09. 21	01.12. 21	436;437;438	EUR			13.09.		01.12.	
452	SO 02-34-57 - 4/4a - Opěrná zeď v km 6,4 - 6,6, zastávka VCH	79 dny	13.09. 21	01.12. 21	436;437;438	EUR			13.09.		01.12.	
453	Nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle	26 dny	13.11. 21	09.12. 21	443FS-25 dny							
454	SO 02-32-01 - 4/4a - Nástupiště č.1, zastávka VCH	26 dny	13.11. 21	09.12. 21		EUR			13.11.		09.12.	
455	SO 02-52-01 - 4/4a - Přístřešky na nástupišti č.1, zastávka VCH	26 dny	13.11. 21	09.12. 21		EUR			13.11.		09.12.	
456	SO 02-54-01 - 4/4a - Orientační systém, zastávka VCH	26 dny	13.11. 21	09.12. 21		EUR			13.11.		09.12.	
457	SO 02-54-02 - 4/4a - Hlasové majáčky, zastávka VCH	26 dny	13.11. 21	09.12. 21		EUR			13.11.		09.12.	
458	SO 02-60-01 - 4/4a - Drobná architektura, zastávka VCH	26 dny	13.11. 21	09.12. 21		EUR			13.11.		09.12.	
459	Základy TV + podpěry TV kolejí 1, 3	49 dny	13.09. 21	01.11. 21	435FS+1 den							
460	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	13.09. 21	01.11. 21		EŽ			13.09.		01.11.	
461	SO 02-61-03 - 4/4a - Netyповé brány trakčního vedení, VCH-Rad	49 dny	13.09. 21	01.11. 21		EŽ			13.09.		01.11.	
462	Svršek + trake kolejí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	443FS+83 dny							
463	SO 02-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, kol.č.1, Smí-VCH	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	423FS+1 den;44-STR						01.03.	30.04.
464	SO 02-31-03 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, odbočka VCH	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	424FS+1 den;45-GJW						01.03.	30.04.
465	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	425FS+1 den;44-GJW						01.03.	30.04.
466	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		EŽ					01.03.	30.04.
467	SO 02-61-03 - 4/4a - Netyповé brány trakčního vedení, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		EŽ					01.03.	30.04.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
546	SO 02-66-05 - 4/4a - Úprava přípojky NN, hradlo Závodiště	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/EL			08.09.	10.06.	
547	SO 91-61-51 - 4/4a - Převedení závěsného optického kabelu SŽDC, Smi-Če	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EŽ			08.09.	10.06.	
548	Demontáž svršku a trakce kolejí 1 + 3 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín)	4 dny	08.09. 21	12.09. 21							
549	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	534	GJW			08.09.	12.09.	
550	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		STR			08.09.	12.09.	
551	Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987 (lichá část)	81 dny	13.09. 21	03.12. 21	548FS+1 den						
552	SO 02-34-07 - 4/4a - Žel. most v km 8,415	81 dny	13.09. 21	03.12. 21	549	EUR/MTS			13.09.	03.12.	
553	SO 02-34-40 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,416	81 dny	13.09. 21	03.12. 21	549	EUR			13.09.	03.12.	
554	SO 02-34-41 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,598	81 dny	13.09. 21	03.12. 21	549	EUR			13.09.	03.12.	
555	SO 02-34-42 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,791	81 dny	13.09. 21	03.12. 21	549	EUR			13.09.	03.12.	
556	SO 02-34-43 - 4/4a - Žel. propustek v km 7,987	81 dny	13.09. 21	03.12. 21	549	EUR			13.09.	03.12.	
557	Základy TV + podpěry TV koleje 1, 3	49 dny	13.09. 21	01.11. 21	548FS+1 den						
558	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	49 dny	13.09. 21	01.11. 21		EŽ			13.09.	01.11.	
559	Svršek + trakce kolejí 1, 3 Závodiště - Praha-Radotín	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	551FS+88 dny						
560	SO 02-31-05 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22	552;553;554;555	GJW			01.03.	30.04.	
561	SO 02-61-02 - 4/4a - Trakční vedení, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		EŽ			01.03.	30.04.	
562	SO 02-67-02 - 4/4a - Ukolejnění, VCH-Rad	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		EŽ			01.03.	30.04.	
563	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	60 dny	01.03. 22	30.04. 22		STR			01.03.	30.04.	
564	Aktivace dočasného TZZ Velká Chuchle - Praha Radotín	1 den	29.04. 22	30.04. 22	559FS-1 den						
565	PS 02-21-13 - 4/4a - TZZ, VCH-Rad	1 den	29.04. 22	30.04. 22		STR/AŽD			29.04.	30.04.	
566	zimní přestávka	54 dny	15.12. 21	07.02. 22					15.12.	07.02.	
567	4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha-Radotín	228 dny	08.09. 21	24.04. 22	540SS				08.09.	24.04.	
568	Praha-Radotín	1297 dny	12.08. 19	01.03. 23							
569	P - Přípravné práce	220 dny	12.08. 19	19.03. 20							
570	PS 03-22-01 - P - MK, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
571	PS 03-22-02 - P - Úprava DK, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
572	PS 03-22-13 - P - EZS, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
573	PS 91-22-02 - P - Přenosový systém, Smi-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
574	PS 91-22-31 - P - TRS a MRS, Smi-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
575	SO 03-61-01 - P - Trakční vedení, ŽST Rad	91 dny	19.12. 19	19.03. 20		EŽ	19.12.		19.03.		
576	SO 03-61-02 - P - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	78 dny	01.01. 20	19.03. 20		EŽ	01.01.		19.03.		
577	SO 03-64-01 - P - Elektrický ohřev výměň, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08.		19.03.		
578	SO 02-66-63 - P - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08.		19.03.		
579	SO 03-66-01 - P - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/EL	12.08.		19.03.		
580	Dočasné SZZ žst. Praha-Radotín (DSPŘ + výroba + testy + instalace)	220 dny	12.08. 19	19.03. 20							
581	PS 03-21-02 - P - SZZ, ŽST Rad	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
582	PS 04-21-14 - P - TZZ Rad-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		STR/AŽD	12.08.		19.03.		
583	PS 91-22-01 - P - DOK a TK, Smi-Če	220 dny	12.08. 19	19.03. 20		EUR/AŽD	12.08.		19.03.		
584	Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS	220 dny	12.08. 19	19.03. 20	580SS		12.08.		19.03.		
585	Přeložky sítí pod mostem v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20	584FS-39 dny						
586	SO 03-35-06 - P - Úprava VO v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20		EUR/EL	09.02.		05.03.		
587	SO 03-35-07 - P - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20		EUR/EL	09.02.		05.03.		
588	SO 03-35-24 - P - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE	25 dny	09.02. 20	05.03. 20		EUR/EL	09.02.		05.03.		
589	SO 03-35-25 - P - Úprava ovladacího kabule TSK v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20		EUR/EL	09.02.		05.03.		
590	SO 03-35-26.1 - P - Úprava kabelů UPC v km 10,113	25 dny	09.02. 20	05.03. 20		EUR/EL	09.02.		05.03.		
591	SO 03-35-27 - P - Úprava rozvodů veřejného rozhlasu, Rad	25 dny	09.02. 20	05.03. 20		EUR/EL	09.02.		05.03.		
592	Kácení	143 dny	28.10. 19	19.03. 20	584SS+73 dny						
593	SO 91-71-01 - P - Odstranění mimolesní zeleně, Smi-Če	143 dny	28.10. 19	19.03. 20		EUR	28.10.		19.03.		
594	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 04-21-14	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		STR/AŽD	01.04.		14.07.		
595	Doplnění/pokračování na provizorním stavu PS 03-21-02	104 dny	01.04. 20	14.07. 20		EUR/AŽD	01.04.		14.07.		
596	0/0a - Přeložky sítí pod mostem v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	569FS-31 dny						
597	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	13 dny	06.03. 20	19.03. 20					06.03.	19.03.	
598	SO 03-66-01 - 0/0a - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	585FS+1 den	EUR/EL	06.03.		19.03.		
599	Přeložky sítí pod mostem v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20	585FS+1 den						
600	SO 03-35-06 - 0/0a - Úprava VO v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20		EUR/EL	06.03.		19.03.		
601	SO 03-35-07 - 0/0a - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20		EUR/EL	06.03.		19.03.		
602	SO 03-35-24 - 0/0a - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE	13 dny	06.03. 20	19.03. 20		EUR/EL	06.03.		19.03.		
603	SO 03-35-25 - 0/0a - Úprava ovladacího kabule TSK v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20		EUR/EL	06.03.		19.03.		
604	SO 03-35-26.1 - 0/0a - Úprava kabelů UPC v km 10,113	13 dny	06.03. 20	19.03. 20		EUR/EL	06.03.		19.03.		
605	SO 03-35-27 - 0/0a - Úprava rozvodů veřejného rozhlasu, Rad	13 dny	06.03. 20	19.03. 20		EUR/EL	06.03.		19.03.		
606	Aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín	9 dny	27.06. 20	06.07. 20							
607	PS 03-21-02 - 0/0a - SZZ, ŽST Rad	9 dny	27.06. 20	06.07. 20		EUR/AŽD			27.06.	06.07.	
608	PS 04-21-14 - 0/0a - TZZ Rad-Če	9 dny	27.06. 20	06.07. 20		STR/AŽD			27.06.	06.07.	
609	0/0b.1 - Příprava dobřichovického zhlaví na rekonstrukci mostu v km 10,113	10 dny	20.03. 20	30.03. 20	596FS+1 den						
610	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	3 dny	20.03. 20	23.03. 20					20.03.	23.03.	
611	Uzavírka podchodu v km 10,221	3 dny	20.03. 20	23.03. 20					20.03.	23.03.	
612	Výměna elektrického dělení na dobřichovickém zhlaví	10 dny	20.03. 20	30.03. 20							
613	SO 03-61-01 - 0/0b.1 - Trakční vedení, ŽST Rad	10 dny	20.03. 20	30.03. 20		EŽ			20.03.	30.03.	
614	SO 03-35-03 - Úprava rozvodu VN 22kV PREDi v km 10,025	213 dny	01.01. 20	01.08. 20		EUR/EL	01.01.		01.08.		
615	SO 03-55-01 - Demolice objektů SŽDC, ŽST Rad, demolice TO	29 dny	01.02. 20	01.03. 20		STR	01.02.		01.03.		
616	SO 03-55-01 - Demolice objektů SŽDC, ŽST Rad, demolice trafostanice	40 dny	15.02. 22	27.03. 22		STR					
617	SO 62-36-61 - Přeložka plynovodu PPO STAHL	30 dny	01.08. 21	31.08. 21		STR			01.08.	31.08.	
618	SO 03-51-01 - Stavební úpravy ve VB, ŽST Rad	121 dny	01.04. 21	31.07. 21		STR			01.04.	31.07.	
619	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	36 dny	09.03. 20	14.04. 20					09.03.	14.04.	
620	1 - Rekonstrukce mostů v km 10,113 (sudá část)	129 dny	14.04. 20	21.08. 20	596FS+26 dny						
621	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	129 dny	14.04. 20	21.08. 20					14.04.	21.08.	
622	Uzavírka podchodu v km 10,221	129 dny	14.04. 20	21.08. 20					14.04.	21.08.	
623	PS 03-21-02 - 1 - SZZ, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20		EUR/AŽD			14.04.	21.08.	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
624	PS 03-22-01 - 1 - MK, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20		EUR/AŽD	14.04.	21.08.			
625	PS 03-22-15 - 1 - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20		EUR/AŽD	14.04.	21.08.			
626	SO 03-34-53 - 1 - Opěrná zeď v km 10,1 - 10,3, ŽST Rad	129 dny	14.04. 20	21.08. 20		STR	14.04.	21.08.			
627	Demolice sudé části stávajícího mostu v km 10,113	19 dny	14.04. 20	03.05. 20							
628	SO 03-34-03 - 1 - Žel. most v km 10,113	19 dny	14.04. 20	03.05. 20		STR/MTS	14.04.	03.05.			
629	Stavba sudé části nového mostu v km 10,113	94 dny	04.05. 20	06.08. 20	627FS+1 den						
630	SO 03-34-03 - 1 - Žel. most v km 10,113	94 dny	04.05. 20	06.08. 20		STR/MTS	04.05.	06.08.			
631	Podchod v km 10,221 (část pod budoucí koleji 4)	124 dny	14.04. 20	16.08. 20							
632	SO 03-34-23 - 1 - Žel. podchod v km 10,221, ŽST Rad	124 dny	14.04. 20	16.08. 20		STR/MTS	14.04.	16.08.			
633	Vložení definitivních výhybek 29X + 30X včetně úprav TV (realizace: sudá část 1.-7.7.20 a lichá část 8.-14.7.20)	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	629FS-36 dny						
634	PS 03-21-02 - 1 - SZZ, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		EUR/AŽD	01.07.	16.07.			
635	PS 03-22-01 - 1 - MK, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		EUR/AŽD	01.07.	16.07.			
636	PS 03-22-15 - 1 - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		EUR/AŽD	01.07.	16.07.			
637	SO 03-66-01 - 1 - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		EUR/EL	01.07.	16.07.			
638	SO 03-31-01 - 1 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		GJW	01.07.	16.07.			
639	SO 03-31-02 - 1 - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		STR	01.07.	16.07.			
640	SO 03-31-11 - 1 - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		STR/GJW	01.07.	16.07.			
641	SO 03-31-12 - 1 - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		STR	01.07.	16.07.			
642	SO 03-61-01 - 1 - Trakční vedení, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		EŽ	01.07.	16.07.			
643	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		STR	01.07.	16.07.			
644	Demontáž koleje 2 v úseku výhybka 27 stávající včetně - výhybka 29 stávající včetně	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	633SS						
645	SO 03-31-02 - 1 - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		STR	01.07.	16.07.			
646	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		STR	01.07.	16.07.			
647	Aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín	15 dny	01.07. 20	16.07. 20	633SS						
648	PS 03-21-02 - 0/Ob - SZZ, ŽST Rad	15 dny	01.07. 20	16.07. 20		EUR/AŽD	01.07.	16.07.			
649	Svršek koleje 2 mezi výhybkami 27 a 31 mimo, úpravy TV	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	631FS+1 den						
650	SO 03-31-02 - 1 - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	630;632	STR	17.08.	21.08.			
651	SO 03-31-12 - 1 - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20	630;632	STR	17.08.	21.08.			
652	SO 03-61-01 - 1 - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20		EŽ	17.08.	21.08.			
653	SO 03-67-01 - 1 - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	17.08. 20	21.08. 20		EŽ	17.08.	21.08.			
654	SO 91-31-51 - 1 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	17.08. 20	21.08. 20		STR	17.08.	21.08.			
655	SO 03-55-02 - Demolice objektů ČD, ŽST Rad	233 dny	01.01. 20	21.08. 20		STR	01.01.	21.08.			
656	SO 03-36-11 - Přeložka vodovodu v km 9,371	111 dny	10.12. 20	31.03. 21		STR			10.12.	31.03.	
657	SO 03-36-61 - Přeložka plynovodu v km 9,373	111 dny	10.12. 20	31.03. 21		STR			10.12.	31.03.	
658	2 - Rekonstrukce mostů v km 10,113 (lichá část)	202 dny	22.08. 20	12.03. 21	620FS+1 den						
659	Kolej 1 konec nástupiště - výhybka 30X mimo	202 dny	22.08. 20	12.03. 21			22.08.	12.03.			
660	Uzavírka silnice II/101 (Karlická)	109 dny	22.08. 20	09.12. 20			22.08.	09.12.			
661	Uzavírka podchodu v km 10,221	202 dny	22.08. 20	12.03. 21			22.08.	12.03.			
662	Uzavírka Vrážské ulice (úsek U Jankovky - Matějovského), 8 hodin noc	0 dny	09.03. 21	09.03. 21					09.03.		
663	Uzavírka ulice Na betonce	9 dny	30.11. 20	09.12. 20					30.11.	09.12.	
664	PS 03-21-02 - 2 - SZZ, ŽST Rad	202 dny	22.08. 20	12.03. 21		EUR/AŽD	22.08.	12.03.			
665	PS 03-22-01 - 2 - MK, ŽST Rad	202 dny	22.08. 20	12.03. 21		EUR/AŽD	22.08.	12.03.			
666	PS 03-22-15 - 2 - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	202 dny	22.08. 20	12.03. 21		EUR/AŽD	22.08.	12.03.			
667	SO 03-31-01 - 2 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	9 dny	30.11. 20	09.12. 20	663SS	GJW	30.11.	09.12.			
668	SO 03-31-11 - 2 - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	138 dny	27.08. 20	08.03. 21	682FS+1 den	STR/GJW	27.08.	08.03.			
669	SO 03-34-53 - 2 - Opěrná zeď v km 10,1 - 10,3, ŽST Rad	202 dny	22.08. 20	12.03. 21		STR	22.08.	12.03.			
670	SO 03-35-06 - 2 - Úprava VO v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		EUR/EL	22.08.	09.12.			
671	SO 03-35-07 - 2 - Úprava rozvodu NN 0,4kV PREDI v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		EUR/EL	22.08.	09.12.			
672	SO 03-35-27 - 2 - Úprava rozvodů veřejného rozhlasu, Rad	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		EUR/EL	22.08.	09.12.			
673	SO 03-35-24 - 2 - Úprava a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		EUR/EL	22.08.	09.12.			
674	SO 03-35-25 - 2 - Úprava ovladacího kabule TSK v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		EUR/EL	22.08.	09.12.			
675	SO 03-35-26.1 - 2 - Úprava kabelů UPC v km 10,113	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		EUR/EL	22.08.	09.12.			
676	SO 03-36-33 - 2 - Úprava přípojky odvodnění v km 10,113	73 dny	22.08. 20	03.11. 20		STR	22.08.	03.11.			
677	SO 03-40-01 - 2 - PHS, ulice Ke Zdeři I, Rad	202 dny	22.08. 20	12.03. 21		STR	22.08.	12.03.			
678	SO 03-51-03 - 2 - Domek pro měnič zab.zař., ŽST Rad	181 dny	01.09. 20	01.03. 21		STR	01.09.	01.03.			
679	SO 03-51-52 - Úprava oplocení areálu parkoviště v ulici Karlická	82 dny	09.12. 20	01.03. 21		STR	09.12.	01.03.			
680	SO 03-66-01 - 2 - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	202 dny	22.08. 20	12.03. 21		EUR/EL	22.08.	12.03.			
681	Demontáž svršku koleje 1 žst. Praha-Radotín mezi zkráceným nástupištěm a výhybkou 30X, úpravy TV	4 dny	22.08. 20	26.08. 20							
682	SO 03-31-01 - 2 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	22.08. 20	26.08. 20		GJW	22.08.	26.08.			
683	SO 03-61-01 - 2 - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	22.08. 20	26.08. 20		EŽ	22.08.	26.08.			
684	SO 91-31-51 - 2 - Výstroj a značení trati, Smí-Če	4 dny	22.08. 20	26.08. 20		STR	22.08.	26.08.			
685	Demolice části nástupiště u koleje 1	4 dny	22.08. 20	26.08. 20	681SS						
686	SO 03-32-02 - 2 - Nástupiště č.2, ŽST Rad	4 dny	22.08. 20	26.08. 20		GJW	22.08.	26.08.			
687	Demolice liché části stávajícího mostu 10,113	9 dny	27.08. 20	05.09. 20	681FS+1 den						
688	SO 03-34-03 - 2 - Žel. most v km 10,113	9 dny	27.08. 20	05.09. 20	682	STR/MTS	27.08.	05.09.			
689	Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (hrubá)	94 dny	06.09. 20	09.12. 20	687FS+1 den						
690	SO 03-34-03 - 2 - Žel. most v km 10,113	94 dny	06.09. 20	09.12. 20	682	STR/MTS	06.09.	09.12.			
691	Podchod v km 10,221 (část pod budoucí koleji 4)	109 dny	22.08. 20	09.12. 20	681SS						
692	SO 03-34-23 - 2 - Žel. podchod v km 10,221, ŽST Rad	109 dny	22.08. 20	09.12. 20		STR/MTS	22.08.	09.12.			
693	Most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště)	59 dny	27.08. 20	25.10. 20	681FS+1 den						
694	SO 03-34-22 - 2 - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	59 dny	27.08. 20	25.10. 20	682	STR	27.08.	25.10.			
695	Komunikace Karlická, definitivní konstrukce	35 dny	04.11. 20	09.12. 20	689FS-35 dny						
696	SO 03-38-03 - 2 - Úprava komunikace pod mostem v km 10,113	35 dny	04.11. 20	09.12. 20	676FS+1 den	STR	04.11.	09.12.			
697	Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení)	19 dny	16.02. 21	07.03. 21	689FS+69 dny						
698	SO 03-34-03 - 2 - Žel. most v km 10,113	19 dny	16.02. 21	07.03. 21		STR/MTS			16.02.	07.03.	
699	Svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV	4 dny	08.03. 21	12.03. 21	697FS+1 den						
700	SO 03-31-01 - 2 - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	08.03. 21	12.03. 21	690;692;694;696	GJW			08.03.	12.03.	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
701	SO 03-61-01 - 2 - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	08.03. 21	12.03. 21		EŽ		08.03.	12.03.		
702	SO 03-67-01 - 2 - Ukolenění, ŽST Rad	4 dny	08.03. 21	12.03. 21		EŽ		08.03.	12.03.		
703	SO 91-31-51 - 2 - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	08.03. 21	12.03. 21		STR		08.03.	12.03.		
704	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba podpěrné věže na ostrovním nástupišti	9 dny	14.11. 20	23.11. 20	681FS+80 dny						
705	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	14.11. 20	23.11. 20		STR/MTS		14.11.	23.11.		
706	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba schodišťových a podpěrných věží (u výpravní budovy a u parkoviště)	9 dny	11.02. 21	20.02. 21	704FS+80 dny						
707	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	11.02. 21	20.02. 21		STR/MTS		11.02.	20.02.		
708	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: sestavení nosných konstrukcí	29 dny	22.01. 21	20.02. 21	704FS+60 dny						
709	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	29 dny	22.01. 21	20.02. 21		STR/MTS		22.01.	20.02.		
710	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 1, 2, 3 na podpěrné věže	0 dny	21.02. 21	21.02. 21	706FS+1 den						
711	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	21.02. 21	21.02. 21		STR/MTS			21.02.		
712	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 4 - 10 na podpěrné věže	0 dny	26.02. 21	26.02. 21	710FS+5 dny				26.02.		
713	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	0 dny	26.02. 21	26.02. 21		STR/MTS			26.02.		
714	Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: dokončovací práce, montáž osvětlení, přístupové komunikace	9 dny	22.02. 21	03.03. 21	710FS+1 den						
715	SO 03-34-21.2 - 2 - Provizorní lávka, ŽST Rad	9 dny	22.02. 21	03.03. 21		STR/MTS		22.02.	03.03.		
716	3/3a - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část)	4 dny	12.03. 21	16.03. 21	658						
717	Uzavírka podchodu v km 10,221	4 dny	12.03. 21	16.03. 21				12.03.	16.03.		
718	PS 03-21-02 - 3/3a - SZZ, ŽST Rad	4 dny	12.03. 21	16.03. 21		EUR/AŽD		12.03.	16.03.		
719	PS 03-22-01 - 3/3a - MK, ŽST Rad	4 dny	12.03. 21	16.03. 21		EUR/AŽD		12.03.	16.03.		
720	PS 03-22-15 - 3/3a - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	4 dny	12.03. 21	16.03. 21		EUR/AŽD		12.03.	16.03.		
721	Demontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 27 mimo a 31 včetně, napojení výhybky 26X na koleje 2, dočasné úpravy TV	4 dny	12.03. 21	16.03. 21							
722	SO 03-31-02 - 3/3a - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	12.03. 21	16.03. 21	700	STR		12.03.	16.03.		
723	SO 03-31-12 - 3/3a - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	12.03. 21	16.03. 21	700	STR		12.03.	16.03.		
724	SO 91-31-51 - 3/3a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	12.03. 21	16.03. 21		STR		12.03.	16.03.		
725	SO 03-35-02 - Úprava napojení VN 22kV PREDI, transformovna 22/0,4kV, Rad	587 dny	01.01. 20	10.08. 21		EUR/EL	01.01.			10.08.	
726	SO 03-35-08 - Úprava VO v km 10,234	178 dny	01.03. 21	26.08. 21		EUR/EL		01.03.		26.08.	
727	3/3b - Rekonstrukce SK 8 a 10	60 dny	11.01. 21	12.03. 21							
728	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	60 dny	11.01. 21	12.03. 21				11.01.	12.03.		
729	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	60 dny	11.01. 21	12.03. 21				11.01.	12.03.		
730	3/3b - Rekonstrukce SK 6	4 dny	08.03. 21	12.03. 21							
731	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	08.03. 21	12.03. 21				08.03.	12.03.		
732	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	4 dny	08.03. 21	12.03. 21				08.03.	12.03.		
733	3/3b - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část)	178 dny	13.03. 21	07.09. 21	716SS;730FS+1 c						
734	Uzavírka MK Prvomájová	178 dny	13.03. 21	07.09. 21				13.03.		07.09.	
735	Uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová	89 dny	27.03. 21	24.06. 21				27.03.		24.06.	
736	Uzavírka ulice Na betonce	14 dny	14.07. 21	28.07. 21					14.07.	28.07.	
737	uzavírka podchodu v km 10,221	144 dny	13.03. 21	04.08. 21				13.03.		04.08.	
738	PS 02-23-71 - 3/3b - Měníč pro napájení ZZ, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
739	PS 02-23-72 - 3/3b - Rozvaděč zajištěné sítě, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
740	PS 03-21-02 - 3/3b - SZZ, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
741	PS 03-22-01 - 3/3b - MK, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
742	PS 03-22-15 - 3/3b - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
743	PS 03-22-21 - 3/3b - Rozhlasové zařízení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
744	PS 03-22-13 - 3/3b - EZS, odbočka VCH	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
745	PS 03-22-14 - 3/3b - ASHS, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
746	PS 03-22-23 - 3/3b - Kamerový systém, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
747	PS 03-22-02 - 3/3b - Úprava DK, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
748	PS 03-22-22 - 3/3b - Informační zařízení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
749	PS 03-22-11 - 3/3b - Telefonní zapojovač, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
750	PS 03-22-12 - 3/3b - Úprava ATU, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
751	PS 03-23-01 - 3/3b - DŘT, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EŽ		13.03.		07.09.	
752	PS 03-23-44 - 3/3b - Technologie-část SŽDC, transformovna 22/0,4 Kv, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
753	PS 03-23-45 - 3/3b - Vlastní spotřeba, transformovna 22/0,4 Kv, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
754	PS 03-23-46 - 3/3b - Demontáž technologie, transformovna 22/0,4 Kv, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
755	PS 03-24-01 - 3/3b - Výtahy I, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR		13.03.		07.09.	
756	PS 03-24-02 - 3/3b - Výtahy II, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR		13.03.		07.09.	
757	PS 91-22-02 - 3/3b - Přenosový systém, Smi-Če	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		13.03.		07.09.	
758	PS 92-23-01 - 3/3b - Doplnění DŘT, ED Křenovka	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EŽ		13.03.		07.09.	
759	SO 03-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	108 dny	21.03. 21	07.07. 21	771FS+1 den	STR		21.03.		07.07.	
760	SO 03-35-01 - 3/3b - Úprava VO v km 9,393	136 dny	13.03. 21	27.07. 21	734SS	EUR/EL		13.03.		27.07.	
761	SO 03-35-26 - 3/3b - Úprava zařízení UPC ve VB	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
762	SO 03-36-32 - 3/3b - Děšťová kanalizace, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.		07.09.	
763	SO 03-39-10 - 3/3b - Kabelovod, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR		13.03.		07.09.	
764	SO 03-40-51 - 3/3b - PHS, ulice Prvomájová, Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.		07.09.	
765	SO 03-40-52 - 3/3b - PHS, Centrum Radotín	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.		07.09.	
766	SO 03-51-51 - 3/3b - Oplacení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		STR		13.03.		07.09.	
767	SO 03-64-01 - 3/3b - Elektrický ohřev výměn, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
768	SO 03-66-01 - 3/3b - Rozvod NN a osvětlení, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
769	SO 02-66-63 - 3/3b - Dálkové ovládání odpojovačů, ŽST Rad	178 dny	13.03. 21	07.09. 21		EUR/EL		13.03.		07.09.	
770	Demontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 6c, 8, 10, 12a)	7 dny	13.03. 21	20.03. 21							
771	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	4 dny	16.03. 21	20.03. 21	722;723	STR		16.03.		20.03.	
772	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	13.03. 21	17.03. 21		STR		13.03.		17.03.	
773	Demolice nástupišť 2 včetně zastřešení	14 dny	16.03. 21	30.03. 21	770FS-4 dny						
774	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupišť č.3, ŽST Rad	14 dny	16.03. 21	30.03. 21		STR		16.03.		30.03.	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Zhotovitel	2020	2021	2022	2023	2024
775	SO 03-52-02 - 3/3b - Zastřešení nástupiště č.2, ŽST Rad	14 dny	16.03. 21	30.03. 21		STR		16.03.	30.03.		
776	Rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV)	59 dny	21.03. 21	19.05. 21	770FS+1 den						
777	SO 03-34-51 - 3/3b - Zárubní zeď v km 8,6 - 9,1, ŽST Rad	59 dny	21.03. 21	19.05. 21		EUR		21.03.	19.05.		
778	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	59 dny	21.03. 21	19.05. 21		EŽ		21.03.	19.05.		
779	Rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část)	39 dny	21.03. 21	29.04. 21	770FS+1 den						
780	SO 03-34-31 - 3/3b - Žel. propustek v km 8,761	39 dny	21.03. 21	29.04. 21	771	EUR		21.03.	29.04.		
781	SO 03-34-32 - 3/3b - Žel. propustek v km 9,050	39 dny	21.03. 21	29.04. 21	771	EUR		21.03.	29.04.		
782	Rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část)	109 dny	21.03. 21	08.07. 21	770FS+1 den						
783	SO 03-34-01 - 3/3b - Žel. most v km 9,393	109 dny	21.03. 21	08.07. 21	771	EUR/MTS		21.03.	08.07.		
784	Rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část)	89 dny	21.03. 21	18.06. 21	770FS+1 den						
785	SO 03-34-21 - 3/3b - Žel. podchod v km 9,764, ŽST Rad	89 dny	21.03. 21	18.06. 21	771	EUR		21.03.	18.06.		
786	SO 03-52-03 - 3/3b - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Prvomájová, ŽST Rad	89 dny	21.03. 21	18.06. 21	771	STR		21.03.	18.06.		
787	Most v km 9,950 (sudá část)	69 dny	21.03. 21	29.05. 21	770FS+1 den						
788	SO 03-34-22 - 3/3b - Žel. podchod v km 9,950, ŽST Rad	69 dny	21.03. 21	29.05. 21	771	STR		21.03.	29.05.		
789	SO 03-52-05 - 3/3b - Zastřešení výstupu z podchodu k ulici Na betonce, ŽST Rad	69 dny	21.03. 21	29.05. 21		STR		21.03.	29.05.		
790	Základy TV + podpěry TV sudá skupina zst. Praha-Radotin	69 dny	14.03. 21	22.05. 21	770SS+1 den						
791	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	69 dny	14.03. 21	22.05. 21		EŽ		14.03.	22.05.		
792	SO 03-61-02 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	69 dny	14.03. 21	22.05. 21		EŽ		14.03.	22.05.		
793	Nástupiště 3 včetně zastřešení	29 dny	19.06. 21	18.07. 21	784FS+1 den						
794	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupiště č.3, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.		
795	SO 03-52-02 - 3/3b - Zastřešení nástupiště č.2, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.		
796	SO 03-54-01 - 3/3b - Orientační systém, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.		
797	SO 03-54-02 - 3/3b - Orientační systém, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.		
798	SO 03-60-01 - 3/3b - Drobná architektura, ŽST Rad	29 dny	19.06. 21	18.07. 21		STR		19.06.	18.07.		
799	Dočasné nástupiště u koleje 8	4 dny	08.07. 21	12.07. 21	782						
800	SO 03-32-03 - 3/3b - Nástupiště č.3, ŽST Rad	4 dny	08.07. 21	12.07. 21		STR		08.07.	12.07.		
801	Svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, koleje 2, 4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	782;759FS+1 den						
802	SO 03-31-02 - 3/3b - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	759;780;781;782	STR		08.07.	06.08.		
803	SO 03-31-12 - 3/3b - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	759	STR		08.07.	06.08.		
804	SO 91-31-51 - 3/3b - Výstroj a značení trati, Smi-Če	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		STR		08.07.	06.08.		
805	TV sudé skupiny	29 dny	08.07. 21	06.08. 21	782						
806	SO 03-61-01 - 3/3b - Trakční vedení, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		EŽ		08.07.	06.08.		
807	SO 03-61-02 - 3/3b - Netypové brány trakčního vedení, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		EŽ		08.07.	06.08.		
808	SO 03-67-01 - 3/3b - Ukolenění, ŽST Rad	29 dny	08.07. 21	06.08. 21		EŽ		08.07.	06.08.		
809	A03 - Aktivace dočasného SZZ Praha-Radotin, sudá skupina	10 dny	28.08. 21	07.09. 21	733FS-10 dny						
810	PS 03-21-02 - A03 - SZZ, ŽST Rad	10 dny	28.08. 21	07.09. 21	802	EUR/AŽD		28.08.	07.09.		
811	A03 - Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	10 dny	28.08. 21	07.09. 21				28.08.	07.09.		
812	A03 - Uzavírka podchodu v km 10,221	10 dny	28.08. 21	07.09. 21				28.08.	07.09.		
813	3/3c - Rekonstrukce sudé skupiny (2.část)	3 dny	04.09. 21	07.09. 21	809FS-3 dny						
814	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	3 dny	04.09. 21	07.09. 21				04.09.	07.09.		
815	Uzavírka podchodu v km 10,221	3 dny	04.09. 21	07.09. 21				04.09.	07.09.		
816	PS 03-21-01 - 3/3c - ZZ, vlečka cementárna	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		STR/AŽD		04.09.	07.09.		
817	PS 03-21-02 - 3/3c - SZZ, ŽST Rad	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		04.09.	07.09.		
818	PS 03-22-01 - 3/3c - MK, ŽST Rad	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		04.09.	07.09.		
819	PS 03-22-15 - 3/3c - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		EUR/AŽD		04.09.	07.09.		
820	SO 03-31-03 - 3/3c - Žel. svršek, vlečka cementárna	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		STR		04.09.	07.09.		
821	SO 03-31-13 - 3/3c - Žel. spodek, vlečka cementárna	3 dny	04.09. 21	07.09. 21		STR		04.09.	07.09.		
822	Demontáž svršku spojek výhybka 26X mimo - výhybka 33 včetně	1 den	04.09. 21	05.09. 21							
823	SO 03-31-02 - 3/3c - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	04.09. 21	05.09. 21		STR		04.09.	05.09.		
824	SO 03-31-12 - 3/3c - Žel. spodek, sudá skupina, ŽST Rad	1 den	04.09. 21	05.09. 21		STR		04.09.	05.09.		
825	SO 91-31-51 - 3/3c - Výstroj a značení trati, Smi-Če	1 den	04.09. 21	05.09. 21		STR		04.09.	05.09.		
826	Vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kolej 2 směr Dobřichovice	2 dny	05.09. 21	07.09. 21	822						
827	SO 03-31-02 - 3/3c - Žel. svršek, sudá skupina, ŽST Rad	2 dny	05.09. 21	07.09. 21		STR		05.09.	07.09.		
828	SO 91-31-51 - 3/3c - Výstroj a značení trati, Smi-Če	2 dny	05.09. 21	07.09. 21		STR		05.09.	07.09.		
829	4/4a - Rekonstrukce liché část propustku v km 8,761	275 dny	08.09. 21	10.06. 22	540SS;813						
830	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	275 dny	08.09. 21	10.06. 22				08.09.	10.06.		
831	Uzavírka podchodu v km 10,221	275 dny	08.09. 21	10.06. 22				08.09.	10.06.		
832	PS 03-21-02 - 4/4a - SZZ, ŽST Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD		08.09.	10.06.		
833	PS 03-22-01 - 4/4a - MK, ŽST Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD		08.09.	10.06.		
834	PS 03-22-15 - 4/4a - Sdělovací zařízení, ŽST Rad	275 dny	08.09. 21	10.06. 22		EUR/AŽD		08.09.	10.06.		
835	SO 03-31-11 - 4/4a - Žel. spodek, lichá skupina, ŽST Rad	168 dny	13.09. 21	28.02. 22	837FS+1 den	STR/GIJW		13.09.	28.02.		
836	Demontáž svršku a trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo	4 dny	08.09. 21	12.09. 21							
837	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	4 dny	08.09. 21	12.09. 21	827	GIJW		08.09.	12.09.		
838	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	4 dny	08.09. 21	12.09. 21		STR		08.09.	12.09.		
839	Rekonstrukce propustku v km 8,761 (lichá část)	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	836FS+1 den						
840	SO 03-34-31 - 4/4a - Žel. propustek v km 8,761	29 dny	13.09. 21	12.10. 21	837	EUR		13.09.	12.10.		
841	Základy TV + podpěry TV koleje 1, 3	49 dny	13.09. 21	01.11. 21	836FS+1 den						
842	SO 03-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, ŽST Rad	49 dny	13.09. 21	01.11. 21		EŽ		13.09.	01.11.		
843	Svršek + trakce kolejí 1, 3 v úseku smíchovské záhlaví - výhybky 1/4 mimo	84 dny	01.03. 22	24.05. 22	551FS+88 dny;8;						
844	SO 03-31-01 - 4/4a - Žel. svršek, lichá skupina, ŽST Rad	84 dny	01.03. 22	24.05. 22	835;840	GIJW			01.03.	24.05.	
845	SO 03-61-01 - 4/4a - Trakční vedení, ŽST Rad	9 dny	01.03. 22	10.03. 22		EŽ			01.03.	10.03.	
846	SO 03-67-01 - 4/4a - Ukolenění, ŽST Rad	9 dny	01.03. 22	10.03. 22		EŽ			01.03.	10.03.	
847	SO 91-31-51 - 4/4a - Výstroj a značení trati, Smi-Če	9 dny	01.03. 22	10.03. 22		STR			01.03.	10.03.	
848	zimní + technologická přestávka	54 dny	15.12. 21	07.02. 22					15.12.	07.02.	
849	4/4c - Rekonstrukce liché skupiny (1.část)	228 dny	08.09. 21	24.04. 22	829SS						
850	Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších	6 dny	08.09. 21	14.09. 21				08.09.	14.09.		
851	Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou částí podchodu v km 9,764	6 dny	08.09. 21	14.09. 21				08.09.	14.09.		

