

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2057/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace
investic
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DudaProjekt, s.r.o.**
sídlo: Vrbenská 197/23, České Budějovice 4,
370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Filip Duda, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Filip Duda, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Filip Duda, jednatel
IČO: 01967525
DIČ: CZ01967525
bankovní spojení: FIO banka
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27481
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby na akci: „**BH 14 – Lipno nad Vltavou – rekonstrukce objektu**“ ze dne 24. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je prodloužení termínů pro dokončení předmětu díla části B (IČ). Část stanovisek dotčených orgánů a organizací potřebných pro zahájení sloučeného povolení, nebyla vydána v předpokládaných lhůtách a zároveň nebudou vydána ani v termínu, který by umožňoval předání kompletní části B (IČ) dle původního termínu uvedeného v čl. II. odstavci 1. této smlouvy.
3. Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Tento dodatek č. 5 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:
 - a) **zahájení prací na části A (DSP) a B (IČ):**
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
 - b) **předání části A (DSP):**
nejpozději do **31. 7. 2023.**
 - c) **předání kompletní části B (IČ) vč. dokladové části a kopie žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby podané v souladu s čl. I. odst. 4. písm. b) této smlouvy:**
nejpozději do **30. 11. 2023.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Filip Duda
jednatel
DudaProjekt, s.r.o.