

Číslo smlouvy objednatele: 1692/2023/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P23V00239112

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1692/2023/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing . Břetislavem Rigerem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

sídlo: Jahodová 494/60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u
Nového Jičína
zastoupena:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1692/2023/OI/VZ ze dne 23. 5.2023 na realizaci stavby „SSZ Studentská x Opavská“ v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, termín

plnění a cena díla. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 2 141 253,30 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 537 740,85 Kč bez DPH, tj. 2,26 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 1 603 512,45 Kč bez DPH,) a snižuje o cenu méněprací ve výši 249 599,43 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 249 599,43 Kč bez DPH, tj. 1,05 % původní ceny díla).

Článek II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1.** se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy“.

2. Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 5 - Změnový list č.01 až 04, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.
4. **Článek IV. Cena díla** odstavec 1. nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH
CENA CELKEM	25 709 164,13	5 398 924,47	31 108 088,60
z toho: Realizace stavby	25 315 948,78	5 316 349,25	30 632 298,03
Z toho: Pětiletá rozvojová a udržovací péče o vysazené vegetační prvky dle čl. II. odst. 20. této smlouvy	393 215,35	82 575,22	475 790,57

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

5. **Článek V. Termíny plnění** odstavec 2. nově zní takto:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 6.12..2023. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

Článek III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02683/RM2226/47 ze dne 7. 11.2023.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1692/2023/OI/VZ ze dne 25. 4.2023.
6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o dílo
Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 01 až 04.

Za objednatele

Za zhotovitele

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby Morava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci



Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **SSZ Studentská x Opavská**

Cena bez DPH 25 709 164,13

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	25 709 164,13	5 398 924,47
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 31 108 088,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **SSZ Studentská x Opavská**

Kód	Soubor, objekt	Cena bez DPH [CZK]	VCP bez DPH [CZK]	MP bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK] SOD + VCP - MP	Cena s DPH [CZK] SOD + VCP - MP
Náklady z rozpočtů		23 817 510,26	2 141 253,30	-249 599,43	25 709 164,13	31 108 088,60
01	SO 001 Kácení zeleně- není předmětem územního řízení	86 115,14	0,00	0,00	86 115,14	104 199,32
02	SO 101 Silnice i/11 ulice Opavská	4 200 561,76	300 054,87	0,00	4 500 616,63	5 445 746,12
	021 SO 101.1 Silnicei/11 ulice Opavská- DEMOLICE	1 133 692,45	300 054,87	0,00	1 433 747,32	1 734 834,26
	022 SO 101.1 Silnicei/11 ulice Opavská- VÝSTAVBA	3 066 869,31	0,00	0,00	3 066 869,31	3 710 911,87
03	SO 102 MK- ulice Studentká	3 327 753,43	687 163,10	0,00	4 014 916,53	4 858 049,00
	031 SO 103.1 MK Ulice Studentská- DEMOLICE	1 234 221,84	687 163,10	0,00	1 921 384,94	2 324 875,78
	032 SO 103.1 MK Ulice Studentská- VÝSTAVBA	2 093 531,59	0,00	0,00	2 093 531,59	2 533 173,22
04	SO 103 MK- Příjezd k RS	159 634,12	0,00	0,00	159 634,12	193 157,29
	041 SO 103.1 MK- Příjezd k RS SmVaK- DEMOLICE	65 844,15	0,00	0,00	65 844,15	79 671,42

042	SO 103.1 MK- Příjezd k RS SmVaK- VÝSTAVBA	93 789,97	0,00	0,00	93 789,97	113 485,86
05	SO 111 MK- Komunikace pěší	1 472 182,08	594 203,92	0,00	2 066 386,00	2 500 327,06
051	SO 111.1 MK- Komunikace pěší - DEMOLICE	438 668,00	594 203,92	0,00	1 032 871,92	1 249 775,02
052	SO 111.1 MK- Komunikace pěší - VÝSTAVBA	1 033 514,08	0,00	0,00	1 033 514,08	1 250 552,04
06	SO 201 Opěrná zeď A podél silnice I/11	780 758,81	0,00	0,00	780 758,81	944 718,16
07	SO 202 Opěrná zeď B podél komunikace pro pěší	1 698 299,33	0,00	0,00	1 698 299,33	2 054 942,19
07.1	Přeložka stožáru VO u opěrné zdi	101 092,68	0,00	0,00	101 092,68	122 322,14
08	SO 301+304 Dešťová kanalizace D1 a D4	1 442 243,07	0,00	0,00	1 442 243,07	1 745 114,11
09	SO 302 Dešťová kanalizace D2	849 722,68	0,00	0,00	849 722,68	1 028 164,44
10	SO 303 Úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN 400B	131 775,74	171 300,35	-131 775,74	171 300,35	207 273,42
12	SO 401 NN podzemní přeložka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SO 411 NN přípojka pro SSZ a kamerový systém	150 092,07	0,00	0,00	150 092,07	181 611,40
15	SO 421 Slaboproud podzemní OVANET- přeložka	168 829,70	366 440,50	-117 823,69	417 446,51	505 110,28
16	SO 422 Slaboproud chráničky CETIN	28 140,68	0,00	0,00	28 140,68	34 050,22
17	SO 431 Kamerový systém	589 923,42	0,00	0,00	589 923,42	713 807,34
18	SO 451 Veřejné osvětlení	1 464 615,33	0,00	0,00	1 464 615,33	1 772 184,55
19	SO 461 Koordinační kabel SSZ	892 300,51	22 090,56	0,00	914 391,07	1 106 413,19
20	SO 462 Světelné signalizační zařízení	3 569 437,59	0,00	0,00	3 569 437,59	4 319 019,48
21	Sadové úpravy- není předmětem územního řízení	1 159 269,26	0,00	0,00	1 159 269,26	1 402 715,80
22	Sadové úpravy- není předmětem územního řízení- povýsadbová péče	393 215,35	0,00	0,00	393 215,35	475 790,57
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	1 151 547,51	0,00	0,00	1 151 547,51	1 393 372,49

SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTŮStavba: **SSZ Studentská x Opavská**

Objednatel: Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČo: 48035599
Gen. projektant (autorský dohled): ██████████, Moravia Consult Olomouc a.s.
Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████, INKOS OSTRAVA, a.s.

Změny dle par. 222, odst. 4

	CELKEM	VCP	MP
Změnový list č. 1	248 617,00 Kč	366 441,00 Kč	-117 824,00 Kč
Změnový list č. 2	39 524,00 Kč	171 300,00 Kč	-131 776,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 4 **CELKEM** 288 141,00 Kč 537 741,00 Kč - 249 600,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 6

Změnový list č. 3	1 581 422,00 Kč	1 581 422,00 Kč	0,00 Kč
Změnový list č. 4	22 091,00 Kč	22 091,00 Kč	0,00 Kč

Změny dle par. 222, odst. 6 **CELKEM** 1 603 513,00 Kč 1 603 513,00 Kč 0,00 Kč

SOUČET

1 891 654,00 Kč 2 141 254,00 Kč - 249 600,00 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SSZ Studentská a Opavská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 421 Slaboproud podzemní OVANET- přeložka,	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 421	Číslo změny stavby: 01
---	--	--------------------------------------

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována pod číslem 1692/2023/IOVZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): ██████████ Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████ INKOS OSTRAVA, a.s.

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Vyjádření technického dozoru 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele 5) vyjádření Ovanet 6) rozpočet Ovanet 7) SOD s Ovanet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis nově navrženého stavu: Podél ulice Opavské a dále podél ulice Studentské vede sdělovací kabel OVANET, který je v prostorové kolizi s navrhovaným řešením křižovatky ulic Opavská x Studentská a přilehlými komunikace pěšími. Z výše uvedeného důvodu je navržena přeložka sdělovacího kabelu překopem pod ulicí Opavskou s ohledem na stávající zemní těleso a novou opěrnou stěnu „B“ podél komunikace pěší a dále podél nové komunikace pěší podél ulice Studentské.

Odůvodnění změny: Navýšení ceny za objekt SO421 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě Ovanet, který požaduje realizovat přeložku sítě vlastními kapacitami. V rámci realizace tohoto objektu dochází ke změně všech položek.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-117 823,69	0,49%	366 440,50	1,54%	248 616,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 7
---------------------------------	---------------

Statutární město Ostrava

**Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava**

Čj.: 42/23-239


Stanovisko AD ke změnovému listu č. 1 stavby „SSZ Studentská x Opavská“

Změnový list č. 1

Odůvodnění ZL: Navýšení ceny za objekt SO421 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě Ovanet viz. jejich vyjádření ev.č. 19-448 (příloha č.1 - bod 10), kde požadují realizovat přeložku sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky sítě elektronických komunikací OVANET byly součástí rozpočtu stavby.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje: 

Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 1 stavby „SSZ studentská x Opavská“


Změnový list č. 1

Odůvodnění ZL: Navýšení ceny za objekt SO421 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě Ovanet viz. jejich vyjádření ev.č. 19-448 (příloha č.1 - bod 10), kde požadují realizovat přeložku sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky sítě elektronických komunikací OVANET byly součástí rozpočtu stavby.

Dle odůvodnění změnového listu se jedná o požadavek správce sítě. Bez splnění požadavku správce sítě by nebylo možno dílo řádně dokončit.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023



INKOS OSTRAVA a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SSZ Studentská a Opavská

Objekt: **SO 421 Slaboproud podzemní OVANET - přeložka**

Místo: Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
Nové položky	
Vícepráce	366 440,50
Méněpráce	-117 823,69
Celkem vícepráce - méněpráce	248 616,81
DPH 21%	52 209,53
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	300 826,33

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SSZ Studentská a Opavská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN 400B	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 303	Číslo změny stavby: 02
--	--	--------------------------------------

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována pod číslem 1692/2023/IO/VZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): ██████████ Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████ INKOS OSTRAVA, a.s.

- Přílohy:**
- 1) Vyjádření autorského dozoru
 - 2) Vyjádření technického dozoru
 - 3) Rekapitulace rozpočtu
 - 4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele
 - 5) vyjádření SmVaK
 - 6) rozpočet SmVaK
 - 7) SOD s SMVAK

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis nově navrženého stavu: SO 303 Úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN400B
 V tomto stavebním objektu je navržena úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN400B. Toto potrubí slouží pro odvedení vod při odkalení nebo vypouštění dálkového přivaděče pitné vody. V místě podchycení potrubí bude vybudována šachta dle požadavku SmVaK a.s.

Odůvodnění změny: Navýšení ceny za objekt SO303 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě SmVaK, kde požadují realizovat přeložku sítě vlastními kapacitami. V rámci realizace tohoto objektu dochází ke změně všech položek.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-131 775,74	0,55%	171 300,35	0,72%	39 524,61

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	30.10.2023	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: ↗
---------------------------------	--

Statutární město Ostrava

**Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava**

Čj.: 43/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 2 stavby „SSZ Studentská x Opavská“

Změnový list č. 2

Odůvodnění ZL: Navýšení ceny za objekt SO303 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě SmVaK viz. jejich vyjádření ev.č. 9773/V016108/2021/GE, kde požadují realizovat přeložku sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky vodovodu SmVaK byly součástí rozpočtu stavby.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje:

Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 2 stavby „SSZ studentská x Opavská“


Změnový list č. 2

Odůvodnění ZL: Navýšení ceny za objekt SO303 bylo zapříčiněno požadavkem správce sítě SmVaK viz. jejich vyjádření ev.č. 9773/V016108/2021/GE, kde požadují realizovat přeložku sítě vlastními kapacitami. Práce spojené s realizací přeložky sítě ~~elektronických komunikací~~ SmVaK byly součástí rozpočtu stavby.

Dle odůvodnění změnového listu se jedná o požadavek správce sítě. Bez splnění požadavku správce sítě by nebylo možno dílo řádně dokončit.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023



INKOS OSTRAVA a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ Studentská a Opavská

Objekt: **SO 303 Úprava části odkalovacího potrubí vodovodu DN 400B**

Místo: Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
Nové položky

Vícepráce 171 300,35
Méněpráce -131 775,74
Celkem vícepráce - méněpráce 39 524,61

DPH 21% 8 300,17
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 47 824,78

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SSZ Studentská a Opavská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101.1 SO 102.1 SO 111.1.1	Číslo změny stavby: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Silnice I/11 ulice Opavská - demolice, SO 102.1 MK - Ulice Studentská - demolice, SO 111.1.1 MK - komunikace pěší - demolice		

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována pod číslem 1692/2023/IO/VZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): ██████████, Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████ INKOS OSTRAVA, a.s.

Přílohy:

- 1) Vyjádření autorského dozoru
- 2) Vyjádření technického dozoru
- 3) Rekapitulace rozpočtu
- 4) Změnový rozpočet, kalkulace nabídky dodavatele
- 5) zápis z KD č. 7 včetně jeho přílohy č.1
- 6) protokoly statických zatěžovacích zkoušek

Počet paré:

Příjemce:

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

SO 101.1 Silnice I/11 ulice Opavská - demolice

Technický popis původního stavu: Konstrukce vozovky nově budovaného jízdního pruhu bude položena na upravenou a zhuťnou pláně. Hodnota únosnosti podloží musí odpovídat hodnotě zaručující dosažení požadovaných hodnot Edef na horní vrstvě štěrkořti dle dodatku TP 170/2010. Dle dodatku TP 170/2010 lze za minimální hodnotu Edef únosnosti podloží považovat 45MPa, zkušenosti ovšem ukazují, že při této hodnotě nelze dosáhnout požadované hodnoty Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrkořti. Proto doporučujeme jako minimální hodnotu Edef na pláni 50 MPa, která by měla zajistit požadovanou hodnotu Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrkořti.

V případě nesplnění uvedeného parametru je nutná úprava aktivní zóny v tloušťce 500mm spočívající ve výměně původního podloží za kamenivo.

Technický popis nově navrženého stavu: Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek byla dohodnuta modifikace původního návrhu sanace zemní pláně výměnou za vrstvu kameniva v tl. 500 mm a to jejím zesílením na celkovou tloušťku 1 m a provedení ze dvou vrstev – drenážní v tl.250 mm na parapláni a následně sanační v tl. 750 mm. Provádění sanace nebude mít zejména časovou prodlevu, práce mohou začít po odsouhlasení rozsahu prací investorem. Na ul. Opavské bude nejprve vytěžena již provedená vrstva sanace kamenivem, vytěžený materiál bude uskladněn na mezideponii na místě stavby a následně použit pro vyrovnání nivelety horní úrovně nové sanace a samotné pláně zemního tělesa.

Z plochy určené k sanaci bude odtěžena zemina v tl. 1 m a odvezena na skládku

Za hranou samotného plochy určené k sanaci bude provedena rýha 0,5x0,5 m pro vytvoření drénu z kameniva pro zásak případných vod z parapláne.

Na parapláni a do zasakovacího drénu bude položena vrstva tkané geotextilie s pevností v tahu 80 kN/m, kterou bude výsledně zabalena jak drenážní vrstva sanace tak celý zasakovací drén

Na geotextilii bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 32/63 v tloušťce 250 mm včetně zasakovacího drénu, kde bude vrstva tl. 500 mm

Po zhuťnění bude horní plocha drenážní vrstvy včetně zasakovacího drénu překryta tkanou geotextilií.

Na takto vytvořenou plochu bude položena vrstva kameniva frakce 0/150 v celkové tloušťce 750 mm, maximální hutněná vrstva bude tloušťky 250 mm pro řádné zhuťnění celé stabilizační vrstvy.

Na takto vytvořené ploše budou provedeny nové statické zatěžovací zkoušky pro ověření modulu přetvárnosti.

SO 101.1 Silnice I/11 ulice Opavská - demolice

Odůvodnění změny: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň stávající pláně bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláně je velmi neúnosná. Na ulici Opavská v místě rozšíření komunikace byly provedeny sanace dle projektu do hloubky 0,5m. Po opětovném provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že hloubka sanace je nedostačující a pláně je stále neúnosná. Autorský dozor po konzultaci se specialistou na geotechniku, rozhodl o nutnosti provést větší rozsah sanací oproti původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby.

SO 102.1 MK - Ulice Studentská - Vícepráce

Technický popis původního stavu: Konstrukce vozovky nově budovaného jízdního pruhu bude položena na upravenou a ztuhnutou pláň. Hodnota únosnosti podloží musí odpovídat hodnotě zaručující dosažení požadovaných hodnot Edef na horní vrstvě štěrku dle dodatku TP 170/2010. Dle dodatku TP 170/2010 lze za minimální hodnotu Edef únosnosti podloží považovat 45MPa, zkušenosti ovšem ukazují, že při této hodnotě nelze dosáhnout požadované hodnoty Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrku. Proto doporučujeme jako minimální hodnotu Edef na pláni 50 MPa, která by měla zajistit požadovanou hodnotu Edef = 100MPa na horní vrstvě štěrku.

V případě nesplnění uvedeného parametru je nutná úprava aktivní zóny v tloušťce 500mm spočívající ve výměně původního podloží za kamenivo.

Technický popis nově navrženého stavu: Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek byla dohodnuta modifikace původního návrhu sanace zemní pláň výměnou za vrstvu kameniva v tl. 500 mm a to jejím zesílení na celkovou tloušťku 1 m a provedení ze dvou vrstev – drenážní v tl. 250 mm na parapláni a následně sanační v tl. 750 mm. Provádění sanace nebude mít zejména časovou prodlevu, práce mohou začít po odsouhlasení rozsahu prací investorem.

Na ul. Studentské bude nutno odstranit již provedený trativod v délce 52 m, dle sdělení dodavatele bude trativodní trubku možné znovu použít.

Z plochy určené k sanaci bude odtěžena zemina v tl. 1 m a odvezena na skládku

Za hranou samotného plochy určené k sanaci bude provedena rýha 0,5x0,5 m pro vytvoření drénu z kameniva pro zásak případných vod z parapláne.

Na parapláni a do zasakovacího drénu bude položena vrstva tkané geotextilie s pevností v tahu 80 kN/m, kterou bude výsledně zabalena jak drenážní vrstva sanace tak celý zasakovací drén

Na geotextilii bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 32/63 v tloušťce 250 mm včetně zasakovacího drénu, kde bude vrstva tl. 500 mm

Po ztuhnutí bude horní plocha drenážní vrstvy včetně zasakovacího drénu překryta tkanou geotextilií.

Na takto vytvořenou plochu bude položena vrstva kameniva frakce 0/150 v celkové tloušťce 750 mm, maximální hutněná vrstva bude tloušťky 250 mm pro řádné ztuhnutí celé stabilizační vrstvy.

Na takto vytvořené ploše budou provedeny nové statické zatěžovací zkoušky pro ověření modulu přetvárnosti.

SO 102.1 MK - Ulice Studentská - demolice

Odůvodnění změny: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň stávající pláň bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Autorský dozor po konzultaci se specialistou na geotechniku, rozhodl o nutnosti provést větší rozsah sanací oproti původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby.

SO 111.1.1 MK - komunikace pěší - DEMOLICE

Technický popis původního stavu: Konstrukce vozovky nově budovaného jízdního pruhu bude položena na upravenou a ztuhnutou pláň. Hodnota únosnosti podloží musí odpovídat hodnotě zaručující dosažení požadovaných hodnot Edef na horní vrstvě štěrku dle dodatku TP 170/2010. Dle dodatku TP 170/2010 lze za minimální hodnotu Edef únosnosti podloží považovat 30MPa.

V případě nesplnění uvedeného parametru je nutná úprava aktivní zóny v tloušťce 500mm spočívající ve výměně původního podloží za kamenivo.

Technický popis nově navrženého stavu: Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek byla dohodnuta modifikace původního návrhu sanace zemní pláň výměnou za vrstvu kameniva v tl. 500 mm a to jejím zesílení na celkovou tloušťku 1 m a provedení ze dvou vrstev – drenážní v tl. 250 mm na parapláni a následně sanační v tl. 750 mm. Provádění sanace nebude mít zejména časovou prodlevu, práce mohou začít po odsouhlasení rozsahu prací investorem.

Z plochy určené k sanaci bude odtěžena zemina v tl. 1 m a odvezena na skládku

Za hranou samotného plochy určené k sanaci bude provedena rýha 0,5x0,5 m pro vytvoření drénu z kameniva pro zásak případných vod z parapláne.

Na parapláni a do zasakovacího drénu bude položena vrstva tkané geotextilie s pevností v tahu 80 kN/m, kterou bude výsledně zabalena jak drenážní vrstva sanace tak celý zasakovací drén

Na geotextilii bude rozprostřena vrstva kameniva frakce 32/63 v tloušťce 250 mm včetně zasakovacího drénu, kde bude vrstva tl. 500 mm

Po ztuhnutí bude horní plocha drenážní vrstvy včetně zasakovacího drénu překryta tkanou geotextilií.

Na takto vytvořenou plochu bude položena vrstva kameniva frakce 0/150 v celkové tloušťce 750 mm, maximální hutněná vrstva bude tloušťky 250 mm pro řádné ztuhnutí celé stabilizační vrstvy.

Na takto vytvořené ploše budou provedeny nové statické zatěžovací zkoušky pro ověření modulu přetvárnosti.

SO 111.1.1 MK - komunikace pěší - demolice

Odůvodnění změny: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň stávající pláň bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Autorský dozor po konzultaci se specialistou na geotechniku, rozhodl o nutnosti provést větší rozsah sanací oproti původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby.

Vícepráce v těchto výše uvedených objektech mají vliv na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zdvojnásobení kubatury sanace podloží oproti projektu. Termín je nutné prodloužit o 10 dní, nejpozději do 06.12.2023.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 581 421,90	6,64%	1 581 421,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	30.10.2023	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	30.10.2023	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	30.10.2023	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	30.10.2023	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

Statutární město Ostrava

**Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava**

Čj.: 44/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 3 stavby „SSZ Studentská x Opavská“


Změnový list č. 3

Odůvodnění ZL: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň stávající pláň bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Na ulici Opavská v místě rozšíření komunikace byly provedeny sanace dle projektu do hloubky 0,5m. Po opětovném provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že hloubka sanace je nedostačující a pláň je stále neúnosná. Autorský dozor přizval specialistu na geotechniku, který konstatoval, že sanace budou muset být větší, než je rozsah daný rozpočtem.

Z uvedených důvodů je navržena úprava sanace zvýšením sanační vrstvy z 0,5 m na 1,0 m.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje:



Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 3 stavby „SSZ studentská x Opavská“


Změnový list č. 3

Odůvodnění ZL: Po provedení odkopů podloží komunikací v místech rozšíření na úroveň stávající pláň bylo zjištěno pomocí statických zatěžovacích zkoušek, které byly stanoveny projektem, viz. protokoly v příloze, že pláň je velmi neúnosná. Na ulici Opavská v místě rozšíření komunikace byly provedeny sanace dle projektu do hloubky 0,5m. Po opětovném provedení statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že hloubka sanace je nedostačující a pláň je stále neúnosná. Autorský dozor přizval specialistu na geotechniku, který konstatoval, že sanace budou muset být větší, než je rozsah daný rozpočtem.

Při ověřování únosností podloží v souladu s projektovou dokumentací, bylo statickou zátěžovou zkouškou zjištěno, že podloží nemá požadovanou únosnost. Na základě prvních zkoušek bylo rozhodnuto o provedení sanace v souladu s projektovou dokumentací. Provedením opětovných statických zátěžových zkoušek na sanované parapláni bylo zjištěno, že provedená sanace je nedostačující. Na základě odborného posouzení projektantem došlo k návrhu další sanace.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023



INKOS OSTRAVA a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ Studentská a Opavská
Objekt: SO 101.1 Silnice I/11 ulice Opavská - demolice, SO 102.1 MK - Ulice Studentská - demolice, SO 111.1.1 MK - komunikace pěší - demolice
Místo: Ostrava
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací
Nové položky

Vícepráce	1 581 421,90
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	1 581 421,90

DPH 21%	332 098,60
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	1 913 520,49

16	997221650	Sočet Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Výkop kameniv provedené sanace 138.7 x 0.50 doprava na skládku 17 km 2 05 (209*0.25)*1 Sočet	t	5,01	560,880	2 810,01		SoD
17	997221611	Sočet Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Výkop kameniv provedené sanace 138.7 x 0.50 doprava odkopaného kameniva na mezdíponě a zpět pro stabilizační vrstvu 1 km 2 05 (209*0.25)*1 Sočet	t	83,76	107,113	8 971,76		SoD
18	997221873	Sočet Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Kataloгу odnědu pod kódem 17 05 04 Výkop kameniv provedené sanace 138.7 x 0.50 49 35-209*0.25*1 Sočet	t	64,43	35,055	2 258,59		SoD
998		Přesun hmot						
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,43	0,235	15,14		SoD

SO102.1 MK - Ulice Studentská - Vícepráce

687 163,10

1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně viz 5_SITUACE_DEMOLICE Výkop pro prokobernění sanace o 0,5 m nad původní rozsah 293,39 Sočet	m3	132,09	263,390	37 432,99		SoD
2	129001101	Příplatek za zřízení odkopávek nebo prokopávek v blízkosti inženýrských sítí odk 9 30 Sočet	m3	586,34	85,017	49 848,87		SoD
3	132251104	Hroubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně viz TECHNICKÁ ZPRÁVA + SITUACE + VZDOROVÉ REZY Výkop pro zasakovací žebra vedle sanací vrstvy tloušťky 145 mm x 0.50 x 0.50 86,25 Výkop pro obnovování tratí 52 m x 0.5 x 0.4 10,4 Sočet	m3	418,81	46,660	19 637,49		SoD
4	162451106	Vodorovné přeměstiání přes 1 500 do 2000 m výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Zásyp tratě 52 m 80% kubatury výkopu doprava mezdíponě a zpět 17,2	m3	111,34	16,640	1 852,70		SoD
5	162751117	Vodorovné přeměstiání přes 9 000 do 10000 m výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkop - viz pod 122252205 odk Hroubení rýh (1-2) Sočet	m3	127,58	321,720	41 045,04		SoD
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přeměstiání výkopku/vypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vzdálenost skládky do 17 km výkopy - viz pod 122252205 odk Hroubení rýh (1-2)*7 Sočet	m3	18,22	2 252,040	41 032,17		SoD
7	187151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Zásyp tratě 52 m 80% kubatury výkopu Sočet	m3	73,07	8,320	607,94		SoD
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odnědu 17 05 04 Sočet	t	128,87	811,268	78 774,11		SoD
9	174151101	Zásyp vypaninou z jakékoliv horniny strojní a uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněným jam, šachot, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Zásyp tratě 52 m 80% kubatury výkopu 8,32	m3	176,77	8,320	1 495,69		SoD
10	181152302	Úprava stáně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněným viz 5_SITUACE_DEMOLICE Plošná úprava parápně před pokládkou jedevěle 566,77 Sočet	m2	20,62	666,770	11 686,80		SoD
5		Komunikace pozemní						
11	564571111	Zřízení poděpy nebo podkladu ze vypaniny plochy přes 100 m2 š 250 mm Zřízení stabilizační vrstvy v tl 0.25 m z kameniva 0/150 566,77	m2	65,72	666,770	37 248,12		SoD
12	583442-R	štrkodř frakce 0/150 Zřízení stabilizační vrstvy v tl 0.25 m z kameniva 0/150 566,77*0,25*0,25	t	367,27	200,470	106 680,92		SoD
13	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuťněným plochy přes 100 m2, se zhuťněným š 250 mm Zřízení drenážní vrstvy v tl 0.25 m z kameniva I 2/0-3 - 141,65 m3 566,77	m2	233,73	666,770	132 471,15		URS 2023/II
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	919726203	Geotextilie tkaná pro vyzhuťení, separaci nebo filtraci z odkopávkou, poslední zhuťnost v šahu přes 50 do 80 kN/m Geotextilie pevnost v tahu 80 kN/m - 2x366,77 + 2x145x0.25-2x145x0.5x Zřízení sanace 1351,04 Sočet	m2	65,44	1 351,040	88 412,06		URS 2023/II
15	9943134-R1	Statická zátěžovací zkouška viz TZ 1 Sočet	kus	3 221,65	1,000	3 221,65		SoD
998		Přesun hmot						
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,43	0,848	41,75		SoD
2		Zakládání						
17	211631111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo tratě 52 m zhuťněná, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Výplněti zasakovacího žebra kamenivem I 3/0-3 86,25	m3	986,86	36,250	35 775,86		URS 2023/II

SO111.1.1 MK - komunikace pěší - DEMOLICE

594 203,92

1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	132,09	332,640	43 936,42		SoD
---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	--	-----

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: SSZ Studentská a Opavská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 461 Koordinační kabel SSZ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO461	Číslo změny stavby: 04
---	---	--------------------------------------

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 24. 05. 2023. Smlouva o dílo je evidována pod číslem 1692/2023/IO/VZ.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): ██████████ Moravia Consult Olomouc a.s.

Technický dozor stavebníka (TDS): ██████████ INKOS OSTRAVA, a.s.

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Vyjádření technického dozoru 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet , kalkulace nabídky dodavatele 5) situace nové trasy a vyjádření správců sítí 6) zápis z KD č.5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: Stavební objekt řeší pokládku nového koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8, který propojí řadič stávajícího SSZ křižovatky č. 4006 Opavská x 17. listopadu s řadičem nového SSZ křižovatky č. 4005 Opavská x Studentská.

Pro převedení koordinačního kabelu pod vozovkou ulice 17. listopadu bude použit stávající kabelový prostup SSZ č. 4006. Pro převedení kabelu pod vozovkou ulice Studentské bude použit kabelový vstup, který je součástí SO 462. V místě křížení kabelové trasy s cyklistickou stezkou bude koordinační kabel zatažen do chrániček, které byly uloženy při výstavbě cyklistické stezky. Pro zvýšení mechanické odolnosti bude koordinační kabel uložen do PE chráničky. V rámci stavby budou dotčené povrchy chodníků a zeleně obnoveny.

Technický popis nově navrženého stavu: V trase koordinačního kabelu před křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu muselo dojít k odklonění. Nelze tedy využít stávající chráničky pod cyklostezkou, ale musí se provést dva protlaky pod stávajícími komunikacemi viz. situace.

Odůvodnění změny: Změna trasy koordinačního kabelu v oblasti křižovatky ulic Opavská x 17. listopadu byla vyvolána kolizí jeho trasy s trasou vodovodního potrubí DN 700 společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dle původní trasy by kabel ležel nad vodovodním potrubím v souběhu, což je nepřijatelné z hlediska ochranných pásem vodovodu. Pro novou trasu koordinačního kabelu se musí provést protlaky pod dvěma chodníky, jelikož do chodníků nelze zasahovat z důvodu jejich realizace z evropských dotací a zajištění jejich udržitelnosti. V době projektování stavby „SSZ Studentská x Opavská“ byla v plánu realizace přeložky tohoto vodovodu a tudíž by ke kolizi nedošlo. Přeložku vodovodu společnost OVAk a.s. zatím nerealizovala.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	22 090,56	0,09%	22 090,56

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	██████████	datum	30.10.2023	podpis	██████████
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	██████████	datum	30.10.2023	podpis	██████████
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	██████████	datum	30.10.2023	podpis	██████████
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	██████████	datum	30.10.2023	podpis	██████████

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	--

Statutární město Ostrava

**Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava**

Čj.: 45/23-239

Stanovisko AD ke změnovému listu č. 4 stavby „SSZ Studentská x Opavská“


Změnový list č. 4

Odůvodnění ZL: Změna trasy koordinačního kabelu v oblasti křižovatky ulic Opavská x 17. listopadu byla vyvolána kolizí jeho trasy s trasou vodovodního potrubí DN 700 společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dle původní trasy by kabel ležel nad vodovodním potrubím v souběhu, což je nepřípustné z hlediska ochranných pásem vodovodu. Na nové trase koordinačního kabelu se musí provézt protlaky pod dvěma chodníky, jelikož do chodníků nelze zasahovat z důvodu jejich realizace z evropských dotací a zajištění jejich udržitelnosti. V době projektování stavby „SSZ Studentská x Opavská“ byla v plánu realizace přeložky tohoto vodovodu a tudíž by ke kolizi nedošlo. Přeložku vodovodu společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. však nerealizovala.

Na základě uvedených skutečností je navržena úprava trasy koordinačního kabelu z důvodu kolize se stávajícím vodovodem DN700, který měl být v době realizace stavby „SSZ Studentská x Opavská“ přeložen.

AD nemá připomínek a souhlasí

V Ostravě dne 30.10.2023



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje: 

ŘZ/Hlavičkový papír společnosti/Verze D

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. 1. 1996.


Stanovisko TDS ke změnovému listu č. 4 stavby „SSZ studentská x Opavská“

Změnový list č. 4

Odůvodnění ZL: Změna trasy koordinačního kabelu v oblasti křižovatky ulic Opavská x 17. listopadu byla vyvolána kolizí jeho trasy s trasou vodovodního potrubí DN 700 společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Dle původní trasy by kabel ležel nad vodovodním potrubím v souběhu, což je nepřípustné z hlediska ochranných pásem vodovodu. Na nové trase koordinačního kabelu se musí provézt protlaky pod dvěma chodníky, jelikož do chodníků nelze zasahovat z důvodu jejich realizace z evropských dotací a zajištění jejich udržitelnosti. V době projektování stavby „SSZ Studentská x Opavská“ byla v plánu realizace přeložky tohoto vodovodu a tudíž by ke kolizi nedošlo. Přeložka vodovodu se však nerealizovala

Projektová dokumentace v době svého vzniku předpokládala realizaci plánované přeložky vodovodního potrubí DN 700 do nové trasy. V době realizace stavby „SSZ Studentská x Opavská“ však tato nová trasa zrealizována a bylo nutno najít novou trasu koordinačního kabelu, jež má za následek vícepráce. TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem. TDS s předloženým ZL souhlasí.

V Ostravě dne 23.10.2023



INKOS OSTRAVA a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ Studentská a Opavská

Objekt: **SO 461 Koordinační kabel SSZ**

Místo: Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
Nové položky

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

22 090,56

0,00

22 090,56

4 639,02

26 729,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZ Studentská x Opavská

Objekt: **SO 461 Koordinační kabel SSZ**

Místo: Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Přepočítový koeficient: 1,1300

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méněpráce	SOD/URS	Celkové množství po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena		
							0,00	22 090,56		0,00	

Náklady soupisu celkem

SO461- Koordinační kabel SSZ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méněpráce	SOD/URS	Celkové množství po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena		
		141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m		1 209,46		8,000	9 675,68	SOD	
		460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m		226,80		2,000	453,60		
		460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m		106,96		2,000	213,92		
		460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus		3 442,88		2,000	6 885,76	SOD	
		460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus		1 721,44		2,000	3 442,88		
		28613466	potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 110x6,6mm	m		177,34		8,000	1 418,72	SOD	