

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 671-2020-525203/2

UID dokumentu: spudms00000014091667

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001141

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Polešovice,
uzavřené dne 5. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Sídlo:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zastoupený:	Zarámí 88, 760 41 Zlín ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj vedoucí Pobočky Uherské Hradiště odborný rada Pobočky Uherské Hradiště odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
Telefon:	
E-mail :	
Osoba administrující veřejnou zakázku: ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Sídlo:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení : Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Adresa: Telefon: E-mail:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ:	zjq4rhz 65993390 CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	40527514 / CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 5. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Polešovice“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 25. 11. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Na straně objednatele č. 2 došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „objednatel č. 2“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polešovice“. Jedná se o snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c) na základě upřesnění dle skutečného rozsahu provedených prací.

Dále dochází ke zvýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* Požadavek na navýšení počtu MJ vznikl v rámci projednání nároků na základě žádosti vlastníků o dodatečné zahrnutí parcel do obvodu KoPÚ, a to z důvodu úpravy vlastnictví pozemků vzhledem ke skutečně užívanému stavu v terénu, kdy tento nesoulad lze v rámci vypracování návrhu KoPÚ vyřešit.

Předmětem změny závazku je dále navýšení počtu MJ v rámci dílčí části 3.4.6. *Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů.* Tato dílčí část nebyla součástí původní smlouvy o dílo. Potřeba řešení vyplynula v průběhu řízení o KoPÚ z důvodu několika užívaných lokalit s porosty (sady, vinice). Bez provedení šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků v terénu nelze vypracovat, projednat a odsouhlasit návrh nového uspořádání pozemků v požadované kvalitě dle smlouvy o dílo. U dílčích částí 3.4.3. a 3.4.6. bude upraven/stanoven termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo.

4. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 4 721 500 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla ve výši 419 400 Kč bez DPH (plus 229 400 Kč bez DPH a mínus 190 000 Kč bez DPH), což odpovídá cca 8,88% původní hodnoty smlouvy o dílo. Cenový nárůst související se změnou dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 334 300 Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování komplexních pozemkových úprav je dlouhodobý proces, v jehož rámci na sebe jednotlivé dílčí části navzájem navazují časově i obsahově (dílčí část 3.4.6. je jeden z podkladů pro vypracování dílčí části 3.5.2.), změna v osobě dodavatele není v tomto případě možná a způsobila by zadavateli značné obtíže, prodloužení doby řízení o pozemkových úpravách a zvýšení nákladů.
5. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.
6. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

Snížení počtu měrných jednotek:

- 3.5.i.b) **Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
MJ x Kč = 75 500 Kč
- 3.5.i.c) **Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
MJ x Kč = 16 000 Kč

Zvýšení počtu měrných jednotek:

- 3.4.3.a) **Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**
MJ x Kč = 6 600 Kč
Termín plnění: 15. 3. 2024
- 3.4.6. **Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů**
MJ x Kč = 435 200 Kč
Termín: 15. 11. 2023

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 688 600,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 105 400,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	301 200,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 095 200,00 Kč
DPH 21%	1 069 992,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 165 192,00 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto:

Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2. Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x pro předání na katastrální úřad), digitální vyhotovení a CD (DVD) objednatel č. 2. Geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení.

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností), digitální vyhotovení a 3x CD (DVD).

- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec k vystavení), digitální vyhotovení, 1x CD (DVD) a 1x celková mapa (objednatel č. 2).
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x obec k uložení), digitální vyhotovení a 2x CD (DVD) + 2x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x účastník řízení), 1x celková mapa (objednatel č.2).
- 4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel), digitální vyhotovení a 2x CD (DVD).
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení a 3x CD (DVD).
- 4.2.13. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli a 1x CD/DVD objednatel č. 2.

IV.

3. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 2:
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.11.2023 09:06:02

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

ředitel

V Plzni dne: dle el. podpisu

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
10:34:26 +01'00'

GEOREAL spol. s r. o.

jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01
09:47:16 +01'00'

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - Polešovice

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 688 600,00 Kč	2 231 538,00 Kč	457 062,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 105 400,00 Kč	1 747 482,00 Kč	357 918,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	301 200,00 Kč	249 996,00 Kč	51 204,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	5 095 200,00 Kč	4 229 016,00 Kč	866 184,00 Kč	
DPH 21% v Kč	1 069 992,00 Kč	888 093,36 Kč	181 898,64 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 165 192,00 Kč	5 117 109,36 Kč	1 048 082,64 Kč	