

## **DODATEK Č. 5**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť v žst.  
Adamov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3107/2021**

č.j.: 12889/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520051

a

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou o společnosti ze dne 19. 5. 2021 s názvem  
„**Společnost Adamov**“:

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka C 17888

bank. spojení:xxx

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

jako „Správce“ a „Společník“

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

jako „Společník“



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury**



**Korespondenční adresa:**

Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S22-055-0001**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu určené pro **Sekci 1 stavební a Sekci 2 do 30. 10. 2023**

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, která stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na vymezených SO a PS v Sekci 1 stavební a Sekci 2 do 30.11.2023**, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo a následně budou dodatečné práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy, a to:

- V Pod-článku 8.2 a 1.1.3.10 v Příloze k nabídce ve znění Dodatku č. 3 se ruší původní text, který zní takto:

**8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

*Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 2** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení **Sekce 2** do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **15 měsíců** od Data zahájení prací, tj. **do 2. 1. 2023***

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 5. 2023:**

PS 15-14-09 Žst. Adamov, úprava TK  
PS 15-14-14 Žst. Adamov, přenosové zařízení  
SO 15-15-05 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 115  
SO 15-15-07 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 117  
SO 15-15-10 Žst. Adamov, kabelovod  
SO 15-17-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č.5001, EXPONO Steelforce, železniční svršek  
SO 15-18-03 Žst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší  
SO 98-98 položky č. 29, 30, 31, 34,

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 7. 2023:**

SO 15-15-11 Žst. Adamov, protihluková stěna A1

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 10. 2023:**

PS 15-14-02 Žst. Adamov, PZTS a LDP  
PS 15-14-06 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení  
PS 15-14-10 Žst. Adamov, informační zařízení  
PS 15-14-13 Žst. Adamov, kamerový systém  
PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí  
PS 15-14-16 Žst. Adamov, DDTS ŽDC  
SO 15-14-01 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC  
SO 15-14-05 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů Able AGENCY  
SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy  
SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova  
SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení  
SO 15-15-12 Žst. Adamov, protihluková stěna A2  
SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek  
SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek  
SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154  
SO 15-19-02 Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245  
SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009  
SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,628 - km 171,803  
SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - km 171,237  
SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803  
SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721  
SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 1 stavební** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení **Sekce 1 stavební** do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **21 měsíců** od Data zahájení prací, tj. **do 1. 7. 2023**

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 7. 2023:**

SO 15-15-11 Žst. Adamov, protihluková stěna A1  
SO 15-18-01.10 Žst. Adamov, parkoviště  
SO 15-15-06.10 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 116

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 10. 2023:**

PS 15-14-02 Žst. Adamov, PZTS a LDP  
PS 15-14-06 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení  
PS 15-14-10 Žst. Adamov, informační zařízení  
PS 15-14-13 Žst. Adamov, kamerový systém  
PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí  
PS 15-14-16 Žst. Adamov, DDTS ŽDC  
SO 15-14-01 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC  
SO 15-14-05 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů Able AGENCY  
SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy  
SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova

SO 15-15-08	Žst. Adamov, oplocení
SO 15-15-12	Žst. Adamov, protihluková stěna A2
SO 15-16-01	Žst. Adamov, železniční spodek
SO 15-17-01	Žst. Adamov, železniční svršek
SO 15-19-01	Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154
SO 15-19-02	Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245
SO 15-19-10	Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 – km 171,009
SO 15-19-11	Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,628 - km 171,803
SO 15-19-12	Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - km 171,237
SO 15-19-14	Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803
SO 15-19-15	Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 – km 171,721
SO 15-27-01	Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty
SO 15-27-02.10	Žst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV
SO 15-15-08.10	Žst. Adamov, oplocení

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 3** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení **Sekce 3** do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **21 měsíců** od Data zahájení prací, tj. **do 1. 7. 2023**

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 7. 2023:**

SO 15-18-01.10	Žst. Adamov, parkoviště
SO 15-15-06.10	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 116

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 10. 2023:**

SO 15-27-02.10	Žst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV
SO 15-15-08.10	Žst. Adamov, oplocení

a nahrazuje se tímto novým zněním:

**8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 2** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení **Sekce 2** do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **15 měsíců** od Data zahájení prací, tj. **do 2. 1. 2023**

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 5. 2023:**

PS 15-14-09	Žst. Adamov, úprava TK
PS 15-14-14	Žst. Adamov, přenosové zařízení
SO 15-15-05	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 115
SO 15-15-07	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 117
SO 15-15-10	Žst. Adamov, kabelovod
SO 15-17-02	Žst. Adamov, úprava vlečky č.5001, EXPONO Steelforce, železniční svršek
SO 15-18-03	Žst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší
SO 98-98	položky č. 29, 30, 31, 34,

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 7. 2023:**

SO 15-15-11	Žst. Adamov, protihluková stěna A1
-------------	------------------------------------

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 10. 2023:**

PS 15-14-02	Žst. Adamov, PZTS a LDP
PS 15-14-06	Žst. Adamov, rozhlasové zařízení
PS 15-14-10	Žst. Adamov, informační zařízení
PS 15-14-13	Žst. Adamov, kamerový systém
PS 15-14-16	Žst. Adamov, DDTS ŽDC
SO 15-14-05	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů Able AGENCY

SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení  
 SO 15-15-12 Žst. Adamov, protihluková stěna A2  
 SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek  
 SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek  
 SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154  
 SO 15-19-02 Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245  
 SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 – km 171,009  
 SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803  
 SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 – km 171,721  
 SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 11. 2023:**

PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí  
 SO 15-14-01 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC  
 SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy  
 SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova  
 SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,628 - km 171,803  
 SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - km 171,237

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 1 stavební** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení **Sekce 1 stavební** do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **21 měsíců** od Data zahájení prací, tj. **do 1. 7. 2023**

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31. 7. 2023:**

SO 15-15-11 Žst. Adamov, protihluková stěna A1  
 SO 15-18-01.10 Žst. Adamov, parkoviště  
 SO 15-15-06.10 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 116

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30. 10. 2023:**

PS 15-14-02 Žst. Adamov, PZTS a LDP  
 PS 15-14-06 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení  
 PS 15-14-10 Žst. Adamov, informační zařízení  
 PS 15-14-13 Žst. Adamov, kamerový systém  
 PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí  
 PS 15-14-16 Žst. Adamov, DDTS ŽDC  
 SO 15-14-01 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC  
 SO 15-14-05 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů Able AGENCY  
 SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy  
 SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova  
 SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení  
 SO 15-15-12 Žst. Adamov, protihluková stěna A2  
 SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek  
 SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek  
 SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154  
 SO 15-19-02 Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245  
 SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 – km 171,009  
 SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,628 - km 171,803  
 SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - km 171,237  
 SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803  
 SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 – km 171,721  
 SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty  
 SO 15-27-02.10 Žst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV  
 SO 15-15-08.10 Žst. Adamov, oplocení

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30.**

**11. 2023:**

PS 15-14-15	Žst. Adamov, úprava rádiových sítí
SO 15-14-01	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC
SO 15-15-01	Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy
SO 15-15-02	Žst. Adamov, technologická budova
SO 15-19-11	Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,628 - km 171,803
SO 15-19-12	Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,120 - km 171,237

Zhotovitel je povinen dokončit **Sekci 3** v rozsahu nezbytném pro účely uvedení **Sekce 3** do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **21 měsíců** od Data zahájení prací, tj. **do 1. 7. 2023**

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 31.**

**7. 2023:**

SO 15-18-01.10	Žst. Adamov, parkoviště
SO 15-15-06.10	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 116

**vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 30.**

**10. 2023:**

SO 15-27-02.10	Žst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV
SO 15-15-08.10	Žst. Adamov, oplocení

- V Pod-článku 1.1.5.6 v Příloze k nabídce ve znění Dodatku č. 3 se ruší původní text, který zní takto:

**1.1.5.6 Definice sekcí**

**Specifikace jednotlivých Sekcí:**

<b>Popis</b>	<b>Doba pro uvedení do provozu</b>
<b>Sekce 1 stavební</b> zahrnující všechny SO a PS (tj. Sekce 2 a 3) a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí	<b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b>
<b>Sekce 2</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č.10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí vyjma prací obsažených v Sekci 3	<b>15 měsíců od Data zahájení prací (do 2. 1. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 1 pro které platí lhůta do 31. 5. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b>
<b>Sekce 3</b> zahrnující SO a PS vymezené rozsahem projektové dokumentace Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4	<b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b>



<b>Sekce 4</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí č. 1, 2 a 3	<b>8 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 2 (do 2. 9. 2023)</b>
<b>Sekce 5</b> Zahrnující výškovou úpravu koleje č. 4 a SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 6, 9, 11, 13-22, 24, 25, 27, 28, 33, 35	<b>5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební (do 1. 12. 2023)</b>

a nahrazují tímto novým zněním:

### 1.1.5.6 Definice sekcí

#### Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro uvedení do provozu
<b>Sekce 1 stavební</b> zahrnující všechny SO a PS (tj. Sekce 2 a 3) a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí	<b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 5 pro které platí lhůta do 30. 11. 2023</b>
<b>Sekce 2</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č.10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí vyjma prací obsažených v Sekci 3	<b>15 měsíců od Data zahájení prací (do 2. 1. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 1 pro které platí lhůta do 31. 5. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 5 pro které platí lhůta do 30. 11. 2023</b>
<b>Sekce 3</b> zahrnující SO a PS vymezené rozsahem projektové dokumentace Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4	<b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b>
<b>Sekce 4</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí č. 1, 2 a 3	<b>8 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 2 (do 2. 9. 2023)</b>
<b>Sekce 5</b> Zahrnující výškovou úpravu koleje č. 4 a SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 6, 9, 11, 13-22, 24, 25, 27, 28, 33, 35	<b>5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební (do 1. 12. 2023)</b>

- V článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek ve znění Dodatku č. 3 se ruší původní text, který zní takto:

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou součástí definovaných sekcí:

<b>Popis</b>	<b>Doba pro uvedení do provozu</b>
<p><b>Sekce 1 stavební</b> zahrnující všechny SO a PS (tj. Sekce 2 a 3) a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí</p>	<p><b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b></p>
<p><b>Sekce 2</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č.10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí vyjma prací obsažených v Sekci 3</p>	<p><b>15 měsíců od Data zahájení prací (do 2. 1. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 1 pro které platí lhůta do 31. 5. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b></p>
<p><b>Sekce 3</b> zahrnující SO a PS vymezené rozsahem projektové dokumentace Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4</p>	<p><b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b></p>
<p><b>Sekce 4</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí č. 1, 2 a 3</p>	<p><b>8 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 2 (do 2. 9. 2023)</b></p>
<p><b>Sekce 5</b> Zahrnující výškovou úpravu koleje č. 4 a SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 6, 9, 11, 13-22, 24, 25, 27, 28, 33, 35</p>	<p><b>5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební (do 1.12.2023)</b></p>

a nahrazuje tímto novým zněním:

5.1.4 Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou součástí definovaných sekcí:

<b>Popis</b>	<b>Doba pro uvedení do provozu</b>
<p><b>Sekce 1 stavební</b> zahrnující všechny SO a PS (tj. Sekce 2 a 3) a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí</p>	<p><b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 5 pro které platí lhůta do 30. 11. 2023</b></p>



<p><b>Sekce 2</b> zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č.10, 12, 23, 26, 29,30,31,34, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí vyjma prací obsažených v Sekci 3</p>	<p><b>15 měsíců od Data zahájení prací (do 2. 1. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 1 pro které platí lhůta do 31. 5. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 5 pro které platí lhůta do 30. 11. 2023</b></p>
<p><b>Sekce 3</b> zahrnující SO a PS vymezené rozsahem projektové dokumentace Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov – kolej č. 4</p>	<p><b>21 měsíců od Data zahájení prací (do 1. 7. 2023)</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 2 pro které platí lhůta do 31. 7. 2023</b> <b>Vyjma SO a PS uvedených v dodatku č. 3 pro které platí lhůta do 30. 10. 2023</b></p>
<p><b>Sekce 4</b> Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí č. 1, 2 a 3</p>	<p><b>8 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 2 (do 2. 9. 2023)</b></p>
<p><b>Sekce 5</b> Zahrnující výškovou úpravu koleje č. 4 a SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 6, 9, 11, 13-22, 24, 25, 27, 28, 33, 35</p>	<p><b>5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební (do 1.12.2023)</b></p>

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro uvedení do provozu mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Harmonogramu postupu prací.

#### **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 5.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 13.11.2023

V Praze dne 6.11.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....

Mgr. Viliam Perknovský  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

8.11.2023

.....

Ing. Pavel Pechač  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

9.11.2023

.....

Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

9.11.2023

.....

Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 5**



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury

