

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004321

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20043

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 153 1501

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „MORAVA TDI MAX-2020“

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 283 42 771
DIČ: CZ28342771
právní forma: společnost s ručením omezeným

vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a

SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 449 38 209
DIČ: 2022899186
IČ k DPH: SK2022899186
zápis v obchodním rejstříku: u Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B

společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a

3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH

se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko
- Austria
IČO: ATU47512801
DIČ: ATU47512801
zápis v obchodním rejstříku: u Zemského soudu ve Štýrském Hradci (Landesgericht für
ZRS Graz). FN 182491w

společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 10.11.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03PT-004321, č. konzultanta: OPCZ20043 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k vývoji harmonogramu stavby (porovnáním HMG č. 1 a HMG č. 8) předložených zhotovitelem, se prokázala potřeba zvýšené přítomnosti vybraných pozic v rámci týmu TDI na stavbě. Navýšení přítomnosti vybraných pozic vyplývá z požadavků Správce stavby vlivem velké náročnosti stavebních prací v intravilánu a problematiky nepředvídatelných událostí.
3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě rozsahu plnění vybraných pozic v rámci týmu TDI a ceny plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na navýšení rozsahu plnění a následovně:

Článek II. Cena za poskytované služby

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:	64 164 650 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1:	6 493 300 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	70 657 950 Kč
DPH:	14 838 170 Kč
Cena ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	85 496 120 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Soupis prací ve znění Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
09.11.2023 10:31:35

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
12:08:03 +01'00'

Příloha Dodatku č. 1 Soupis prací

I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, Rokytna

Služba - funkce	Smlouva					Dodatek č. 1		Smlouva ve znění Dodatku č. 1		
	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč	Počet týdnů celkem	Cena Kč	Počet týdnů celkem	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby										
správce stavby										
asistent správce stavby										
Služba - funkce										
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :										
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce										
specialisté :										
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů										
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti										
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring										
koordinátor BOZP										
A) Celkem										
B) Technická dozorní správa :										
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi										
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce										
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Asistent specialista pro podzemní stavby										
Asistent specialista geotechnika										
Asistent specialista zeměměřičství										
Asistent specialista vodohospodářské objekty										
Asistent specialista pro trubní vedení										
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)										
Asistent specialista protikorozní ochrany										
Asistent specialista ekodozor										
Právník										
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí										
B) Technická dozorní správa - celkem:										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci										
Expert – mosty a inženýrské konstrukce										
Expert - pozemní komunikace										
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty										
Expert - elektrotechnická zařízení										
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:										
A) Celkem:										
B) Technická dozorní správa - celkem:										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:										
Celkem (bez DPH) :						64 164 650		6 493 300		70 657 950

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.27

09:02:55 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 31.10.2023 14:25:16 +01:00