

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 40810-3 Dančovice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 10/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: [redacted] e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor BOZP:	[redacted]	tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**
tel.: [redacted]
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: [redacted], (č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 10/VZ/2023 uzavřené dne 18. 4. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **10/VZ/2023**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 40810-3 Dančovice**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	6 718 280,97 Kč
DPH 21 %	1 410 839,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	8 129 119,97 Kč

slovy: osmmilionůjednostodvacetdevěttisícjednostodevatenáct korun českých devadesátsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:


České Budějovice, dne: 10. 11. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Jindřichův Hradec, dne: 10. 11. 2023



Bc. Martin Schytil, DiS.
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.



Stavba: „Most ev. č. 40810-3 Dančovice“	číslo smlouvy objednatele: 10/VZ/2023					
Úsek:	číslo smlouvy zhotovitele					
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice						
TDI:						
Projektant:	PRIS projekční kancelář s.r.o. [redacted]					
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240 U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec					
Předmět změny:	Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečností provedených prací.					
Dotčené místo:	„Most ev.č. 40810-3 Dančovice“					
Odkaz na výkresy:	RDS a fotodokumentace v průběhu stavby					
Odkaz na soupis prací:	<u>viz.příloha</u>					
Odkaz na jinou část smlouvy:						
Návrh ocenění položky rozpočtu:						
položky rozpočtu	jednotka	jedn cena	množství	cena	méněpráce	cena celkem
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ	KPL	[redacted]	4 500,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A	KPL	[redacted]	3 900,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO	KUS	[redacted]	645,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	[redacted]	550,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ	T	[redacted]	38 000,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z	M2	[redacted]	35,00	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH						[redacted]
DPH 21%						[redacted]
Celkem včetně DPH						[redacted]
Podpis navrhovatele: p. Jindřich Schytil:				Datum: 17.10.2023		
Vyjádření:						
TDI:	[redacted]	datum:	23.10.2023	podpis:	[redacted]	[redacted]
Projektant:	[redacted]	datum:	27.10.2023	podpis:	[redacted]	[redacted]
Investor :	Ing. Andrea Jankovcová	datum:	27.10.2023	podpis:	[redacted]	[redacted]
Přílohy:	položkový rozpočet					

Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.
 IČO: 28160240
 Název stavby: „Most ev.č. 40810-3 Dančovice“

ze dne 17.10. 2023

řádek číslo	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet mj.	jedn. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
			SO 002 Všeobecné konstrukce a práce								
1			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1	█	█	1	█	0	█
2			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1	█	█	1	█	0	█
			SO 201 Most ev.č. 40810-3								
5			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	3,000	█	█	3,000	█	0,00	█
27			OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	2,250	█	█	2,250	█	0,00	█
45			VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,745	█	█	0,364	█	6,38	█
57			INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	127,075	█	█	127,075	█	0,00	█
Celkem za stavbu											

V BŘE 27.10.2023

