



DODATEK Č. 2 ke kupní smlouvě číslo S 213 /2022

Smluvní strany:

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

sídlo: Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
zastoupená: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Kontaktní osoba:
ve věcech technických: [REDACTED]

dále „kupující“

a

Interier Říčany a.s.

Sídlo: V Chotejně 770/4, 102 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Vladimír Borovička, předseda představenstva
Anežka Znamenáčková, členka představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 28162471
DIČ: CZ28162471
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12380
dále „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2.

Čl. I

- 1.1 Dne 28. 4. 2022 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č. S 213 /2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2022 na plnění veřejné zakázky s názvem „FSV UK – DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU“, část 1 předmětu veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace výukového, kancelářského a dalšího nábytku, ostatních prvků, svítidel“ (dále „smlouva“).
- 1.2 Kupující ve smyslu čl. 3.1., čl. 3.3. a čl. 11.4. smlouvy tímto informuje prodávajícího, že z důvodů provázanosti realizace plnění předmětu smlouvy se stavebním zakázkou pod názvem „Vyhodnocení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“, na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 158 00 ve stavebních objektech SO 01, SO 02, nebude tato stavební zakázka dokončena v původním termínu 31. 8. 2022. Stavební zakázka je ve skluzu a kupující předpokládá termín dokončení stavby v prosinci 2022.

- 1.3 Prodávající oznámil kupujícímu v dopise ze dne 12. 9. 2022 překážky v plnění smlouvy, spočívající ve stavební nepřipravenosti vnitřních prostor určených pro dodávky a montáže interiérů ve stavebních objektech SO 01, SO 02 (objekty A, B, C) pro kompletní dodávku a montáže interiérů. Dodavatel stavby se zavázal poskytnout prodávajícímu stavebně dokončené vnitřní prostory ve lhůtě do 29. 8. 2022 a tento závazek nesplnil. Prodávající z výše uvedených důvodů splní do 15.10.2022 část dodávky a montáže interiérů, jak je uvedeno v Soupisu nábytku a prvků, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Zbývající dodávky a montáže nábytku a prvků sjednané ve smlouvě prodávající dočasně omezí či zpomalí v závislosti na součinnosti dodavatele stavby s dokončováním vnitřních prostor. Dopis ze dne 12. 9. 2022 je přílohou č. 1 toho dodatku.
- 1.4 V souladu s čl. 12.3 smlouvy se smluvní strany na základě výše uvedených skutečností dohodly na doplnění smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. dodatku.

Čl. II

- 2.1 Pro aplikaci čl. 3.1. a čl. 3.3. smlouvy upřesňují smluvní strany harmonogram návozu a instalace nábytku a ostatních prvků v těchto termínech:

- a) první část plnění – židle (různý sortiment) v počtu cca 900 kusů prodávající řádně dodal v červenci 2022,
- b) druhá část plnění – nábytek a prvky (příloha č. 2) dodá a instaluje prodávající do 15. 10. 2022,
- c) třetí část plnění – zbývající nábytek a prvky dodá a instaluje prodávající do 15. 12. 2022, konkrétní dílčí termíny upřesní kontaktní osoby smluvních stran.

- 2.2 Čl. 4.3 se nahrazuje tímto zněním:

Kupní cenu uhradí kupující v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 5 dnů po řádném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu, případně po zápisu o odstranění vad a nedodělků, pokud kupující převezme zboží či jeho část s vadami a nedodělků.

Prodávající může vystavit dílčí faktury po splnění dílčích plnění dle čl. 2.1 písm. b), c) dodatku. Kupující si dále vyhrazuje právo požádat prodávajícího o vystavení vícero dílčích faktur s konkrétním rozpadem ceny podle požadavku kupujícího na dílčí ceny do jednotlivých faktur.

Čl. III.

- 3.1 Ostatní, tímto dodatkem nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku.

3.4 Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kupující a jeden prodávající. Pokud bude dodatek podepsán elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

3.5 Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.


3.6 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Sdělení prodávajícího ze dne 12.9.2022

Příloha č. 2 - Soupis nábytku a prvků (druhá část) dodaného do 15. 10. 2022


V Praze, dne

V Praze, dne



PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
děkan
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

Ing. Vladimír Borovička
předseda představenstva
Interier Říčany a.s.



Anežka Znamenáčková
členka představenstva
Interier Říčany a.s.

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6

110 00 Praha 1

V Praze 12.09.2022

VĚC: Stavební připravenost a fakturace

Dobrý den,

dnes jsme se sešli na stavbě [REDAKCE])
ohledně stavební připravenosti a předání výtahu v budově C.

Vzhledem k situaci v objektu B a C a novým informacím ohledně uzavření schodiště v budově B od 20.9.2022 na 15 dní a přízemí budovy B, C od 16.10.2022 uzavření na 14 dní, potřebujeme vyřešit následující:

1. Předání výtahu v budově C dne 13.9.2022.
2. Stavba předloží nový harmonogram stavební připravenosti pro budovu C do 15.9.2022.

Vzhledem k tomu, že není stavební připravenost v souladu s harmonogramem, který nám byl zasláný v 08/2022, jsme nuceni omezovat montáže interiéru. V současné době musíme hradit všem dodavatelům za výrobky, které jsou uskladněny u dodavatelů nebo v pronajatém skladě a které máme objednané od 04/2022. Vzhledem k výše uvedené stavební připravenosti a platbám vůči dodavatelům, bychom potřebovali předávat a fakturovat položky dle soupisu uvedeného v příloze č. 1. Jedná se o prvky, které skutečně namontujeme na místo.

S pozdravem

[REDAKCE]
Tomáš Hrdinka
obchodní ředitel
Interier Říčany a.s.
[REDAKCE]

číslo položky	číslo prvku dle výpisu	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství objekt A	množství objekty BC	množství celkem	cena / jednotku (Kč)	cena celkem bez DPH (Kč)	
A.01.03.04	N-28	REGÁL NA KNIHY - OBOUSTRANNÝ (600mm)	ks	44,0	0,0	44,0	73 940,00	3 608 576	
A.01.03.04	N-28	REGÁL NA KNIHY - OBOUSTRANNÝ (600mm)	KPL	44,0	0,0	1,0	355 216,00	355 216	Dodatek smlouvy
A.01.03.05	N-29	REGÁL NA KNIHY - JEDNOSTRANNÝ (550mm)	ks	3,0	0,0	3,0	57 380,00	172 140	
A.01.03.06	N-30	REGÁL NA KNIHY - JEDNOSTRANNÝ (650mm)	ks	1,0	0,0	1,0	60 700,00	60 700	
A.01.03.07	N-31	REGÁL NA KNIHY - JEDNOSTRANNÝ (300mm)	ks	3,0	0,0	3,0	33 950,00	101 850	
A.01.03.14	N-37	REGÁL NA ČASOPISY	ks	2,0	0,0	2,0	107 610,00	215 220	
A.01.03.14	N-37	REGÁL NA ČASOPISY - boxy navíc	ks	2,0	0,0	48,0	1 500,00	72 000	Dodatek smlouvy
A.01.03.14	N-37	REGÁL NA ČASOPISY - dvířka navíc	ks	2,0	0,0	48,0	1 230,00	59 040	Dodatek smlouvy
A.01.03.15	N-38	REGÁL NA NOVINY	ks	1,0	0,0	1,0	56 870,00	56 870	
A.01.01.05	N-08	ŽIDLE DŘEVĚNÁ - KAVÁRNA	ks	28,0	0,0	28,0	7 340,00	205 520	
A.01.03.26	N-135	VĚŠÁK STOJACÍ	ks	0,0	5,0	5,0	8 569,69	42 848	
A.01.03.01	N-01	KOVOVÝ REGÁL	ks	62,0	0,0	62,0	3 700,00	229 400	
A.01.03.12	N-36	MAGNETICKÁ TABULE MOBILNÍ OTOČNÁ	ks	2,0	0,0	2,0	5 690,00	11 380	
A.01.03.13	N-131	MAGNETICKÁ TABULE	ks	0,0	27,0	27,0	4 660,00	125 820	
A.04.01	S-04, S-103	STOLNÍ LAMPIČKA - KANCELÁŘ	ks	33,0	241,0	274,0	1 545,00	423 330	
A.04.02	S-05	STOLNÍ LAMPIČKA - STUDOVNY	ks	66,0	0,0	66,0	1 210,00	79 860	
A.01.01.01	N-03	SEDACÍ NÁBYTEK MODULÁRNÍ – KRÁTKÁ LAVICE	ks	16,0	0,0	16,0	18 770,00	300 320	
A.01.01.02	N-04	SEDACÍ NÁBYTEK MODULÁRNÍ – DLOUHÁ LAVICE	ks	4,0	0,0	4,0	28 040,00	112 160	
A.01.01.03	N-05, N-124	SEDACÍ NÁBYTEK MODULÁRNÍ – ŠESTIÚHELNÍK	ks	18,0	21,0	39,0	14 690,00	572 910	
A.01.01.04	N-06, N-125	SEDACÍ NÁBYTEK MODULÁRNÍ – ŠESTIÚHELNÍK S OPĚRADLEM	ks	13,0	12,0	25,0	22 285,00	557 125	
A.01.01.06	N-11, N-115	ŽIDLE ČALOUNĚNÁ STOHOVATELNÁ	ks	167,0	74,0	241,0	3 530,00	850 730	
A.01.01.11	N-23, N-120	KŘESLO	ks	24,0	26,0	50,0	11 715,00	585 750	
A.05.03	O-03, O-103	ODPADKOVÉ KOŠE NA TRÍDĚNÝ ODPAD - CHODBY	ks	5,0	12,0	17,0	14 670,00	249 390	
A.01.01.07	N-12, N-116	ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ	ks	12,0	174,0	186,0	4 315,00	802 590	
A.01.01.07	N-116	ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ	ks			19,0	4 703,00	89 357	Dodatek smlouvy

Celkem částka bez DPH (Kč)	9 940 102
-----------------------------------	------------------