



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo31330976



Č.j.: KRPK-78631-15/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov 8. listopadu 2023

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP – Kvk – P 2.0 - Nákup a montáž kuchyňských linek pro OOP OSTROV podle Rámcové smlouvy

Na základě zhotovitelem dodaného harmonogramu prací, se kterým byla uzavřena SOD na provedení prací potřebných se zabudováním kuchyňských linek v jednotlivých nadzemních podlažích objektu OOP Ostrov, je nutno požádat o prodloužení termínu realizace předmětné akce. Hlavním důvodem je požadavek vedoucího OOP Ostrov na zajištění provozuschopnosti v objektu a provádět jednotlivé navazující práce po nadzemních podlažích tak, aby vždy bylo jedno z nich provozuschopné.

V návaznosti na tento požadavek nebylo možno zhotoviteli výše uvedené akce, firmě ELNAR spol. s.r.o. se sídlem Zbuzany, Na Sadech 290, IČ: 45790604, umožnit provedení zaměření, dodání a montáž kuchyňských linek v termínu stanoveném smlouvou o dílo, neboť ještě nebyla provedena potřebná příprava místností pro jejich zaměření a instalaci.

Z důvodu výše uvedeného požadujeme firmě ELNAR spol. s.r.o. prodloužit termín dodání a montáže kuchyňských linek, a to do **31.03.2024**.

Původní termín díla byl stanoven Prováděcí smlouvou - nákup nábytku č.j. KRPK-75341-12/ČJ-2023-1900VZ, a to do 50 dnů od účinnosti smlouvy.

Navrhujeme proto se souhlasem zhotovitelem sepsání Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě a prodloužit termín realizace do 31.03.2024.

