

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/051/Ku, uzavřené dne 27.07.2022  
(dále jen „dodatek č. 6“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Renata Šedová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. ADAR ing s. r. o.**

sídlem: Školní 70, 790 65 Žulová  
zastoupena: Ing. Dominik Andrlé, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech:  
- smluvních: Ing. Dominik Andrlé, jednatel  
- technických a reklamací: Pavel Hájek, výrobní ředitel  
IČO: 05931738  
DIČ: CZ05931738  
e-mail:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Preambule

1. Smluvní strany dne 27.07.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/02/051/Ku, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „Hřbitov Oldřichovice – 3. etapa, 1. část“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2022, dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022, dodatku č. 3 ze dne 21.06.2023, dodatku č. 4 ze dne 07.08.2023 a dodatku č. 5 ze dne 26.09.2023 (dále jen „smlouva a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5“).

2. Na základě geometrického zaměření byly výměry dle skutečnosti narovnány. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 114.743,49 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst zůstává neměnný, tedy 7,36% z původní hodnoty závazku.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí


**Cena celkem 8.882.235,19 Kč**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 6 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/977 ze dne 06.11.2023.

Příloha:



primátorka



Ing. Dominik Andrlé  
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 9	
Zhotovitel:	ADAR ing. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	23.10.2023
Název akce:	Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa, 1.část		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:  Dle geometrického zaměření byly výměry dle skutečnosti narovnány.</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-114 743,49 Kč		0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-114 743,49 Kč			
Cena dle SOD+D5 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
8 996 978,68 Kč		8 882 235,19 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Ing. Dominik Andrie	<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDS):</u>		Martin Madeja	<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>		Lenka Kadlubcová	<u>podpis:</u>

## Změnový list č.01

Stav: Hřbitov Oldřichovice - 3.etapa, 1.část

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ADAR ing. s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	SO 01: Dešťová kanalizace	- 24 942,15 Kč
	SO 02: Příjezdová komunikace	- 36 876,81 Kč
	SO 07: Přeložka pitné vody, prodloužení rozvodu pitné vody, rozvod užitkové vody	- 7 081,81 Kč
	SO 08: Přípravné práce	- 45 842,72 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 114 743,49 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 114 743,49 Kč
-----------------------------------	--	-----------------

Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa - SOD

Prof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	<b>Stavba</b>		<b>2921.1: Hřbitov Oldřichovice - 3. etapa</b>				- 114 743,49
	<b>Objekt</b>		<b>SO 01: Dešťová kanalizace</b>				- 24 942,15
	<b>Skupina</b>		<b>*: Nezařazeno</b>				- 24 942,15
	<b>Odvěť</b>		<b>f: Trubní vedení</b>				- 24 942,15
16	SUB	871200310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP tladkého plastového SN 10 DN 100	m			- 474,55
17	SUB	28611190	trubka kanalizační PPKGEM 110x3 4x5000mm SN10	m			- 5 300,40
18	SUB	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP tladkého plastového SN 10 DN 150	m			- 745,87
19	SUB	28611197	trubka kanalizační PPKGEM 160x4 9x2000mm SN10	m			- 8 610,00
20	SUB	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP tladkého plastového SN 10 DN 200	m			- 623,83
21	SUB	28611202	trubka kanalizační PPKGEM 200x6 2x5000mm SN10	m			- 9 187,50
	<b>Objekt</b>		<b>SO 02: Přijezdové komunikace</b>				36 876,81
	<b>Skupina</b>		<b>*: Nezařazeno</b>				- 36 876,81
	<b>Odvěť</b>		<b>g: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				- 36 876,81
19	SUB	91511111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m			- 609,00
20	SUB	91511115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m			- 168,84
21	SUB	91523111	Vodorovné dopravní značení stříkaným písektem přechody pro chodce, úšky, symboly nápisů bílé základní	m2			- 1 473,12
25	SUB	93593211	Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím rožtem šířky do 200 mm	m			- 3 125,85
28	SUB	RMAT0003	odvodňovací žlab 3 Meas plus 100	soubor			- 31 500,00
	<b>Objekt</b>		<b>SO 07: Přeložka pitné vody, prodloužení rozvodu pitné vody, rozvod užitkové vody</b>				- 7 081,81
	<b>Skupina</b>		<b>*: Nezařazeno</b>				- 4 678,83
	<b>Odvěť</b>		<b>f: Trubní vedení</b>				- 4 678,83
17	SUB	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrosvarovkou SDR 11/PPH16 D 32 x 3,0 mm	m			- 3 112,49
18	SUB	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vlnovou 32x3,0mm	m			- 1 566,33
	<b>Skupina</b>		<b>P: Odděly prací PSV</b>				- 2 402,98
	<b>Odvěť</b>		<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>				- 2 402,98
65	SUB	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plýšových kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 2x 4x1,5 až 4 mm2	m			- 482,68
66	SUB	34111058	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	m			- 1 920,10
	<b>Objekt</b>		<b>SO 08: Přípravné práce</b>				45 842,72
	<b>Skupina</b>		<b>*: Nezařazeno</b>				- 45 842,72
	<b>Odvěť</b>		<b>f: Zemní práce</b>				- 29 750,00
26	SP	50245212	dražba zámková tvaru I 190x161x60mm přírodní	m2			- 14 042,00
27	SP	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná těžereného nebo drceného št. do 50 mm, s vyplněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici št. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2			- 15 708,00
	<b>Odvěť</b>		<b>g: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				- 16 092,72
56	SUB	348121R1	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, děky desek přes 2 do 3 m	m			- 3 780,00
57	SUB	RMAT0002	deska podhrabová	m			- 7 106,40
58	SUB	348401120	Montáž oplacení z pleťva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m			- 1 552,32
59	SUB	31324756	pleťvo drátěná se čtvercovými oky zapletená Pz 50x2x1600mm	m			- 3 054,00

