

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/0433 KRHOV SPOJ.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při pochůzce místa stavby před zahájením prací byl aktuálně zjištěn špatný technický stav navazující části silnice III/0433. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o navýšení rozsahu oprav povrchu silnice v délce 235m,
- s ohledem větší tloušťku asfaltových vrstev a zatřídění vyfrézovaného materiálu do kat. ZAS-T 3,4 bylo rozhodnuto o změně technologie na provedení recyklace za studena a tím byl změněn i postup zpracování vyfrézovaného materiálu. Místo původního záměru odvozu nebezpečného materiálu na skládku, bylo navrženo zpracovat tento materiál recyklací za studena a použít na stavbě místo podkladní vrstvy ŠD. Jedná se o kvalitativně rovnocenné řešení. Toto řešení technologicky srovnatelné při finanční úspoře.
- vzhledem k výskytu podzemní vody, která se kumuluje v místě levostranného příkopu v km 0,040 - 0,080, bylo nutné u navrženého příkopu prohloubit drenážní rýhu z původně uvažovaných 0,5 m na 1,0 m,
- v návaznosti na nepředvídatelné a neočekávané skutečnosti - výskyt spodní vody a nevhodné podloží pod vozovkou v téměř celém úseku SO 101 Silnice III/0433, je nutný posun termínu dokončení a předání stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 8. 12. 2023
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 983 573,14 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené více a méněpráce.

V Brně, dne 14. 11. 2023

V Brně, dne 15. 11. 2023


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
