

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 022/002	Číslo ZBV: 007.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Stavební činností a záborem došlo k omezení dopravní obslužnosti v dotčeném území. Požadavkem objednatele č. 2 je zajištění hromadné dopravy osob prostřednictvím nové linky autobusu náhradní dopravy z důvodu zajištění provozu areálu Riviéra, čímž také dojde ke snížení rizika nadměrného pohybu osob v okolí staveniště.  
Na základě požadavku byla uzavřena Smlouva o omezení dopravy a zajištění náhradní dopravy s Dopravním podnikem města Brna, a.s.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 488 175,00	1 488 175,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitální podepsal Datum: 2023.11.09 1353590+0100
Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	Digitální podepsal Datum: 2023.11.09 15:40:07 +0100

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	Digitální podepsal Datum: 2023.11.10 07:43:55 +0100
Zhotovitel	datum	Digitální podepsal Datum: 2023.11.09 08:53:24 +0100
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré

## Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

**562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

**022 - Vedlejší a ostatní náklady**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 022/02**

Číslo ZBV/skupina:

**007/5**

**Objednatel č. 1**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

**Objednatel č. 2:**

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

**Objednatel č. 3:**

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

### Finanční rekapitulace ZBV č. 007

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>007</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 175,00</b>	<b>1 488 175,00</b>

### Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09  
08:52:20 +01'00'

**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09  
13:33:03 +01'00'

**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09  
15:13:16 +01'00'

**TDI:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09  
09:19:19 +01'00'

**Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):**

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09  
15:59:40 +01'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.10  
07:43:13 +01'00'

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 007**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
2	0R002.	NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	1 488 175,00	1 488 175,00	1 488 175,00	0,00
<b>Všechny změny celkem</b>								0,00	0,00	1 794 873,51	1 794 873,51	1 794 873,51	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: