

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4
IČO: 65993390
zastoupená Ing. Radkem Mátle, generálním ředitelem
na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Zhotovitel:

společníci společnosti „D7 – obchvat Louny“:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561
zastoupená [REDACTED]
[REDACTED]

a

HERKUL a.s.

se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.
B 1820

zastoupena [REDACTED]
[REDACTED]

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP

(oba shora uvedení společníci společnosti „D7 – obchvat Louny“ dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

spolu uzavírají tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele: 08PT-000823

č. sml. zhotovitele: 1503-0051080FZU

ze dne 10.07.2020

(dále jen „**Dodatek č. 2**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.07.2020 Smlouvu o dílo č. sml. objednatele: 08PT-000823, č. sml. zhotovitele: 1503-0051080FZU, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.12.2021 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“), a mezi Smluvními stranami byla dále v souvislosti se Stavbou uzavřena Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 (dále jen „**Dohoda č. 1**“) a také Dohoda za účasti Správce stavby č. 2 (dále jen „**Dohoda č. 2**“);
- (B) podle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání Smlouvy nad rámec Dohodou č. 1 a č. 2 již vypořádaných událostí ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-článku 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových nároků na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro dokončení**“), Doby pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro uvedení do provozu**“) a doby pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro splnění postupných závazných milníků**“) a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:
- (i) došlo k výpadkům v dostupnosti některých Materiálů a k nárůstu jejich ceny (dále jen „**Událost č. 1**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 02.07.2021, zn. 21/29, č. j. 79/2021 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupného závazného milníku, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (ii) došlo k výskytu pandemie COVID-19 na území České republiky a v souvislosti s tím k vydání restriktivních opatření vydaných vládou České republiky, v důsledku čehož měl být Zhotovitel omezen v plánovaném provádění Díla (dále jen „**Událost č. 2**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu dle Pod-článků 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 15.12.2021, zn. 21/40 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro uvedení do provozu, (ii) Doby pro dokončení a (iii) Postupných závazných milníků a (B) nárok na dodatečnou platbu;

- (iii) došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině jako mimořádné události naplňující podmínky vyšší moci a v souvislosti s tím k vydání restriktivních opatření účinných na území České republiky, v důsledku čehož měl být Zhotovitel omezen v plánovaném provádění Díla (dále jen „Událost č. 3“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.3, 17.4, 19.2, 19.4 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 3 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 09.03.2022, zn. 22/3, č. j. 108/2022 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro uvedení do provozu, (ii) Doby pro dokončení a (iii) Doby pro splnění postupného závazného milníku a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (iv) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP spočívajících v zastižení výškového poklesu násypu na SO 101, a to v bodech hydrostatické nivelace - měření sedání podloží v km 2,84 a km 2,9 a dále v tubusu mostního objektu SO 205 (dále jen „Událost č. 4“); čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 4 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 11.10.2022, zn. 22/14, č. j. 146/2022 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (v) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP spočívajících v zastižení prolínání vody skrz pilotovou stěnu SO 101.6 (dále jen „Událost č. 5“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 5 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 11.10.2022, zn. 22/15, č. j. 147/2022 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (vi) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP spočívajících v zastižení nevhodné geologické skladby stávající konstrukce vozovky silnice I/7 (SO 101.1 Rekonstrukce stávající silnice I/7), která je realizovaná jako 3. etapa Díla (dále jen „Událost č. 6“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 6 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 04.11.2022, zn. 22/16, č. j. 151/2022 a dále dopisem ze dne 25.06.2023, zn. 22/16, č. j. 182/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;

- (vii) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP spočívajících v zastižení ocelové výztuže (svařované sítě) pod vozovkou zasahující do podkladních asfaltových vrstev a nestmelených konstrukčních vrstev v plné šířce vozovky, a to v km 2,108 – 2,131 (dále jen „Událost č. 7“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 7 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 28.03.2023, zn. 23/2, č. j. 163/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (viii) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP spočívajících v zastižení silně převlhčených zemin pod vrstvou původního MZK v km 0,205 na SO 101 (dále jen „Událost č. 8“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 8 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 31.03.2023, zn. 23/3 (pozn. – nesprávně uvedeno původně č. 23/2), č. j. 164/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (ix) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP spočívajících v zastižení vysoké hladiny spodní vody v km 5,600 až 5,900 na SO 101 (dále jen „Událost č. 9“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 9 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 05.04.2023, zn. 23/4, č. j. 165/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (x) došlo k zastižení Nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 OP/ZP u SO 231 spočívajících v zastižení (i) ocelového potrubí DN 500, (ii) azbestového potrubí DN 200, (iii) betonového čela přechodu zaklenutého potoka v km 0,196, (iv) neúnosné základové spáry (dále jen „Událost č. 10“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článku 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 10 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 12.04.2023, zn. 23/5, č. j. 166/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;

- (xi) došlo ke zpoždění způsobeném úřady podle Pod-čl. 8.5 OP/ZP spočívající v dopravním řešení prostoru křižovatky MÚK Louny východ v návaznosti na projednání DIO stavby „D7 Chlumčany, zkapacitnění“ pro 3. etapu Díla v km 5,92 – 6,13 dopravním inspektorátem Policie ČR (společně dále jen „Událost č. 11“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 11 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 04.05.2023, zn. 23/8, č. j. 173/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (xii) došlo k absenci některých podkladů nezbytných pro řádnou realizaci provádění Díla, a to nezajištění přípojného bodu pro SO 490 Datová přípojka NN pro SOS (dále jen „Událost č. 12“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 12 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 24.05.2023, zn. 23/6, č. j. 176/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (xiii) došlo k absenci některých podkladů nezbytných pro řádnou realizaci provádění Díla, a to nezajištění datové přípojky trasy do sítě WAN ŘSD pro SO 492 (dále jen „Událost č. 13“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 13 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 24.05.2023, zn. 23/7, č. j. 177/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (xiv) došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu na SO 101, při které byl poničen povrch vozovky v km 1,800 až 0,000 ve směru na Chomutov (dále jen „Událost č. 14“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 14 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 12.06.2023, zn. 23/9, č. j. 180/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu;
- (xv) došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu na SO 101, při které byl poničen povrch vozovky v km 5,870 až 5,991 (dále jen „Událost č. 15“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem

zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.4, 8.13 a 20.1 OP/ZP; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 15 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 25.08.2023, zn. 23/11, č. j. 186/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení a (ii) Doby pro uvedení do provozu a (iii) Doby pro splnění postupných závazných milníků, a (B) nárok na dodatečnou platbu

(společně dále jen „**Události**“);

- (C) Zhotovitel následně průběžně kvantifikoval své časové nároky a nároky na dodatečnou platbu související s Událostmi, naposledy dopisem ze dne 28.8.2023, sp. zn. 21/29, 21/40, 22/3, 22/14, 22/15, 22/16, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9 č. j. 187/2023 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi a vyjma důsledků Události č. 11 požaduje (a) prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 17.10.2023 a Doby pro dokončení do 17.04.2024 a dále (b) nárok na dodatečnou platbu ve výši 31.958.640,07 Kč;
- (D) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu a nároků souvisejících s Variacemi podle Článku 13 OP/ZP, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“);
- (E) v důsledku Událost č. 11, která naplňuje zákonné podmínky § 222 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude nezbytné provést stavební práce v rozsahu níže nově definované „Sekce 4“, kterou tvoří „SO 101.1 Rekonstrukce stávající silnice I/7 (polovina kategorie D 25.5/100) v km 5.920 - 6.130“ (jak je blíže definována v čl. 4.1 (i) tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Sekce 4**“), až v časové souslednosti s navazující stavbou „D7 Chlumčany, zkapacitnění“, tedy až po uvedení do provozu všech ostatních částí Díla bez Sekce 4) (dále jen „**Část Díla bez Sekce 4**“). Objednatel má zájem na minimalizaci nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu souvisejících s prodloužením termínů realizace Díla jako celku. Vzhledem k tomu bude nutné (i) rozdělit Dílo na Část Díla bez Sekce 4) a na Sekci 4), (ii) prodloužit Dobu pro dokončení odděleně pro Části Díla bez Sekce 4) a zvlášť pro Sekci 4) a z tohoto důvodu rozdělit Dobu pro dokončení zvlášť na Dobu pro dokončení Části Díla bez Sekce 4) a zvlášť na Dobu pro dokončení Sekce 4), (iii) změnit definici Doby pro uvedení do provozu tak, že nezahrnuje Sekci 4), která bude uvedena do provozu během Doby pro dokončení Sekce 4), (iv) sjednat závazek Objednatele převzít Část Díla bez Sekce 4) a převzít Sekci 4) (v) upravit výši bankovních záruk za splnění smlouvy a za odstranění vad a pojištění Díla v návaznosti na oddělené předání Části Díla bez Sekce 4) a Sekce 4) a (vi) upravit vliv výše uvedených změn na ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně běhu Záručních lhůt;
- (F) Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 2 zejména: (i) vypořádat časové nároky a nároky na dodatečnou platbu Zhotovitele související s Událostmi a s Jinými událostmi a (ii) změnit Smlouvu způsobem uvedeným v článku 4. tohoto Dodatku č. 2.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 2.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je: (i) vypořádání časových nároků a nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele souvisejících s Událostmi a s Jinými událostmi a (ii) změna Smlouvy způsobem uvedeným v článku 4. tohoto Dodatku č. 2.

2. Vypořádání časových nároků souvisejících s Událostmi.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ podle Pod-článku 20.1 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 8.4 a 8.13 OP/ZP na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi vyjma Události č. 4 a 5 výhradně tyto časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

- (i) prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 92 dnů (zahrnující úpravu dle čl. 4.2 tohoto Dodatku č. 2) a
- (ii) prodloužení Doby pro dokončení o 92 dnů (nezahrnující úpravu dle č. 4.3 tohoto Dodatku č. 2, tj. včetně lhůt pro Sekci 4)).

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že:

- (i) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje **o 92 dnů** (tj. **z 28.06.2023 do 28.09.2023**) (zahrnující úpravu dle čl. 4.2 Dodatku č. 2) a
 - (ii) Doba pro dokončení se prodlužuje **o 92 dnů** (tj. **z 27.12.2023 do 28.03.2024**) (nezahrnující úpravu dle č. 4.3 tohoto Dodatku č. 2, tj. včetně lhůt pro Sekci 4)).
- (to vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Výše uvedeným ujednáním nejsou dotčeny jakékoli časové nároky, které Zhotoviteli vznikly / vzniknou na základě anebo v souvislosti s Událostí č. 4 a 5 a s Novou Událostí (jak je definováno v bodě 6. tohoto Dodatku č. 2), ani časové nároky řešené změnou Smlouvy dle čl. 4 tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany konstatují, že výše uvedená dohoda o Přiznaném časovém nároku nutně neznamená, že časový nárok vznikl z každé konkrétní Události.

3. Vypořádání nároků na dodatečnou platbu souvisejících s Událostmi.

Smluvní strany se za účasti Správce stavby dohodly, že Zhotovitel MÁ podle Pod-článku 20.1 OP/ZP na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi včetně změny Smlouvy dle čl. 4 tohoto Dodatku č. 2, která je důsledkem Události č. 11, vyjma Události č. 4 a 5, co do podstaty nárok na dodatečnou platbu s tím, že v případě, že bude doručen Zhotoviteli Pokyn k zahájení prací v rozsahu Sekce 4) (jak je definován v čl. 4.1 (ii) tohoto Dodatku č. 2) do 30.06.2024, tak za dobu od uplynutí Doby pro dokončení (bez Sekce 4) do dokončení Sekce 4) MÁ Zhotovitel výlučně ve vztahu k Sekci 4) co do

podstaty nárok na dodatečnou platbu pouze v rozsahu nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“).

Přesná výše Přiznaného nároku na dodatečnou platbu není v současné době známa a nelze ji ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 vyčíslit. Smluvní strany se proto dohodly, že Přiznaný nárok na dodatečnou platbu bude co do své výše teprve předmětem uplatnění/přezkoumání způsobem a za podmínek Smlouvy, v souladu s Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání ze dne 10. 11. 2020 (vydáno SFDI) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Metodika**“), tj. bude Zhotovitelem předložen (kvantifikován a doložen) dle Smlouvy a Metodiky, a za stejných podmínek bude Správcem stavby přezkoumán a Objednatelem uhrazen. Smluvní strany se dohodly, že pro účely stanovení výše nároku na dodatečnou platbu se považují Události, vyjma Události č. 4 a 5, za ukončené nejpozději ke dni podpisu této Dohody.

Smluvní strany konstatují, že výše uvedená dohoda o Přiznaném nároku na dodatečnou platbu nutně neznamená, že nárok na dodatečnou platbu vznikl z každé konkrétní Události.

4. Změna Smlouvy.

4.1. Vytvoření Sekce 4).

Smluvní strany se v důsledku Události č. 11 a prodloužení smluvních dob dle čl. 3 tohoto Dodatku č. 2 dohodly na oddělení části Díla definovaného jako Sekce 4), kdy daný úsek bude Objednatelem užíván. Za provoz na tomto úseku a nebezpečí škody na věci bude plně odpovědný Objednatel od data předčasného užívání Části Díla bez Sekce 4) do data k zahájení Provedení stavebních prací v rozsahu Sekce 4). Sekce 4) bude následně dokončena samostatně. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

- (i) v části „Sekce“ se doplňuje nová Sekce ve smyslu Pod-článku 1.1.5.6 OP/ZP s názvem „Sekce 4)“, a to v tomto rozsahu: „SO 101.1 Rekonstrukce stávající silnice I/7 (polovina kategorie D 25.5/100) v km 5.920 – 6.130“, jejíž přesná specifikace tvoří Přílohu č. 1 s tím, že na Sekci 4) se neuplatní Postupný závazný milník podle Pod-čl. 4.29 b) Přílohy k nabídce;
- (ii) v části „Postupné závazné milníky“ se doplňuje nový Postupný závazný milník ve smyslu Pod-článku 4.29 OP/ZP, a to milník „d)“, jehož předmětem je: „Provedení stavebních prací v rozsahu Sekce 4) do 62 dnů od data oznámeného

v Pokynu správce stavby, kdy Správce stavby doručí Zhotoviteli Pokyn nejpozději 42 dní před tímto datem“, a to za následujících podmínek:

- a) v Pokynu musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokyn, kterým se oznamuje datum k zahájení Provedení stavebních prací v rozsahu Sekce 4), a
- b) datum k zahájení Provedení stavebních prací v rozsahu Sekce 4) včetně předpokládané doby provádění Sekce 4) musí spadat do období vhodných klimatických podmínek, a
- c) datum k zahájení Provedení stavebních prací v rozsahu Sekce 4) včetně předpokládané doby provádění Sekce 4) musí spadat do období, kdy vzhledem ke koordinaci stavebních prací se stavbou „D7 Chlumčany, zkapacitnění“ bude možné práce na Sekci 4) zahájit a realizovat.

(dále „Pokyn k zahájení Sekce 4)“)

V případě, že Pokyn k zahájení Sekce 4) nebude doručen Zhotoviteli do 30.06.2024, platí, že práce v rozsahu Sekce 4) se z předmětu Díla ke dni 30.06.2024 vyjímají a Smluvní strany se ve vztahu k Sekci 4) vypořádají v souladu se Smlouvou dle Pod-čl. 12.4 OP/ZP s tím, že nad rámec nároků dle Pod-čl. 12.4 OP/ZP.

- (iii) v části „Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu“ se doplňuje nová smluvní pokuta ve smyslu Pod-článku 4.28 b) OP/ZP, a to následovně: „50 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 d) v Příloze k nabídce“.

4.2. Změna definice Doby pro uvedení do provozu.

Smluvní strany se dále dohodly na nové textaci Doby pro uvedení do provozu v Pod-článku 1.1.3.10 OP/ZP, a to v následujícím znění: „„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla bez Sekce 4) do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

4.3. Rozdělení Díla na části a změna Doby pro dokončení.

Smluvní strany konstatují, že během výstavby vznikají samostatně provozuschopné celky, které je možné užívat před dokončením Díla jako celku i před dokončením jeho jednotlivých částí, a je vhodné využít těchto provozuschopných celků stavebních prací po jejich dokončení k jejich účelu, a to s i ohledem na vznikající vícenáklady spojené s jejich údržbou prováděnou Zhotovitelem. Proto se Smluvní strany na základě a v souvislosti s Událostí č. 11 dohodly, že Dílo se rozděluje na tyto 2 části, a to na Část

Díla bez Sekce 4) a na Sekci 4), tak, jak jsou definovány v Preambuli bod E) tohoto Dodatku č. 2, resp. čl. 4.1 (i) tohoto Dodatku č. 2

V návaznosti na to se Smluvní strany na základě a v souvislosti s Událostí č. 11 dále dohodly, že Doba pro dokončení ve smyslu Pod-článku 1.1.3.3 OP/ZP prodloužená dle čl. 2 tohoto Dodatku č. 2 se rozděluje zvlášť na Dobu pro dokončení Části Díla bez Sekce 4) jako dobu pro dokončení Části Díla bez Sekce 4) a zvlášť na Dobu pro dokončení Sekce 4) jako dobu pro dokončení Sekce 4), kdy Smluvní strany se dále dohodly, že Doba pro dokončení Sekce 4) se stanovuje (nad rámec prodloužení dle čl. 2 tohoto Dodatku č. 2) do doby uplynutí 6 měsíců od uplynutí termínu pro splnění postupného závazného milníku dle bodu 4.29 d) Přílohy k nabídce, a Doba pro dokončení Díla jako celku se nesjednává.

Smluvní strany pro odstranění pochybností potvrzují, že Doba pro dokončení Části Díla bez Sekce 4) odpovídá původní nerozdělené Době pro dokončení prodloužené v čl. 2. tohoto Dodatku č. 2, tj. do 28.03.2024.

Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je povinen převzít Část Díla bez Sekce 4) v souladu s Pod-článkem 10.2 OP/ZP, jestliže ve vztahu k této části Díla budou splněny podmínky pro vydání Potvrzení o převzetí ve smyslu Pod-článku 10.1 OP/ZP a v případě splnění těchto podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení o převzetí Části Díla bez Sekce 4). Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je povinen převzít Sekci 4) v souladu s Pod-článkem 10.2 OP/ZP, jestliže ve vztahu k této části Díla budou splněny podmínky pro vydání Potvrzení o převzetí ve smyslu Pod-článku 10.1 OP/ZP, a v případě splnění těchto podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení o převzetí Sekce 4). Potvrzení o převzetí Díla jako celku se nevydává.

4.4. Úprava dalších práv a povinností souvisejících s rozdělením Díla na 2 části, a to na Část Díla bez Sekce 4) a na Sekci 4).

V návaznosti na skutečnost, že Dílo bude předáváno a přebíráno po částech, se Smluvní strany dále dohodly, že:

- (i) do 21 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Části Díla bez Sekce 4) Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za odstranění vad ve smyslu Pod-čl. 4.25 OP/ZP, která bude vystavena na částku odpovídající 3 % Přijaté smluvní částky za celé Dílo včetně Sekce 4), tj. na částku 23 200 919,01 Kč, a která bude nepřetržitě platná a účinná od okamžiku jejího předání až do uplynutí doby stanovené v Pod-čl. 4.25 OP/ZP ve vztahu k Záručním dobám vztahujícím se k Části Díla bez Sekce 4) nebo k nedokončeným pracím nebo neodstraněným vadám ve vztahu k Části Díla bez Sekce 4);
- (ii) před uplynutím účinnosti bankovní záruky za odstranění vad ve smyslu Pod-čl. 4.25 OP/ZP dle bodu (i) Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za odstranění vad ve smyslu Pod-čl. 4.25 OP/ZP, která bude vystavena na částku odpovídající 3 % Přijaté smluvní částky za Sekci 4), tj. na částku 81 302,07 Kč, a která bude nepřetržitě platná a účinná od okamžiku jejího předání až do uplynutí doby stanovené v Pod-čl. 4.25 OP/ZP ve vztahu k Záručním dobám

vztahujícím se k Sekci 4) nebo k nedokončeným pracím nebo neodstraněným vadám ve vztahu k Sekci 4);

- (iii) pro případ, že Sekce 4) bude vyjmuta v souladu s čl. 4.1 (ii) tohoto Dodatku č. 2, do 21 dnů od vyjmutí Sekce 4) Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za odstranění vad ve smyslu Pod-čl. 4.25 OP/ZP, která bude vystavena na částku odpovídající 3 % Přijaté smluvní částky za celé Dílo bez Sekce 4), tj. na částku 23 119 616,94 Kč, a která bude nepřetržitě platná a účinná od okamžiku jejího předání až do uplynutí doby stanovené v Pod-čl. 4.25 OP/ZP ve vztahu k Záručním dobám vztahujícím se k Části Díla bez Sekce 4) nebo k nedokončeným pracím nebo neodstraněným vadám ve vztahu k Části Díla bez Sekce 4) a Objednatel je oproti předání této bankovní záruky povinen vrátit Zhotoviteli bankovní záruku dle bodu (i) výše;
- (iv) ode dne následujícího po dni, kdy Zhotovitel předá Objednateli řádnou bankovní záruku za odstranění vad podle bodu (i) shora, Zhotovitel nebude povinen udržovat bankovní záruku za splnění smlouvy ve smyslu Pod-čl. 4.2 OP/ZP, a to ani v rozsahu týkajícím se Sekce 4);
- (v) ode dne následujícího po dni, kdy dojde k vydání Potvrzení o převzetí Části Díla bez Sekce 4), je Zhotovitel oprávněn snížit výši pojistného plnění u Pojištění díla a vybavení zhotovitele ve smyslu Pod-čl. 18.1 OP/ZP na částku 5 593 985 Kč;
- (vi) Záruční doba ve vztahu k pracím v rozsahu Části Díla bez Sekce 4) začíná dokončením Části Díla bez Sekce 4), jak je potvrzeno v Potvrzení o převzetí Části Díla bez Sekce 4), a Záruční doba ve vztahu k pracím v rozsahu Sekce 4) začíná dokončením Sekce 4), jak je potvrzeno v Potvrzení o převzetí Sekce 4);
- (vii) Zhotovitel má právo požádat Objednatele o vydání osvědčení Objednatele o řádném poskytnutí prací ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., z důvodu provedení Díla po předání Části Díla bez Sekce 4);
- (viii) ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy, které Smlouva váže či jinak spojuje s převzetím či dokončením Díla jako celku se vykládají a aplikují vždy ve vztahu ke každé části Díla, a to Části Díla bez Sekce 4) a Sekci 4), zvlášť.

Ostatní ujednání ve Smlouvě, tímto Dodatkem č. 2 výslovně neupravená, zůstávají beze změny.

5. Jiné Události.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 neexistují, nad rámec událostí vypořádaných v rámci Dohody č. 1. Dohody č. 2, Událostí (vyjma Událostí č. 4, 5) a specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (tato příloha č. 1 tvoří kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 – tj. přílohu č. 1 tvoří události vypořádané Dodatkem č. 1, Dohodou č. 1 a č. 2 a Události) a Variací ve smyslu Článku 13 OP/ZP neoznamovaných jako události, jiné jemu známé události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a které jsou ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 důvodem pro vznik časových a/nebo

finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „**Jiné Události**“). Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku Jiných Událostí. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 na základě a/nebo v souvislosti s Jinými Událostmi nevznikly a nevznikají žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, jež by mohl uplatnit vůči Objednateli (dále jen „**Nároky z jiných událostí**“). Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení se nevztahuje na Novou Událost (jak je definována v čl. 6. tohoto Dodatku č. 2) a nároky na základě nebo v souvislosti s Událostí č. 4, 5 a případné nároky z Nové Události.

6. Nová Událost.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, a výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 se nevztahuje v celém rozsahu, ani v její části na Novou Událost, kdy Novou Událostí se pro účely tohoto Dodatku č. 2 rozumí: (i) každá událost/okolnost, která nastane po podpisu tohoto Dodatku č. 2 oběma Smluvními stranami, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nová Událost**“).

7. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 2 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 2.

- 7.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi vyjma Události č. 4, 5 a Objednatel s tímto souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, veškerých nároků na dodatečnou platbu, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi vyjma Události č. 4, 5 a Objednatel s tímto souhlasí.
- 7.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí. Vzdání se Finančních nároků nevztahuje na situace a nároky Zhotovitele, kdyby se v budoucnu objevily poruchy na Díle mající příčinu v Události č. 6 anebo vztahující se k Události č. 6, kdy na takové nároky Zhotovitele nemá vliv ani vzdání se nároků dle čl. 7.1 a 7.2. tohoto Dodatku č. 2.
- 7.4. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z jiných událostí a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v tomto Dodatku č. 2 (zejména v odstavcích 7.1 až 7.4) jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele, ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 2 vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 2 a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků v tomto Dodatku č. 2 (zejména v odst. 7.1 až 7.4) se nevztahuje: (i) na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Novou Událostí, (ii) finanční nároky, které Zhotovitel bude případně oprávněn uplatnit z titulu Variace podle Článku 13 OP/ZP způsobem a za podmínek Smlouvy a (iii) nároky Zhotovitele dohodnuté Smluvními stranami v Dodatku č. 1 a Dohodách č. 1 a č. 2 a z nich vyplývající, (iv) časové a finanční nároky z Událostí č. 4, 5 a (v) nároky Zhotovitele, kdyby se v budoucnu objevily poruchy na Díle mající příčinu v Události č. 6 anebo vztahující se k Události č. 6. Smluvní strany dále potvrzují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku č. 2 nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé Smluvní strany či jeho části, a to vyjma Přiznaného časového nároku a Přiznaného nároku na dodatečnou platbu (tj. podstaty nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostmi, nikoliv však jeho výše).

8. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 2.

9. Stejnopisy.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

10. Přílohy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam událostí oznámených Zhotovitelem;
- Příloha č. 2 – Specifikace prací nezbytných pro splnění postupného závazného milníku podle bodu 4.29 d) Přílohy k nabídce.

11. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 2 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 2. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě (5) ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

20.10.2023 12:59:00

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Datum: 2023.10.17
08:23:46 +02'00'

HERKUL a.s.

Datum: 2023.10.17
10:28:35 +02'00'

Datum: 2023.10.17
09:27:47 +02'00'

**PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO – SEZNAM UDÁLOSTÍ
OZNÁMENÝCH ZHOTOVITELEM**

OZNAČENÍ CLAIMU	DOPIS ZHOTOVITELE, JÍMŽ BYL CLAIM OZNÁMEN
Zimní období 2021/2022	Dopis ze dne 19.08.2020, sp. zn. 20/1, č. j. 02/2020 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Absence podkladů	Dopis ze dne 19.08.2020, zn. 20/2, č. j. 03/2020 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 202 – Etapizace v PDPS	Dopis ze dne 29.09.2020, zn. 20/6, č. j. 12/2020 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Zeleň a skládka	Dopis ze dne 12.10.2020, zn. 20/3, č. j. 15/2020 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Vystrojené vrty	Dopis ze dne 19.10.2020, zn. 20/8, č. j. 18/2020 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Přezy	Dopis ze dne 19.10.2020, zn. 20/9, č. j. 19/2020 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"

Pandemie – COVID I	Dopis ze dne 26.10.2020, zn. 20/7, č. j. 20/2020 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
DIO – Ocelová svodidla	Dopis ze dne 20.11.2020, zn. 20/11, č. j. 25/2020 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Meliorace	Dopis ze dne 26.11.2020, zn. 20/13, č. j. 29/2020 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Kabelové vedení ČD	Dopis ze dne 21. 12. 2020, zn. 20/10 č. j. 36/2020 označený jako "Vyjádření Zhotovitele k požadavku Správce stavby na předložení návrhu Variace, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Záborový elaborát	Dopis ze dne 01.3.2021, zn. 21/19, č. j. 53/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Archeologické nálezy	Dopis ze dne 03.03.2021, zn. 21/20, č. j. 56/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Struska	Dopis ze dne 09.03.2021, zn. 21/16, č. j. 57/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"

Vývěr vody a tektonická linie	Dopis ze dne 01.4.2021, zn. 21/22, č. j. 63/2021 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP" Zhotovitel oznámil událost opětovně dopisem ze dne 13.04.2022, zn. 21/22 č. j. 115/2022
SO 101.1 – Nepropustnost zeminy	Dopis ze dne 13.04.2021, zn. 21/24, č. j. 65/2021 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 205 – Nekvalitní podloží	Dopis ze dne 15.04.2021, zn. 21/23, č. j. 68/2021 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 204 – Výskyt mikropilot	Dopis ze dne 03.05.2021, zn. 21/25, č. j. 70/2021 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"

SO 101.01, 303.5, 303.6, 303.6-2 – Skalní podloží tř. III	Dopis ze dne 18.05.2021, zn. 21/26, č. j. 71/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Navýšení cen materiálů	Dopis ze dne 02.07.2021, zn. 21/29, č. j. 79/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak ve souvislosti se Smlouvou"
SO 303.5 – Spodní voda	Dopis ze dne 04.10.2021, zn. 21/34, č. j. 84/2021 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Absentující Pozemek	Dopis ze dne 18. 11. 2021 č. j. 89/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 103 – Nestabilita Svahu	Dopis ze dne 09.12.2021, zn. 21/39, č. j. 96/2021 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
Pandemie – COVID II	Dopis ze dne 15.12.2021, zn. 21/40 označený jako " Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku, nároku na prodloužení Doby pro uvvedení do provozu, nároku na prodloužení Doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu dle pod- čl. 8.4, 8.13, 13.7 a 20.1 Smluvních podmínek a

	<i>jinak v souvislosti se Smlouvou;</i> <i>Výskyt pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a s tím souvisejících nařízení exekutivních orgánů;</i> <i>Vyhlášení nouzového stavu s účinností ode dne 26.11.2021"</i>
Válka na Ukrajině	Dopis ze dne 09.03.2022, zn. 22/3, č. j. 108/2022 označený jako "Oznámení ve smyslu pod-čl. 17.3 a 17.4 Smluvních podmínek z důvodu výskytu ztrát nebo škod na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele v důsledku rizika Objednatele; Oznámení o Vyšší moci dle pod-čl. 19.2 Smluvních podmínek; Oznámení claimu na prodloužení Doby pro splnění postupného závazného milníku, Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a na dodatečnou platbu zejména dle pod-čl. 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 17.3, 17.4, 19.2, 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek a jinak v souvislosti se Smlouvou; <i>Vyhlášení nouzového stavu s účinností ode dne 04.03.2022"</i>
SO 201 – Destrukce násypu	Dopis ze dne 04.05.2022, zn. 22/4, č. j. 121/2022 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12

	<i>OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"</i>
Obetonované potrubí	Dopis ze dne 12.05.2022, zn. 22/5, č. j. 124/2022 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 303.5 – Skalní podloží	Dopis ze dne 03.06.2022, zn. 22/6, č. j. 131/2022 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 101 Hl. trasa – Nevhodné podloží	Dopis ze dne 13.06.2022, zn. 22/8, č. j. 135/2022 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 303.7 – Skalní podloží	Dopis ze dne 16.06.2022, zn. 22/9, č. j. 138/2022 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 101.01 – Vývěr vody v km 1,880 – 1,940	Dopis ze dne 11.08.2022, zn. 22/12, č. j. 143/2022 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 101 – Výškový pokles násypu	Dopis ze dne 11.10.2022, zn. 22/14, č. j. 146/2022 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 101.6 – Prolínání vody	Dopis ze dne 11.10.2022, zn. 22/15, č. j. 147/2022 označený jako "Oznámení

pilotovou stěnou	<i>o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"</i>
SO 101 – Skladba stávající vozovky, nevhodné podloží (Etapa III)	Dopis ze dne 04.11.2022, zn. 22/16, č. j. 151/2022 označený jako "Oznámení <i>o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"</i> a Dopis ze dne 25.06.2023, zn. 22/16, č. j. 182/2023 označený jako "Oznámení <i>o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP a upozornění Zhotovitele dle pod-čl. 4.27 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"</i>
SO 101 – Ocelová výztuž pod vozovkou	Dopis ze dne 28.03.2023, zn. 23/2, č. j. 163/2023 označený jako "Oznámení <i>o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"</i>
SO 101 – Převlhčená zemina pod MZK	Dopis ze dne 31.03.2023, zn. 23/3 (pozn. – nesprávně uvedeno původně č. 23/2), č. j. 164/2023 označený jako "Oznámení o výskytu <i>nepříznivých</i>

	<i>Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"</i>
SO 101 – Vysoká hladina spodní vody	Dopis ze dne 05.04.2023, zn. 23/4, č. j. 165/2023 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 231 – Ocelové potrubí, Azbestové potrubí, betonové čelo, neúnosná základová spára	Dopis ze dne 12.04.2023, zn. 23/5, č. j. 166/2023 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
DIO – Zákaz kyvadlové dopravy	Dopis ze dne 04.05.2023, zn. 23/8, č. j. 173/2023 označený jako "Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP, Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 490 – Přípojný bod pro SOS Hlásky	Dopis ze dne 24.05.2023, zn. 23/6, č. j. 176/2023 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"
SO 492 – Datové připojení do sítě WAN	Dopis ze dne 24.05.2023, zn. 23/7, č. j. 177/2023 označený jako "Oznámení claimů Zhotovitele dle Pod- čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP"

Dopravní nehoda kamionu I	Dopis ze dne ze dne 12.06.2023, zn. 23/9, č. j. 180/2023 označený jako <i>„Oznámení o dopravní nehodě dle pod-čl. 17.3 písm. i) a pod-čl. 17.4 OP/ZP v návaznosti na pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP Žádost Zhotovitele o pokyn Správce stavby dle pod-čl. 1.9 OP/ZP“</i>
<u>Dopravní nehoda kamionu II</u>	Dopisem ze dne 25.08.2023, zn. 23/11, č. j. 186/2023 označený jako <i>„Oznámení o dopravní nehodě dle pod-čl. 17.3 písm. i) a pod-čl. 17.4 OP/ZP v návaznosti na pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP Žádost Zhotovitele o pokyn Správce stavby dle pod-čl. 1.9 OP/ZP“</i>

**PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO – SPECIFIKACE PRACÍ
NEZBYTNÝCH PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÉHO ZÁVAZNÉHO MILNÍKU PODLE BODU
4.29 D) PŘÍLOHY K NABÍDCE**

Práce nezbytné pro splnění milníku podle bodu 4.29 d) Přílohy k nabídce jsou:

Dokončení všech konstrukčních vrstev vozovky, vodorovného dopravního značení, zpevnění nezpevněné krajnice a kompletního zádržného systému a souvisejících prací v rozsahu dle Smlouvy a Výkresů, a to v úseku SO 101.1 Rekonstrukce stávající silnice I/7 (polovina kategorie D 25.5/100) v km 5.920 - 6.130. V případě nezbytných Variací budou Smluvní strany postupovat podle Smlouvy.