

CES:

Číslo a název stavby: CL044006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 23080146

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená : Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČO: : 25021915
DIČ: : CZ25021915, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-2529270237/0100 (zveřejněný)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Lubor Bican.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. „Čas plnění“, odst. 3.2 SOD „Dokončení stavby do“ se nahrazuje textem následujícího znění:

„Z důvodu chybějícího připojovacího bodu elektrické energie ze strany ČEZ, nelze připojit čerpací stanici ATS k elektrické energii. Z tohoto důvodu je nutné provést provizorní přípojku NN na nový přípojný bod. Distributor elektrické energie ČEZ přislíbil provést připojení v termínu do 31. 10. 2023, z tohoto důvodu se navrhuje prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2023. Po připojení čerpací stanice k elektrické energii bude teprve možné spustit a odzkoušet novou ATS

Dokončení stavby do 30. 11. 2023.

CES:

Číslo a název stavby: CL044006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel: 08-11-2023

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

5

předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 9. 10. 2023	
Název akce: CL 044 006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: ANO			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu chybějícího připojovacího bodu elektrické energie ze strany ČEZ, nelze připojit čerpací stanici ATS k elektrické energii. Z tohoto důvodu je nutné provést provizorní přípojku NN na nový přípojný bod. Distributor elektrické energie ČEZ přislíbil provést připojení v termínu do 31. 10. 2023, z tohoto důvodu se navrhuje prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2023. Po připojení čerpací stanice k elektrické energii bude teprve možné spustit a odzkoušet novou ATS.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 0 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění: 30 dní		
_____			Dokončení do 30. 11. 2023		

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[redacted] Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

[redacted] 22.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek.

[redacted] 25-10-2023

[redacted] Datum

[redacted] Datum 30.10.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.