

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název Stavby:	97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ-WG2.1
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	PS 403 - Část C - Antošovice P
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	Projekt není rozdělen na podobjekty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	403/04

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Změnový list (Skupina 3)	1/4	
Zápis o projednání	1/5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/6	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	2/8	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

## Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  PS 403 - Část C - Antošovice P	Číslo SO/PS // číslo Změny SO/PS:  403/04	Číslo ZBV:  04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Spěl, a.s.  
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V  
IČ: . 473057

## Rekapitulace ZBV č. 04 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.3	0,00	35 256,00	35 256,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0346	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04	0,00	35 256,00	35 256,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Podpisy vyjadřující souhlas s přeskupením:

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:  
jméno [redacted] vedoucí odboru 16100

datum . 1.11.2023

Podpis: [redacted]

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v [platném znění]):

jméno [redacted], ředitel Úseku telematiky 16000

Datum

Podpis: [redacted]

**Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 04**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby: 97ZA-000739  
 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 403/04  
 Název SO/PS:  
 PS 403 - Část C - Antošovice P  
 Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu Název podobjektu/rozpočtu:  
 vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu

	ke dni vzniku		
Smluvní částka dle smlouvy		20 238 156,- Kč	
Celková cena SO/PS dle smlouvy		3 355 131,- Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:		0,- Kč,	0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:		35 256,- Kč,	1,05 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:		<b>20 273 412,- Kč</b>	100,17 % z Aktuální smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Změna spočívá v realizaci protlaku mezi ostrůvkem a navigační PDZ- IP11, jelikož stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění potřebné kabeláže je neprůchozí.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ: (NEHODÍCÍ SE ANO /NE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.**

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající prostup pod vozovkou není průchozí a nelze jej zprůchodnit. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto realizovat protlak, který umožní připojení PDZ IP11,

**ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR)**

Jméno, funkce: [redacted] Podpis: [redacted] datum: 1.11.2023

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno: [redacted] Podpis: [redacted] datum: 2.11.2023

# PASPORT ZMĚNY PDPS OPROTI RDS

Počet příloh:  
BEZ

**Stavba:** (název a evidenční číslo stavby)  
**97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA  
CZ - WG 2.1**

**Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):**  
(číslo a název SO/PS)  
**PS 403 - ANTOŠOVICE - P**

**Název Změny:**  
**Realizace protlaku**

**Kategorie změny \*>**  
**B**

**Kdo Změnu požadoval:** (organizace, u ŘSD jmenovitě)

Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.

**Zhotovitel stavby - Spel, a.s.**

**Podrobný technický popis Změny:**

Realizace protlaku pro připojení PDZ na odpočívce Antošovice P

**Zdůvodnění Změny:**

Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z metodiky návrhu technologického vybavení odpočívce PPK - ODP, vydání 07/2020.  
Změna spočívá v realizaci protlaku mezi ostrůvkem a navigační ZPI-P, jelikož stávající kabelová trasa, která byla navržena pro umístění potřebné kabeláže je neprůchozí.

**Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti ZDS:**

**Položky plusové: [A]**

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
64	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 110/94mm, 450 N/20 cm, včetně zatahovacího drátu, spojovacího materiálu, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, červená	+ 15	945,00 Kč
80	Řízený protlak pod komunikací, protlačování trubky do pr. 150mm, do zeminy max. tř. 3	+ 15	25 005,00 Kč
81	Startovací a cílová jáma, včetně záhozu a začištění povrchu	+ 2	5 406,00 Kč
92	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	+ 1	3 900,00 Kč

**Položky minusové: [B]**

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
---------------	---------------	-------------	-------------

**Nové položky: [C]**

Číslo položky	Název položky	Rozdíl [MJ]	Rozdíl [Kč]
---------------	---------------	-------------	-------------

**Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:**

**35 256, 00 Kč**

**Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:**

**NENÍ**

**Hlavní inženýr projektu RDS (realizační dokumentace stavby):** (obchodní firma, datum podpisu, jméno, podpis)  
**Spel, a.s.,** [redacted]

**Zhotovitel:** (obchodní firma, funkce, jrgéno, podpis)  
**Spel, a.s.** [redacted]

**Stanovisko autorského dozoru:** (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, datum podpisu a\*fx/dpis)

**RH Elektroprojekt** [redacted] .....

**Stanovisko Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:** (souhlasím / nesouhlasím, jméno, datum podpisu a podpis)

[redacted], vedoucí odboru 16100, ŘSD ČR /

\*) Kategorie změn:

**B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a ROS**

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 04

<b>Název Stavby:</b> 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	<b>02</b>

**Číslo a název provozního souboru (PS): PS 403 - Část C - Antošovice P**

Údaje v Kč bez DPH

<u>Cena SO/PS dle Smlouvy</u>	<u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat	
14 933 513,00	

**ena SO/PS v předchozích ZBV:**

údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-372 370,00	5 677 013,00	20 238 156,00	5 304 643,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	35 256,00	5 712 269,00	38,25%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=( 15/1)* 100
stavební/montážní práce	-372 370,00	20 273 412,00	5 339 899,00	35,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

31.10.2023

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

████████████████████ ██████████

Projektant (autorský dozor)

████████████████████ ██████████

Stavební dozor:

████████████████████ ██████████

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

████████████████████ ██████████

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04**

Evidenční číslo a název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)****č.01**

Číslo a název rozpočtu: PS 403 - Část C - Antošovice P

**Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	12	13	14
1	64	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 110/94mm, 450 N/20 cm, včetně zatahovacího drátu, spojovacího materiálu, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, distančních rozpěrek, červená	M	40	55	15	63	2520	0	945	3465	945	37,50%
2	80	Řízený protlak pod komunikací, protlačování trubky do pr. 150mm, do zeminy max. tř. 3	M	20	35	15	1667	33340	0	25005	58345	25005	75,00%
3	81	Startovací a cílová jáma, včetně záhozu a začištění povrchu	ks	2	4	2	2703	5406	0	5406	10812	5406	100,00%
4	92a	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	0	1	1	3900	3900	0	3900	7800	3900	100,00%
		<b>Celkem</b>		62	95	33		45166	0	35256	80422	35256	

Za Zhotovitele: [redacted]

Za Objednatele -pověřená osoba objednatel [redacted], vedoucí odboru 16100

Datum: 1.11.2023

Datum: 1.11.2023