

DODATEK č. 1

SMLOUVY NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

xd6fc6e

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Komerční banka a.s.

86-3602390257/0100

499 75 358



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

DIČ:

CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky Výsadba porostu a péče o porost Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice.
2. V průběhu realizace stavebních prací, na které navazuje výsadba porostu a jeho následná péče, došlo ke změnám díla. Tyto změny jsou podrobně popsány a specifikovány v dodatcích č. 1 – 5 smlouvy o dílo na zhotovení stavby Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice. V důsledku těchto objektivních změn navazující stavební zakázky bylo nutno upravit původní harmonogram stavebních prací, a to včetně termínu pro dokončení stavebních prací a předání dokončeného díla. Tato skutečnost má současně také přímý dopad na termíny plnění zajištění výsadby zeleně a její následné péče, které jsou chronologicky odvislé od vybudování stavebních objektů a které lze provádět až po dokončení stavebních prací na realizaci stavebních objektů. Pobočka Zlín s úpravou harmonogramu výsadby zeleně a její následné péče souhlasí.
3. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu zajištění výsadby zeleně a její následné péče a text původní smlouvy je upraven takto:

I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 5. se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště:
nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení stavebních prací:
nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - c. Termín dokončení díla (výsadba) **20. 11. 2024**
 - d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **30. 10. 2027**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 14. 11. 2023

V Mohelně dne: 14. 11. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

KAVYL, spol. s r.o.
Ing. Romana Rousová
jednatelka

Příloha: Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová

červenec	27		X											
	28		X											
	29		X											
	30	X	X											
srpen	31		X											
	32		X											
	33		X											
	34		X											
	35	X	X											
září	36													
	37													
	38							X						
	39							X						
říjen	40							X						
	41							X						
	42							X		X		X		
	43							X		X		X		
	44							X		X		X		
listopad	45							X		X		X		
	46							X		X		X		
	47							X		X		X		
do 30.10.2025									X		X		X	
do 30.10.2026									X		X		X	
do 30.10.2027									X		X		X	

Uzlové body:

Uzlový bod č.1 termín plnění do: 31.7.2023

SO 1.3 Suchá nádrž Dílnice - Úprava zátopy

SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami

Uzlový bod č.2 termín plnění do: 31.8.2023

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - Sanace havarijního stavu

Uzlový bod č.3 termín plnění do: 30.9.2023

SO 6.1 Polní cesta VPC5a

SO 2.2 Výpustný objekt

SO 2.3 Odběrný objekt 1

SO 2.4 Odběrný objekt 2

|Uzlové body výsadby

Následná péče 1.rok termín plnění do: 30.10.2024

Následná péče 2.rok termín plnění do: 30.10.2025

Následná péče 3.rok termín plnění do: 30.10.2026