



## DODATEK č. 16 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená : [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

##### STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

**bank. spojení zhotovitele:** č. účtu: [REDACTED].

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“** ve znění jejích dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 a 15 s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Dodatek č.10:	20 190 876,58 Kč bez DPH
Dodatek č.11:	41 931 647,72 Kč bez DPH
Dodatek č.12:	12 061 421,99 Kč bez DPH
Dodatek č.13:	8 764 523,56 Kč bez DPH
Dodatek č.14:	8 950 665,98 Kč bez DPH
Dodatek č.15:	bez dopadu do ceny
Cena Díla dle Dodatku č.15:	4 151 950 514,22 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 16 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **48 374 216,24 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č.59, 63, 68, 69 a 70** v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši **██████████ Kč**. Celkové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši **██████████ Kč**. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **7,30 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.**

**Předmět Dodatku**

**1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č.69 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) **██████████**  
Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) **██████████**

---

**Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ** + **██████████**  
**Hodnota změny pro účely Dod.č.16 Smlouvy celkem, bez DPH** **██████████**

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 59,68,69,70 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **██████████**  
Méněpráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **██████████**

Vícepráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **■ ██████████**  
Méněpráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **- ██████████**

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **■ ██████████**  
Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **- ██████████**

Vícepráce dle ZL č. 70 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **■ ██████████**  
Méněpráce dle ZL č.70 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) **- ██████████**

---

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH** **██████████Kč**

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č.59,63,69 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

---

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH** KČ

---

**d) U prací obsažených ve schválených ZL č.63,68,69 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 63 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 69 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

---

**Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH**

---

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 16:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 3 865 692 669,62 KČ

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 15, bez DPH činila 4 151 950 514,22 KČ

**Celková změna nákladů dle Dodatku č. 16, bez DPH - 48 374 216,24 KČ**

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činí 4 103 576 297,98 KČ**

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 16

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č.7

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 15

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Zmocnění Vedoucího společnosti

**Příloha č. 7:** Žádost o poskytnutí zálohové platby

**Příloha č. 8:** Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

**Příloha č. 9:** Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

**Příloha č.10:** Určení a pokyn Správce stavby ze dne 20.09.2023

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 16, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
8. příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16

#### Za Objednatele:

V Praze dne: .....

15.11.2023 14:19  
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
Podepsáno elektronicky

#### Za Zhotovitele:

„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

Digitální podpis:  
02.11.2023 09:05

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.10.31  
10:48:04 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
Podepsáno elektronicky

██████████  
██████████  
██████████

Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2023.11.09  
12:23:49 +01'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

██████████

Digitální podpis:  
10.11.2023 07:20:02

.....  
**Ing. František Kočí**, předseda představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

██████████

Digitální podpis:  
09.11.2023 14:50:31

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**, člen představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

stavba			Kontrolní součet [Kč]	ZL 58 a 60	ZL 47,64,65	ZL 39,61,62,67	ZL 59, 63, 68, 69, 70	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí							-48 374 216,24	4 103 576 297,98
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>								
PS 51-01-01.2	Zst Soběslav staniční zabezpečovací zařízení 2. etapa	SZDC						
PS 52-01-01	Soběslav - Doubí traťové zabezpečovací zařízení	SZDC						
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>								
PS 51-02-01.2	Zst. Soběslav místní kolektiva 2. etapa	SZDC						
PS 51-02-06.2	Zst. Soběslav EZS 2. etapa	SZDC						
PS 52-02-01	Zst. Myslkovice rozhrásové zařízení	SZDC						
PS 52-02-02	SpS Myslkovice EZS	SZDC						
PS 52-02-03	Zst. Doubí rozhrásové zařízení	SZDC						
PS 53-02-01.2	Veselí n.L. - Doubí DOK - Trk 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-02.2	Veselí n.L. - Doubí přenosový systém 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-04.2	Veselí n.L. - Doubí úprav staničních TRS 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-05.2	Veselí n.L. - Doubí úprav staničního DK 38 CD Telematika 2. etapa	Ostatní						
PS 53-02-06	Zst. Miskovice informační systém	SZDC						
PS 52-02-07	Zst. Doubí u Tábora informační systém	SZDC						
PS 53-02-11	Radiový systém GSM-R příprava	SZDC						
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>								
PS 51-06-01.2	Zst. Soběslav DRT 2. etapa	SZDC						
PS 52-06-01	Soběslav-Doubí SpS Myslkovice-DRT	SZDC						
PS 52-03-03	SpS Myslkovice rozváděč 25kV 50 Hz	SZDC						
PS 52-03-04	SpS Myslkovice vnitřní spojitelná	SZDC						
PS 52-03-05	SpS Myslkovice vnitřní uzemnění	SZDC						
PS 52-03-01	Zvzdučovací transformátor TS 220/4 kV	SZDC						
PS 52-03-06	TS 220/4 kV km 68 910	SZDC						
<b>E.1 Železniční svršek a spodek</b>								
SO 51-10-01.2	Zst. Soběslav železniční svršek 2. etapa	SZDC						
SO 52-10-01	Soběslav-Doubí železniční svršek	SZDC						
SO 52-10-01.11	Soběslav-Doubí železniční svršek sítěmi staré trati	SZDC						
SO 51-11-01.2	Zst. Soběslav železniční spodek 2. etapa	SZDC						
SO 52-11-01	Soběslav-Doubí železniční spodek	SZDC						
SO 51-15-00.2	Zst. Soběslav vstrojí a značení trati 2. etapa	SZDC						
SO 52-15-00	Soběslav-Doubí vstrojí a značení trati	SZDC						
<b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>								
SO 52-14-01	Soběslav-Doubí zast. Myslkovice-nástupiště	SZDC						
SO 52-14-02	Soběslav-Doubí zast. Doubí u Tábora-nástupiště	SZDC						
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>								
SO 53-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SZDC						
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>								
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62 413	SZDC						
SO 51-20-02.10	Most - podchod v km 62 413 - část města	Ostatní						
SO 52-20-01	Most v km 63 595	SZDC						
SO 52-20-02	Most v km 65 422	SZDC						
SO 52-20-03	Most v km 67 130	SZDC						
SO 52-20-04	Most v km 70 437	SZDC						
SO 52-20-04.10	Most v km 70 437 - úprava komůrka	Ostatní						
SO 52-20-05	Most v km 70 771	SZDC						
SO 51-21-02	Propustek v km 62 453 - zrušení	SZDC						
SO 52-21-01	Propustek v km 63 914	SZDC						
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63 914 - úprava komůrka	SZDC						
SO 52-21-02	Propustek v km 71 595 - zrušení	SZDC						
SO 52-21-04	Propustek v km 68 892	SZDC						
SO 52-21-04.10	Propustek v km 68 892 - úprava komůrka	SZDC						
SO 52-21-05	Propustek v km 67 740	SZDC						
SO 52-21-06	Propustek v km 67 435	SZDC						
SO 52-22-01	Silniční propustek v km 63 590	Ostatní						
III 63 590	Silniční propustek v km 63 596	Ostatní						
III 63 590	Most - nadezd v km 68 094	Ostatní						
SO 52-22-04	Most - nadezd v km 68 443	Ostatní						
III 68 443	Tunelový most v km 69 585	Ostatní						
SO 52-22-06	Most - nadezd v km 70 698	Ostatní						
III 70 698	Silniční propustek v km 68 890	Ostatní						
SO 52-24-01	Soběslav-Doubí zarubní zdi v km 66 19-66 41	SZDC						
SO 52-24-03	Soběslav-Doubí zarubní zdi v km 68 56-68 79	SZDC						
SO 52-24-04	Soběslav-Doubí zarubní zdi v km 68 96-69 02	SZDC						
SO 52-24-05	Soběslav-Doubí schůňky zdi rozdílu pozemních komunikací	Ostatní						
SO 52-24-05.10	Soběslav-Doubí soubor zdi rozdílu pozemních komunikací areál S+R Realiv	Ostatní						
SO 52-26-01.1	Sněžení mostů na staré trati km 63 007	SZDC						
SO 52-26-01.2	Sněžení mostů na staré trati km 63 070	SZDC						
SO 52-26-01.3	Sněžení mostů na staré trati km 68 981	SZDC						
SO 51-27-01	Návestní krakorec v km 62 331	SZDC						
SO 52-27-01	Návestní lávka v km 68 885	SZDC						
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>								
SO 52-74-03.1	Soběslav-Doubí přeložka TS 220/4 kV EON km 63 680 - část Golat	Ostatní						
SO 52-74-20	Soběslav - přeložka kabelové sítě - Chlumčovi	Ostatní						
SO 52-83-01.2	Soběslav-Doubí náhradní vřadba 2. etapa	Ostatní						
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>								
SO 51-70-03.2	Zst. Soběslav desťová kanalizace 2. etapa - přírůstek S770"	SZDC						
SO 51-70-03.12	Zst. Soběslav desťová kanalizace 2. etapa	Ostatní						
SO 51-70-04	Zst. Soběslav přeložka kanalizace v km 62 453	Ostatní						
SO 52-70-01	Soběslav-Doubí desťová kanalizace pro příel. kom. III/135 v km 63 590	Ostatní						
SO 51-71-03	Zst. Soběslav přeložka vlnitý DN100 a nitr. řad. FN300 v příel. st. III/135/11	Ostatní						
SO 51-71-04	Zst. Soběslav přeložka vodovodu DN 300 v km 62 63	Ostatní						
SO 52-71-01	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 400 ET v km 64 1-64 4	Ostatní						
SO 52-71-01.1	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 400 ET v km 64 1-64 4 - provozní přeložka	Ostatní						
SO 52-71-03	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 200 v km 64 1-64 4	Ostatní						
SO 52-71-02	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 110 IPE v km 64 38	SZDC						
SO 52-71-04	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 400 v km 63	Ostatní						
SO 52-71-04.1	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 400 v km 63 - provozní přeložka	Ostatní						
SO 52-71-05	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 100 v km 70 2-70 75	Ostatní						
SO 52-71-06	Soběslav-Doubí příloha požární vodu Zvěrotčiv tunel	Ostatní						
SO 52-71-07	Soběslav-Doubí přeložka vodu DN 300 v km 63 59	Ostatní						
SO 52-71-08	Soběslav-Doubí přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68 35	Ostatní						
SO 51-72-02	Zst. Soběslav přeložka plynů STL PE 63 v příel. sílnice III/135/1	Ostatní						
SO 52-73-01	Soběslav-Doubí rekonstrukce meliorací	Ostatní						
III 63 76+11	Soběslav-Doubí tunel železniční	SZDC						
<b>E.1.8 Komunikace</b>								
SO 51-30-02	Zst. Soběslav příel. sílnice III/135/1	Ostatní						
SO 51-30-02.10	Zst. Soběslav příel. sílnice III/135/1 úprava areálu S+R Realiv	Ostatní						
SO 51-30-03	Zst. Soběslav úprav komunikací u podchodu v km 62 422	SZDC						
SO 52-30-01	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice III/135	Ostatní						
SO 52-30-01.10	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice III/135 napojení areálu M-Belt	Ostatní						
SO 52-30-02	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace k portálu v km 64 3-17	Ostatní						
SO 52-30-03	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace k zastávkové stanici GSM-R v km 64 3-17	Ostatní						
SO 52-30-04	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice III/135/11 - dílna Zvěrotčiv	Ostatní						
SO 52-30-04.10	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice III/135/11 - dílna Zvěrotčiv	Ostatní						
SO 52-30-06	Soběslav-Doubí Přeložka polní cest v km 66 45	Ostatní						
SO 52-30-07	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace ke SpS Myslkovice	Ostatní						
SO 52-30-08	Soběslav-Doubí Přeložka polní cest v km 67 0	Ostatní						
SO 52-30-09	Soběslav-Doubí Přeložka polní cest v km 68 0	Ostatní						
SO 52-30-10	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice	SZDC						
SO 52-30-11	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice III/135/28 v km 68 0 (Myslkovice-Janov)	Ostatní						
SO 52-30-12	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace ke SpS Myslkovice	SZDC						
SO 52-30-13	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace k zastávkové stanici GSM-R v km 64 7	SZDC						
SO 52-30-14	Soběslav-Doubí Přeložka polní cest v km 69 0	Ostatní						
SO 52-30-16	Soběslav-Doubí Přeložka polní cest v km 69 45	Ostatní						
SO 52-30-17	Soběslav-Doubí Přístupová komunikace na nástupiště zast. Doubí	SZDC						
SO 52-30-18	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice km 70 7	Ostatní						
SO 52-30-18.10	Soběslav-Doubí Přeložka sílnice km 70 7 - přejezd RIBEDO	Ostatní						
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>								
SO 51-50-01.2	Zst. Soběslav protihluková stěna 2. etapa	SZDC						
SO 52-50-01	Soběslav-Doubí protihluková stěna	SZDC						
SO 52-50-02	Soběslav-Doubí protihluková stěna Tvrsova ul.	SZDC						
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>								
SO 52-46-02	Soběslav-Doubí příel. sílnice III/135	Ostatní						
SO 52-46-01	Soběslav-Doubí oplocení bokodromu	SZDC						
SO 52-46-02	Soběslav-Doubí oplocení III/135 Soběslav	Ostatní						
SO 52-46-03	Soběslav-Doubí úprava v km 63 900-64 000	Ostatní						
SO 52-46-04	Soběslav-Doubí úprava v km 70 900-71 000	Ostatní						
SO 51-41-03	Zst. Soběslav zastřešení vstupu z podchodu km 62 413	SZDC						
SO 51-41-03.10	Zst. Soběslav zastřešení vstupu z podchodu km 62 413 - osvětlení	SZDC						
SO 52-41-01	Soběslav-Doubí zast. Myslkovice - příel. sílnice III/135/11	SZDC						
SO 52-41-03	Soběslav-Doubí zast. Doubí u Tábora - příel. sílnice III/135/11	SZDC						
SO 52-51-01	Soběslav-Doubí nástupní protihluková oplocení	SZDC						
SO 51-43-01.2	Zst. Soběslav orientační systém 2. etapa	SZDC						
SO 51-43-01.10	Zst. Soběslav orientační systém podchodu v km 62 413	SZDC						
SO 52-43-01	Soběslav-Doubí zast. Myslkovice - orientační systém	SZDC						
SO 52-43-02	Soběslav-Doubí zast. Doubí - orientační systém	SZDC						
SO 51-45-02	Zst. Soběslav demolice oplocení	SZDC						
SO 53-45-01	Veselí n.L. - Doubí odstranění zařízení staré trati	SZDC						
SO 52-45-01	Soběslav-Doubí demolice	SZDC						
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>								
SO 51-60-01.2	Zst. Soběslav trakční systém 2. etapa	SZDC						
SO 52-60-01	Soběslav - Doubí úprava TV	SZDC						
SO 52-60-02	SpS Myslkovice napojení SpS na TV	SZDC						
<b>E.3.3 Spínací stanice - stavební část</b>								

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]
SO 52-40-01	Soběslav-Doubravská stanice Múskovice	SZDC						
<b>E.3.4 Ohřev výměn EOY</b>								
SO 51-62-04 2	Zřet. Soběslav- elektrická ohřev výměn. 2. etapa	SZDC						
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>								
SO 51-62-03 2	Zřet. Soběslav- úprava rozvodů nn a osvětlení stanice 2. etapa	SZDC						
SO 51-62-05 2	Zřet. Soběslav- DOUO 2. etapa	SZDC						
SO 52-62-01	Soběslav-Doubr. zvěřovcký tunel-ekromstalace osvětlení	SZDC						
SO 52-62-02	Soběslav-Doubr. přípoika základnové stanice GSM	SZDC						
SO 52-62-03	Soběslav-Doubr. zast. a SpS Múskovice -přípoika nn	SZDC						
SO 52-62-04	Soběslav-Doubr. zast. Múskovice -rozvodů nn a osvětlení	SZDC						
SO 52-62-05	Soběslav-Doubr. SpS Múskovice -DOUO	SZDC						
SO 52-62-06	Soběslav-Doubr. zast. Doubr. přípoika nn	SZDC						
SO 52-62-08	Soběslav-Doubr. zast. Doubr.-rozvodů nn a osvětlení	SZDC						
<b>E.3.7 Ukoleinění kovových konstrukcí</b>								
SO 51-61-01 2	Zřet. Soběslav- ukoleinění vodovích konstrukcí 2. etapa	SZDC						
SO 52-61-01	Soběslav - Doubr. ukoleinění vodovích konstrukcí	SZDC						
<b>Všeobecný objekt</b>								
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC						
<b>Dělení majetku:</b>								
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>							
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>							
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>		3 865 692 669,62				-48 374 216,24	4 103 576 297,98