

Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo č.049/2023/RoH

„Asfaltace místních komunikací Hlučín“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Hlučín**

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ0030006
Bankovní spojení: Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín
číslo účtu: 27-1843589399/0800
Osoba oprávněna jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru OINV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**

Místo podnikání/Sídlo: U Michalského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zastoupené: Ing. Štefanem Podolanem, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněna jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Štefan Podolan, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Vladimír Klíč
Číslo autorizace ČKAIT: 1102273

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 049/2023/ RoH pro akci „Asfaltace místních komunikací Hlučín“ ze dne 31.7.2023 a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 049/2023/RoH ze dne 26.9.2023 (dále také jen „Smlouvy“):

II.

1. Do článku II. Předmět díla se přidává nově odstavec II.9.tohoto znění:

„ II.9. Předmět plnění se poníží o tyto původně sjednané stavební práce:

Méněpráce:

- Změna postupu provádění asfaltce z důvodu nálezu štetové dlažby v základu vozovky - viz příloha č. 1 - Změnový list,
- Rozdíl ploch na všech komunikací po skutečné zaměření komunikace – rozdíl 154,30 m² - viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena méněprací je ve výši 296 203,06 bez DPH, tj. 358 405,70 s DPH

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce:

Vícepráce:

- Nadspotřeba asfaltu ul. Cihelní / u PENNY marketu/ o 24 m² viz příloha č. 1 - Změnový list,
- Prodloužení délky asfaltce na ul. Jasénky u Musiola / z důvodu děr na vozovce/ - viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena víceprací je ve výši 196 887,28 bez DPH, tj. 238 233,61 s DPH .“

Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací je 99 315,78 bez DPH, tj. 120 172,09 s DPH.“

2. Do článku V. Cena díla se v odstavci V. 1., se mění tabulka cen takto:

Původní cena za dílo :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	1 887 767,40 Kč	396 431,15 Kč	2 284 198,55 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1 :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	2 412 245,40 Kč	506 571,53 Kč	2 918 816,93 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 2 :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	2 312 929,62 Kč	485 715,22 Kč	2 798 644,84 Kč

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Hlučína na své 32. schůzi, konané dne 6.listopadu 2023 pod bodem usnesení č. 32/5a).

V Hlučíně dne 8.11.2023

V Ostravě dne 9.11.2023

.....
Město Hlučín

Mgr. Pavel Paschek , starosta města

objednavatel

.....
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Štefan Podolan

dle plné moci

ředitel závodu Ostrava

zhotovitel