

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 597/ORM/2023 ze dne 15. 5. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2023, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1444/23-RM ze dne 2. 11. 2023 a týkající se akce:
„Vodovod a kanalizace u. Lidická kolonie, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **KD stavby CZ s.r.o.**
se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava
zastoupený: Janem Dršatou, jednatelem společnosti
IČO: 04658663
(dále též jako „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 597/ORM/2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2023 ev. č. 597/ORM/2023/1, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vodovod a kanalizace ul. Lidická kolonie, Jihlava (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti prodloužení lhůty pro provedení díla vlivem toho, že při provádění stavby byly dne 11. 10. 2023 v místech určených technickým dozorem investora – konkrétně u č. p. 8, č. p. 16 a č. p. 37, na úrovni zemní pláň provedeny 3 statické zatěžovací zkoušky, a to za účelem zjištění její únosnosti. Zkouškami byly zjištěny následující hodnoty:
- u č. p. 8 – nevyhovující hodnota $E_{def,2}$ 24,5 MPa, poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ 1,64 viz protokol o zkoušce číslo DB23-783.
 - u č. p. 16 - nevyhovující hodnota $E_{def,2}$ 22,1 MPa, poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ 1,85 viz protokol o zkoušce číslo DB23-782.
 - u č. p. 37 - nevyhovující hodnota $E_{def,2}$ 23,1 MPa, poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ 1,62 viz protokol o zkoušce číslo DB23-784.

Výsledky zkoušek neodpovídají požadovaným hodnotám projektové dokumentace. Zhotovitel požádal objednatele o stanovení dalšího postupu prací, jakým zajistit vyhovující únosnost zemní pláň. Objednatel dne 23. 10. 2023 zápisem z kontrolního dne č. 16 zhotoviteli oznámil technické řešení, které nezahrnuje řešení neúnosné zemní pláň a požaduje provedení stavby dle platné projektové dokumentace. S ohledem na výše uvedené zhotovitel upozornil objednatele na nevhodný pokyn k provádění stavebních prací, který nesplňuje požadavky projektové dokumentace a ČSN 73 6133 a požaduje upravení záručních podmínek smlouvy o dílo.

Současně se při provádění stavby zjistila kolize s kabelovým vedením v majetku společností EG.D, a.s. a CETIN a.s. a od 18. 10. 2023, tak nebylo možné zajistit plynulé provádění stavebních prací v místě dotčených touto kolizí. Po dohodě se zástupcem společnosti EG.D, a.s. bude zhotovitelem provedena ochrana kabelového vedení ve smyslu nového pískového lože pro kabelové vedení a ochrana plastovými zákrytovými deskami. Společnost CETIN a.s. si zajistí v dotčené trase uložení nového kabelového vedení a chráničky a rekonstrukce vzdušného vedení ve smyslu uložení do země vlastními silami. Nicméně tyto změny mají vliv na dokončení díla a zhotovitel požaduje prodloužení lhůty plnění nejméně do 30. 11. 2023.

Prodloužení lhůty plnění je v souladu s čl. 4., odst. 4.8., písm. c) a d) předmětné smlouvy o dílo.

2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na úpravě termínu dokončení díla, úpravě záruk za jakost provedení díla.

2.4. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy a na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené změnami rozsahu předmětu, které jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 3-4.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 3 – Prodloužení drenáže na odvodnění pláň

1) Prodloužení drenáže pro odvodnění zemní pláň

Změna spočívá v nutnosti doplnění chybějící části drenáží pro odvodnění zemní pláň komunikace. Celkem se jedná o doplnění 130 bm drenáží (nebylo v rozpočtu stavby).

Přípočet ZL č. 3	+ 47.541,40 Kč
------------------	----------------

Změnový list č. 4 – Výměna obrub

1) Změna obrub

Změna spočívá ve změně použití typů obrub oproti projektové dokumentaci, kdy původně byly navrženy obruby 1000x100x250 mm, které budou nahrazeny v místě chodníků obrubníky silničními 1000x150x250 mm a v místě vjezdu doplněny o nájezdové obruby vč. obrub přechodových.

Přípočet	+ 71.858,73 Kč
----------	----------------

Odpočet	- 24.185,00 Kč
---------	----------------

2) Palisády

V místě plánovaného chodníku od ul. Tylova po vstup do mateřské školy bude plánovaný zahradní obrubník 1000x50x200 mm s ohledem na průběh terénu a zastižení kabelového vedení CETIN a jeho nedostatečného krytí nahrazen betonovou palisádou dl. 600 mm.

Přípočet	+ 77.808,35 Kč
----------	----------------

Odpočet	- 13.566,40 Kč
---------	----------------

Přípočty ZL č. 4 celkem	+ 149.667,08 Kč
-------------------------	-----------------

Odpočty ZL č. 4 celkem	- 37.751,40 Kč
------------------------	----------------

<u>Celkem ZL č. 4</u>	<u>+ 111.915,68 Kč</u>
-----------------------	------------------------

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4 odstavec 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

*Lhůta k provedení díla: **nejpozději do 30. 11. 2023** (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)*

Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu, to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

3.3. Tímto dodatkem se dále mění čl. 12 odst. 12.2., tak, že se původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla:

- a. U všech uzavíratelných armatur na pitnou vodu (jako např. šoupata, domovní uzávěry, hydranty atd.) poskytuje zhotovitel objednatel zaruční dobu 10 let. Pokud dodavatel/výrobce armatur nemá požadovanou délku záruky standardně ve svých všeobecných obchodních podmínkách, bude u každé armatury vyžadován protokol o 10leté záruční době potvrzený výrobcem, který bude předán spolu s ostatními doklady k předání stavby.*
- b. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na případné poruchy, které mohou být způsobeny neúnosným podložím pod komunikacemi, zpevněnými plochami a manipulačními pásy. Tato dohoda bude též uvedena v předávacím protokolu dokončeného díla.*
- c. Na veškeré další části a součásti díla, které nebyly uvedeny výše, poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.*

3.4. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1 13.375.721,26 Kč

Dodatek č. 2

Přípočty + 197.208,48 Kč

Odpočty - 37.751,40 Kč

Celková cena dodatku č. 2 + 159.457,08 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění

dodatku č. 1 a dodatku č. 2 13.535.178,34 Kč.

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako “zákon o registru smluv”). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě, dne 15. 11. 2023

V Jihlavě, dne 9. 11. 2023

.....
Objednatel

.....
Dodavatel