

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-003351

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/16 Holín, most ev.č. 16-042a –  
DSP+IČ+VD+ZDS+AD**

uzavřená dne 3.5.2023 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel [REDACTED] 5

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **2. M - PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2023 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/16 Holín, most ev.č. 16-042a – DSP+IČ+VD+ZDS+AD“ (dále jen „Služby“).
2. Důvodem prodloužení termínu je zpoždění na straně subdodavatele zajišťujícího základní diagnostický průzkum ověřující základní parametry tyčových prefabrikátů nosné konstrukce mostu potřebných pro provedení statického přepočtu zatížitelnosti mostu.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodli v souladu s článkem 5 Smlouvy – „Lhůty plnění“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících člancích:

1. Článek 5 Lhůty plnění  
původní ustanovení dle Smlouvy  
5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
  - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
  - 5.1.2 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.se mění na
  - 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
    - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
    - 5.1.2 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 16:45:53  
+01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 10.11.2023 13:54:16 +01:00