

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3216/2022

číslo jednací: 13449/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520036

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370,

bank. spojení:xxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-007-JABT



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“, která byla uzavřena dne 24. 10. 2022.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 6. 11. 2023, se dohodly na změnách termínu plnění Díla, a to na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací o tři měsíce na 31. 3. 2024.

Důvodem tohoto prodloužení je potřeba provedení víceprací na Díle, které jsou předběžně schváleny, a ke kterým je v současné době zpracováván změnový list č. 1. Tyto vícepráce si vyžádají prodloužení termínu plnění Díla do výše uvedeného data, tedy do 31. 3. 2024. Jelikož není aktuálně zřejmé, kdy dojde k dokončení změnového řízení, ani zda toto bude dokončeno ve stanovené lhůtě pro dokončení stavebních prací, rozhodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku na prodloužení termínu plnění. Následně po ukončení změnového řízení bude uzavřen dodatek na zasluznění změnového listu č. 1.

## **2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**a) Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

*„ 3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 20 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

*Stavební práce budou dokončeny **do 31. 3. 2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 30. 6. 2024**.*

*Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“*

**b) Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 **Harmonogram postupu prací** dle dodatku č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 15.11.2023

V Ústí nad Labem 9.11.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**JUDr. Petr Sodomka**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

8.11.2023

.....  
**Kristýna Gregorová**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Harmonogram postupu prací** dle dodatku č. 2