

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1637/2021/PAL

ISPROFOND: 5323510001

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 93177

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a



druhý společník:**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

třetí společník:**AVERS, spol.s.r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: p. Martinem Koškou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: DZ 21010004

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 123-1958810217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ ve znění jejího dodatku č. 4, s účinností Smlouvy ke dni 29.4.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úpravu lhůt Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu na základě konsenzu Smluvních stran, ke kterému je dovedl Správce stavby postupem dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, ohledně Oznámení claimu Zhotovitele ze dne 20.04.2022 (dále jen „**claim č. 1**“) a Oznámení claimu Zhotovitele ze dne 14.07.2022 (dále jen „**claim č. 2**“).

Důvodem úprav lhůt jsou úpravy zpracované externím dodavatelem Objednatele a pozastavení prací v záběrech č. 2, 3, 4 správcem stavby dne 25.10.2021. Z důvodu pokynu správce stavby na přerušení prací dle Pod-čl. 8.8 Smluvních podmínek, tak Zhotovitel nemohl pokračovat ve stavebních postupech dle původního harmonogramu. Zhotovitel v důsledku výše uvedeného oznámil dne 20.04.2022 předmětné skutečnosti Správci stavby claimem č. 1, který věcně spočíval v uplatnění nároku na prodloužení Doby pro dokončení a na dodatečnou platbu v souladu s Pod-čl. 8.4, 8.8 a 8.9 Smluvních podmínek.

Zhotovitel dále uplatnil dne 14.07.2022 svým claimem č. 2 nárok na prodloužení Doby pro dokončení a na dodatečnou platbu v souladu s Pod-čl. 8.4 a 20.1 Smluvních podmínek. Podstatou tohoto claimu bylo dle tvrzení Zhotovitele pozdní obdržení autorizovaných čistopisů změn DPS, zpracovávaných společností A8000 ze strany Objednatele.

Zhotovitel tak společně v rámci claimu č. 1 a claimu č. 2 uplatnil v souladu se Smluvními podmínkami nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu v celkovém rozsahu 123 kalendářních dnů, tj. do 28.09.2024.

Správce stavby v souladu s Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení Díla inicioval mezi smluvními stranami jednání. Na základě jednání mezi smluvními stranami

byl nově určen termín konce Doby pro uvedení do provozu na den **28.03.2024**, tj. nejpozději do 35 měsíců od Data zahájení prací a termín konce Doby pro dokončení díla včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 na den 28.09.2024, tj. nejpozději do 41 měsíců od Data zahájení prací.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je jedním z projektů financovaných ze zdrojů fondu národní obnovy (dále jen „RRF“), a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že veškeré prostory a stavební objekty určené pro cestující veřejnost budou dokončeny do 31.12.2023, tak aby mohly být uvedeny do provozu, aby byly naplněny podmínky pro čerpání z RRF. Uvedením do provozu je myšleno dokončení všech stavebních prací do **31.12.2023** a předání všech dokladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu Drážním úřadem, **do 31.12.2023**. Smluvní strany prohlašují, že na dokončení veškerých prostor a stavebních objektů určených pro cestující veřejnost v termínu do 31.12.2023 dosáhly konsenzu. Zhotovitel se tak zavazuje, že níže uvedené části Díla budou dokončeny nejpozději do tohoto termínu. Případně vzniklé náklady z výše uvedeného plynoucí budou Zhotoviteli uhrazeny formou Variace v souladu s Čl. 13 Smluvních podmínek. Dokončení zbylých prostor a stavebních objektů, které nejsou nutné pro užívání budovy cestující veřejností, budou uvedeny do provozu na základě konsenzu smluvních stran **do 28.03.2024**.

Dokončení veřejných prostor 3.etapy:

- prostory hlavní haly včetně zázemí v 1.PP a ve 3.NP části B2,
- nájemní prostory jednotek v 1.PP hlavní haly a v 1.NP části B2,
- prostory čekárenské haly včetně zázemí,
- veřejné plochy jižního a severního nástupiště přilehlého k budově, veřejná plocha na východní straně části A,
- vyhrazené prostory pro zařízení staveniště tak, aby byl umožněn vstup veřejnosti,
- nezbytné doklady do 31. 12. 2023 jsou nutnou podmínkou pro financování Díla z RRF.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací ve znění Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu**

Na základě konsenzu v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek smluvní strany stanovují nové termíny plnění:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **41 měsíců** od Data zahájení prací.*

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **35 měsíců** od Data zahájení prací, vyjma níže uvedeného, tj. veškerých částí Díla:*

- i. – prostory hlavní haly včetně zázemí v 1.PP a ve 3.NP části B2,

- ii. - nájemní prostory jednotek v 1.PP hlavní haly a v 1.NP části B2,
- iii. - prostory čekárenské haly včetně zázemí,
- iv. - veřejné plochy jižního a severního nástupiště přilehlého k budově, veřejná plocha na východní straně části A,
- v. - vyhrazené prostory pro zařízení staveniště tak, aby byl umožněn vstup veřejnosti,
- vi. - předání všech dokladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu Drážním úřadem pro výše uvedené části Díla do 31.12.2023

2. Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *ve znění dodatku č. 5*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 9 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 10 Smluvní cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (*nově Příloha č. 4 Smlouvy*) – Harmonogram postupu prací

- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze

Objednatel
Správa železnic, státní organizace



15.11.2023 16:15
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

V Praze

Zhotovitel
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:
Metrostav DIZ s.r.o.



Digitální podpis:
26.10.2023 08:26:49


Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů



Digitální podpis:
26.10.2023 08:36:22

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

druhý společník:
OHLA ŽS, a.s.



Digitální podpis:
25.10.2023 09:11:05

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva



Digitální podpis:
25.10.2023 10:06:59

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

třetí společník
AVERS, spol. s r.o.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.23
08:44:55 +02'00'

Martin Koška
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1

**Harmonogram postupu prací - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5 –
příloha odděleně**