

Číslo dodatku objednatele: 1511 / 2022 / 2023 / OI / 2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1511 / 2022 / OI / VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena jednatelem společnosti
Jiřím Horákem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 476 66 374
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Ostrava
Číslo účtu: 19-6361260227/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1511/2022/OI/VZ ze dne 13.7.2022 ve znění dodatku č. 1 č. 1511/2022/2023/OI/1 ze dne 25.04.2023 na realizaci stavby „Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie“ (dále též „smlouva o dílo“) z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 smlouvy o dílo č. 1511/2022/OI/VZ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje bod 2.3, který zní:

„2.3 Smluvní strany se dohodly, že součástí díla bude provedení stavebních prací a neprovedení méněprací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 2 (Příloha č. 7 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 8 této smlouvy).“

3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	17.013.016,85 Kč
DPH 21%	3.572.733,54 Kč
Cena celkem včetně DPH	20.585.750,39 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 7 - evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 8 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02762/RM2226/48 ze dne 14.11.2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1511/2022/OI/VZ ze dne 13.7.2022 ve znění dodatku č. 1 č. 1511/2022/2023/OI/1 ze dne 25.04.2023 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1511/2022/OI/VZ ze dne 13.7.2022.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.2 je uzavřen v elektronické podobě.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 7 - Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 1 dodatku)
 - Příloha č. 8 - Rekapitulace změn (příloha č. 2 dodatku)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Jiří Horák
jednatel společnosti

Příloha č. 7 ke smlouvě č. 1511 / 2022 / OI / VZ (příloha č. 1 dodatku č. 2)
Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č. 2			
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace v ul. Šlívova a Jan Marie, ORG 7200	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Kanalizační stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, Ostatní a vedlejší náklady	SO 01, SO02, OVN / 2	5 - 9	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 13.7.2022, číslo smlouvy objednatele: 1511 / 2022 / OI / VZ, číslo smlouvy zhotovitele: 023/22r			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451			
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 988/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 476 66 374			
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rehtík [redacted] IČO: 166 48 625			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VP:	Celkové MP:	Celková Bilance:
SO 01 Kanalizační stoky			
Změna č. 5 - Změna úseku S20-S21, vč. úpravy šachty S21 S ohledem na skutečnou polohu a technický stav stávající kanalizace, potrubí zatrubněného toku a stávající šachty na zatrubněném toku, bylo nutné provést úpravu trasy nové kanalizace mezi šachtami S20 a S21 a umístění a technické provedení nové šachty S21.	147 039,13 Kč	0,00 Kč	147 039,13 Kč
Změna č. 6 : <u>Dodatečné stavební práce a méněpráce související se skutečnými trasami a technickým stavem stávajících inženýrských sítí a výstavbou nové kanalizace</u> Na základě zjištění špatného technického stavu stávající kanalizace v prostoru umístění nové šachty S5 a nevyhovujícího technického stavu stávajících šachet S9, S9' a S10 byla provedena oprava předmětné kanalizace a tlakové čištění stávajících šachet, vč. jejich opravy. Zároveň nebyly provedeny některé původně plánované práce, a to zejména s ohledem na skutečný způsob provádění předmětné stavby (řešeno v Dodatku č.1).	88 851,78 Kč	-64 612,80 Kč	24 238,98 Kč
Změna č. 7 - <u>Dodatečné úpravy povrchů</u> Z důvodu skutečného rozsahu dotčení stávajících komunikací předmětnou stavbou a z důvodu požadavků správců komunikací a vlastníků pozemků je potřeba provést ve větší ploše úpravu obrusné vrstvy povrchu komunikace v ulici Těšínské a provést oddělení asfaltové komunikace od zatrubněného pozemku SMO v prostoru čerpací stanice pokládkou silničních obrub podél odlehčovací komory.	59 282,99 Kč	0,00 Kč	59 282,99 Kč
CELKEM - SO 01 Kanalizační stoky	295 173,90 Kč	-64 612,80 Kč	230 561,10 Kč
SO 02 Kanalizační přípojky			
Změna č. 8 - <u>Provedení dodatečných přípojek a napojení</u> V rámci výstavby kanalizace byly na základě požadavku nových vlastníků nemovitosti provedeny nové přípojky v celkové délce 9 m a dopojení uliční vpusti a dešťové kan. přípojky v ulici Těšínské.	57 530,78 Kč	0,00 Kč	57 530,78 Kč
CELKEM - SO 02 Kanalizační přípojky	57 530,78 Kč	0,00 Kč	57 530,78 Kč

Ostatní a vedlejší náklady					
Změna č. 9 - Neprovedené práce a činnosti					
S ohledem na průběh provádění předmětné stavby nebyly v rámci realizace provedeny některé práce a činnosti (vypracování provozního řádu, monitoring vlivu stavby na studny apod.)					
	0,00 Kč	-11 000,00 Kč		-11 000,00 Kč	
CELKEM - Ostatní a vedlejší náklady					
	0,00 Kč	-11 000,00 Kč		-11 000,00 Kč	
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
352 704,68	75 612,80	428 317,48	2,77	277 091,88	1,79
ZL č. 1 Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) ZL1	Cena navrhovaných Méněprací (MP) ZL1	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 892 955,28	646 667,37	2 539 622,65	16,40	1 246 287,91	8,05
Celkem vč. ZL č. 1 Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) CELKEM	Cena navrhovaných Méněprací (MP) CELKEM	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
2 245 659,96	722 280,17	2 967 940,13	19,16	1 523 379,79	9,83
Přílohy:			Počet par: Příjemce:		
1) Oceněný soupis víceprací a méněprací			1 x Zhotovitel		
2)			1 x Objednatel		
3)			1 x TDS		
4)			1 x Provozovatel:		
5)			1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	datum	26.10.2023
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Josef RECHTÍK	datum	26.10.2023
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	datum	26.10.23
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	datum	19.10.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	datum	30.10.2023
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo par.	

REKAPITULACE ZMĚN

Stavba: **Kanalizace v ul. Slívova a Jan Maria**

Objekt: **Vícepráce**

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo:

Datum:
12.10.2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
SO 01 Kanalizační stoky				230 561,10
Změna č. 5 - Změna úseku S20-S21, vč. úpravy šachty S21		98 964,89	48 074,24	147 039,13
VP	Vícepráce	98 964,89	48 074,24	147 039,13
1	Zemní práce	23 613,60	28 269,10	51 882,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	180,31	202,05	382,36
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	3 568,44	695,56	4 264,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 918,89	1 140,56	3 059,45
83	Potrubí z trub kameninových a keramických	52 840,17	13 516,25	66 356,42
89	Ostatní konstrukce	2 678,00	472,00	3 150,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 709,10	1 154,70	2 863,80
997	Přesun sutě	676,25	1 233,30	1 909,55
781	Dokončovací práce - obklady	11 780,13	1 390,72	13 170,85
Změna č. 6 - Dodatečné stavební práce a méněpráce související se skutečnými trasami a technickým stavem stávajících inženýrských sítí a výstavbou nové kanalizace		17 205,71	7 033,27	24 238,98
VP	Vícepráce	49 191,18	39 660,60	88 851,78
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 531,09	4 715,21	11 246,30
81	Potrubí z trub betonových	0,00	912,54	912,54
87	Potrubí z trub plastových	17 485,44	705,92	18 191,36
89	Ostatní konstrukce	22 880,14	20 330,94	43 211,08
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 343,71	11 261,99	12 605,70
997	Přesun sutě	950,80	1 734,00	2 684,80
MP	Méněpráce	-31 985,47	-32 627,33	-64 612,80
89	Ostatní konstrukce	-31 985,47	-32 627,33	-64 612,80

	Změna č. 7 - Dodatečné úpravy povrchů	40 476,33	18 806,66	59 282,99
VP	Vícepráce	40 476,33	18 806,66	59 282,99
1	Zemní práce	786,24	2 184,00	2 970,24
57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	18 430,67	2 826,55	21 257,22
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	21 259,42	13 796,11	35 055,53
	SO 02 Kanalizační přípojky			57 530,78
	Změna č. 8 - Provedení dodatečných přípojek a napojení	23 333,66	34 197,12	57 530,78
VP	Vícepráce	23 333,66	34 197,12	57 530,78
1	Zemní práce	4 021,00	19 583,08	23 604,08
22	Zakládání - vrty	0,00	8 150,00	8 150,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	717,85	470,15	1 188,00
83	Potrubí z trub kameninových a keramických	9 373,68	2 513,40	11 887,08
87	Potrubí z trub plastových	4 624,56	1 685,13	6 309,69
89	Ostatní konstrukce	2 678,00	472,00	3 150,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 888,82	1 269,10	3 157,92
997	Přesun sutě	29,75	54,26	84,01
	Ostatní a vedlejší náklady			-11 000,00
	Změna č. 9 - Neprovedené práce a činnosti	0,00	-11 000,00	-11 000,00
MP	Měněpráce	0,00	-11 000,00	-11 000,00
003	Související činnosti	0,00	-11 000,00	-11 000,00
	Celkem	179 980,59	97 111,29	277 091,88
	VP			352 704,68
	MP			-75 612,80