

Původní cena dle SOD	3.300 493,- Kč (bez DPH)
Dodatek č.2	200 914,30 Kč (bez DPH)
Dodatek č.3	202 928,35 Kč (bez DPH)

Cena celkem 3.704.355,65 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 482 246,14 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.3

Příloha č. 2: Změnový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Stráži nad Nisou, dne 31.10.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689

JOSTAV spol. s r. o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Dalibor Zmeko
jednatel
Jostav spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2023	
Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 31.10.2023		
Název akce: LI032771 Liberec, Sokolská, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO - fotodokumentace			
	na rozpočtové podklady:	ANO - Změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	ANO - Změna termínu dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Z důvodu velkých hloubek a velkého množství podzemních sítí je nutné rozšířit pracovní a manipulační prostor v rýze (u DN350 na šířku 1450mm a u DN250 na šířku 1250mm), s tím souvisí větší zásah do dotčených zpevněných ploch a výkopů při výstavbě vodovodního řádu DN 350 a DN 250.</p> <p>Z důvodu koordinace s Libereckým krajem, Magistrátem města Liberec, Teplárnou a fi Gas Net je nutné posunout termín dokončení do 31.12.2023.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených foto změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 202.928,35 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3.704.335,65 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.12.2023 31 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 202.928,35 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 202.928,35 Kč bez DPH, tj. 6,148 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 403.842,65 Kč bez DPH, tj. 12,236 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou					
					31.10.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

1.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

13

13

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.