

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy:	14 577 184,67 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 a č. 2 dodatku smlouvy číslo 2:	
ZL 2	228 689,61 Kč bez DPH
ZL 3	2 293 230,19 Kč bez DPH
<hr/>	
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	17 099 104,47 Kč bez DPH

2.2.2. Z důvodu víceprací nezbytných pro dokončení díla tímto smluvní strany prodlužují dobu pro dokončení, tj. článek 3.2 se mění:

3.2 Dokončení stavby do: 30.11.2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

2.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

- Změnový list 02/2023

- Změnový list 03/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V..... dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

14 -11- 2023

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		SMP Vodohospodářské stavby, a.s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 20.06.2023	
Název akce: LN 094 019 Černčice, Třebízského, Vrchlického, Klostermannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	SD – str. 04878, 04879,04880,04882, Zápis z Kontrolního dne č. 3 ze dne 28.06.2023			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 469/23 ze dne 21.02.2023			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
V průběhu výkopových prací na kanalizaci IO 02 Kanalizační řad – stoka A v ulici Vrchlického bylo zjištěno, že se jedná o změnu zatřídění těžitelnosti zemního materiálu, z navrhované 3. třídy zatřídění se jedná o 5. třídu těžitelnosti, a to v celém objemu těžené skalní horniny. Současně se jedná i o nevhodný zásypový materiál. Je nutné provést výměnu v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem. (viz znalecké posudky)					
1. Zhotovitel bude pokračovat ve stavebních pracích na kanalizačním řadu IO 02 – stoka B KAM DN 300, včetně odsouhlasené změny s odkloněním trasy a hloubky uložení o více 30-40 cm (při výkopových pracích byla zjištěna jiná trasa kanalizačního řadu).					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moe	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 228 689,61 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 14 805 874,28 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Lhůta na dokončení stavby prodloužena do 30.11.2023		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 477 642,50 Kč bez DPH , tj. + 3,54 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 248 952,89 Kč bez DPH , tj. - 1,84 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 477 642,50 Kč bez DPH , tj. + 3,54 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 248 952,89 Kč bez DPH , tj. - 1,84 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

09.10.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

0.10.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

m 10.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

23 -10- 2023

m

m 30.10.2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 03/2023

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby, a.s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha

Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
Teplice

Datum: 09.10.2023

Název akce:

**LN 094 019 Černčice, Třebízského, Vrchlického, Klostermannova – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
---------------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	SD – str. 04898, 04900, Zápis z Kontrolního dne č. 5 ze dne 07.09.2023
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	ano
	na jinou část smlouvy:	ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 469/23 ze dne 21.02.2023

Popis a zdůvodnění změny:**Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné práce.**

V průběhu výkopových prací na kanalizaci IO 02 Kanalizační řad – stoka A v ulici Klostermannova bylo zjištěno, že se jedná o změnu zatřídění těžitelnosti zemního materiálu, z navrhované 3. třídy zatřídění se jedná o 5. třídu těžitelnosti, a to v celém objemu těžené skalní horniny. Současně se jedná i o nevhodný zásypový materiál. Je nutné provést výměnu v rozsahu 100 % vhodným zásypovým materiálem. (viz znalecké posudky).

Rozšířením výkopových prací v jednotlivých trasách kanalizačního a vodovodního řadu došlo k navýšení plochy konstrukční vrstvy komunikace v ulicích Třebízského, Vrchlického a Klostermannova (geodetické zaměření).

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	Jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**+ 2 293 230,19 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

+ 17 099 104,47 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

Bez dopadu na prodloužení lhůty

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **+ 2 370 176,60 Kč bez DPH**, tj. **+ 17,56 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **- 76 946,41 Kč bez DPH**, tj. **- 0,57 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **+ 4 060 449,62 Kč bez DPH**, tj. **+ 30,08 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **- 685 398,09 Kč bez DPH**, tj. **- 5,08 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

_____ datum 09.10.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ datum 10.10.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

_____ datum 10.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Datum 23-10-2023

_____ Datum 30.10.2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.