



2.2.2. Článek IV. Cena za dílo, bod 4.1 se mění:

Původní cena dle SoD	4 999 999,05 Kč ( bez DPH )
<u>Dodatek č.2</u>	<u>1 393 989,94 Kč ( bez DPH )</u>
Cena celkem	6 393 988,99 Kč ( bez DPH )

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích

V Jenišovicích dne 31. 10. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Kamil Kříž  
jednatel společnosti  
EVOSA spol. s r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:	EVOSA spol. s r.o. se sídlem Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s.			Datum: 31.10. 2023	
Název akce: <b>JN 008 466 Jablonec nad Nisou, Belgická – rekonstrukce dešťové kanalizace v areálu LIAZ</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	<b>X</b>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřizení bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zprávy o laboratorních rozborech zeminy (příloha č. 2) konstatují, že výkopek není vhodný do zpětného zásypu a je nutná výměna výkopku ze 100%. Dále vlivem jejich nesoudržnosti a zvodnění došlo při manipulacích s pažením při provádění výkopů a zásypů i k následným výpadkům zeminy a tím k dílčím rozšířením výkopů a tím následně k rozšíření plochy opravy komunikací a živičných povrchů. Výkaz výměr neobsahoval položky týkající se odstranění stávajících revizních šachet.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
		<b>X</b>			
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 1,393.989,94 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>6,393.988,99,- Kč bez DPH</b>			nemění se		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 1,393.989,94 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,622.776,38Kč bez DPH, tj. 32,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 228.786,44Kč bez DPH, tj. 4,57 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1,622.776,38 Kč bez DPH, tj. 34,86 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 228.786,44 Kč bez DPH, tj. 4,41 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum 7. 11. 2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:  
Cena se nemění.

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

[redacted] Datum 7. 11. 2023

**Zástupce objednatele:**

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

[redacted] Datum 4. 11. 2023

[redacted] Datum 4. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.