



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 29.9.2022

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

zastoupeno Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Zastoupený: Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem;

Vladimírem Kubíkem, prokurista

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání díla s názvem „**DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ**“ (dále jen „Smlouva“) a dále uzavřely dne 28.7.2023 dodatek č. 1 k této Smlouvě. V průběhu provádění díla bylo jednáno o změně obsahu a rozsahu díla s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle čl. 3.7. Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v příložených změnových listech ZL 20 – ZL 33.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle čl. 3.7. Smlouvy je obsažen v příložených změnových listech ZL 20 – ZL 33.
- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí 44.232.582,32 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 9.288.842,30 Kč a celková cena včetně DPH činí 53.521.424,62 Kč.

[Sem zadejte text.]

- 2.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se mění termín dodání díla s ohledem na jednotlivé dohodnuté vícepráce tak, že nově je termín dodání díla dohodnut do 420 dnů od předání staveniště, kdy odůvodnění nutnosti prodloužení termínu dodání díla je uvedeno v příložených změnových listech ZL 20 – ZL 33.
- 2.6. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 3.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy dodatku: Změnové listy ZL 20 – ZL 33

V dne

**Mgr. Irena
Chovančíková**
.....
Objednatel

Digitálně podepsal Mgr.
Irena Chovančíková
Datum: 2023.11.16
09:00:47 +01'00'

V dne



**Vladimír
Kubík**
.....
Zhotovitel

Digitálně podepsal
Vladimír Kubík
Datum: 2023.11.15
09:15:12 +01'00'

Stavba: DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
 Adresa: Velkomoravská 461/15, Hodonín
 Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
 Zhotovitel: Hrnáček stavební spol. s r.o.

Rislo	popis	č. odstavce dle par. 222 ZVZ	vícepráce v Kč bez DPH	míněpráce v Kč bez DPH	celkový rozsah změny závazku v Kč ve vztahu k § 222 odst. 5	celkový rozsah změny závazku v Kč ve vztahu k § 222 odst. 4	celkový rozsah změny závazku v % ve vztahu k § 222 odst. 4
DODATEK č. 1							
ZR00	viz ZL 00 ze dne 10. října 2022	4	169 124,05 Kč	0,00	0,00%	169 124,05 Kč	0,44%
ZR01	viz ZL 01 ze dne 15. listopadu 2022	4	108 540,99	0,00	0,00%	108 540,99	0,28%
ZR02	viz ZL 02 ze dne 15. listopadu 2022	4	31 035,00	0,00	0,00%	31 035,00	0,08%
ZR03	viz ZL 03 ze dne 21. listopadu 2022	4	44 597,95	0,00	0,00%	44 597,95	0,12%
ZR04	viz ZL 04 ze dne 17. prosince 2022	4	18 390,70	0,00	0,00%	18 390,70	0,05%
ZR05	viz ZL 05 ze dne 17. prosince 2022	4	17 979,38	0,00	0,00%	17 979,38	0,05%
ZR06	viz ZL 06 ze dne 17. prosince 2022	4	23 727,06	0,00	0,00%	23 727,06	0,06%
ZR07	viz ZL 07 ze dne 17. prosince 2022	4	38 303,65	0,00	0,00%	38 303,65	0,10%
ZR08	viz ZL 08 ze dne 17. prosince 2022	4	71 161,73	0,00	0,00%	71 161,73	0,18%
ZR09	viz ZL 09 ze dne 9. ledna 2023	4	4 398,64	0,00	0,00%	4 398,64	0,01%
ZR10	viz ZL 10 ze dne 23. ledna 2023	4	120 343,27	0,00	0,00%	120 343,27	0,31%
ZR11	viz ZL 11 ze dne 23. ledna 2023	4	143 637,96	0,00	0,00%	143 637,96	0,37%
ZR12	viz ZL 12 ze dne 23. ledna 2023	4	44 697,95	0,00	0,00%	44 697,95	0,12%
ZR13	viz ZL 13 ze dne 9. března 2023	4	76 219,10	0,00	0,00%	76 219,10	0,20%
ZR14	viz ZL 14 ze dne 9. března 2023	4	216 316,93	0,00	0,00%	216 316,93	0,56%
ZR15	viz ZL 15 ze dne 9. března 2023	4	219 670,10	0,00	0,00%	219 670,10	0,57%
ZR16	viz ZL 16 ze dne 9. března 2023	4	436 831,92	0,00	0,00%	436 831,92	1,13%
ZR17	viz ZL 17 ze dne 9. března 2023	4	204 889,68	0,00	0,00%	204 889,68	0,53%
ZR18	viz ZL 18 ze dne 14. dubna 2023	4	318 724,26	0,00	0,00%	318 724,26	0,82%
ZR19	viz ZL 19 ze dne 17. května 2023	4	467 587,44	0,00	0,00%	467 587,44	1,20%
CELKEM DODATEK Č.1			2 778 275,74	0,00	0,00%	2 778 275,74	7,46%
ZR20	viz ZL 20 ze dne 18. září 2023	4	189 144,72 Kč	9 306,00 Kč	0,00%	198 450,72 Kč	0,51%
ZR21	viz ZL 21 ze dne 18. září 2023	4	55 551,30 Kč	19 482,00 Kč	0,00%	75 033,30 Kč	0,19%
ZR22	viz ZL 22 ze dne 18. září 2023	4	980 523,70 Kč	523 103,34 Kč	0,00%	1 503 627,04 Kč	3,87%
ZR23	viz ZL 23 ze dne 18. září 2023	5	247 860,50 Kč		0,64%		0,00%
ZR24	viz ZL 24 ze dne 18. září 2023	4	254 961,70 Kč	176 665,88 Kč	0,00%	431 627,58 Kč	1,11%
ZR25	viz ZL 25 ze dne 18. září 2023	5	515 570,00 Kč		1,33%		0,00%
ZR26	viz ZL 26 ze dne 18. září 2023	4	557 132,20 Kč		1,44%		0,00%
ZR27	viz ZL 27 ze dne 18. září 2023	4	49 626,00 Kč		0,00%		0,11%
ZR28	viz ZL 28 ze dne 18. září 2023	4	73 905,00 Kč		0,00%		0,19%
ZR29	viz ZL 29 ze dne 18. září 2023	5	156 321,74 Kč		0,40%		0,00%
ZR30	viz ZL 30 ze dne 18. září 2023	4	173 214,00 Kč		0,00%		0,45%
ZR31	viz ZL 31 ze dne 18. září 2023	4	127 132,42 Kč	26 428,00 Kč	0,00%	153 560,42 Kč	0,40%
ZR32	viz ZL 32 ze dne 11. října 2023	4		2 817,34 Kč	0,00%		0,01%
ZR33	viz ZL 33 ze dne 11. října 2023	5	25 905,65 Kč		0,07%		0,00%
CELKEM DODATEK Č.2			3 400 849,33 Kč	757 802,56 Kč	3,87%	2 655 861,40 Kč	6,84%
navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1						2 778 275,74 Kč	
navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 2						2 643 046,77 Kč	
navýšení ceny celkem bez DPH						5 421 322,51 Kč	
změny celkem dle § 222 odstavce 4						5 434 137,14 Kč	14,00%
změny celkem dle § 222 odstavce 5						1 502 790,49 Kč	3,67%

cena díla po změnách	41 549 535,35
CELKEM ZA DÍLO	6 179 125,07 Kč - 757 802,56 Kč
navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1	2 778 275,74 Kč
navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 2	2 643 046,77 Kč
navýšení ceny celkem bez DPH	5 421 322,51 Kč
změny celkem dle § 222 odstavce 4	5 434 137,14 Kč
změny celkem dle § 222 odstavce 5	1 502 790,49 Kč
CELKEM ZA DÍLO	6 936 927,63 Kč

Za projektanta st...
 Za investo...
 Za technický doz...

Masarykovo muzeum v Hodoníně,
 příspěvková organizace
 IČO: 0000452

Hrnáček stavební spol. s r.o.
 IČO: 0000452

LICENČNÍ DOKUMENT
 AUTORIZOVANÝ STAVITEL PRO PŘEMĚNNÝ STAVBY
 ČKAIT - 1009628



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Skutečný rozsah elektroinstalace – silnoproud.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR27			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Položky ve změnovém rozpočtu reflektují na změny vyvolané v průběhu realizace. Jedná se o doplnění elektroinstalace do objeveného sklepního prostoru a odstranění nesrovnalostí mezi výkresovou a rozpočtovou částí PD. Předložený změnový rozpočet ZR27 odpovídá skutečnosti, bude doložen revizní zprávou a TDI souhlasí s jeho rozsahem a dopadem na prodloužení termínu díla o 10 dnů.

Stanovisko projektanta stavby:

Elektroinstalace v PD byla navržena dle podkladů investora, nebylo možné předvídat výše uvedený stav (zjištění zasypaného sklepa v 1.PP). Dílčí rozdíly mezi PD a rozpočtem vyřešeny po upřesnění některých vyvolaných změn. Vše doloženo PD skutečného provedení zhotovitelem. Dopad na prodloužení termínu dokončení díla.

Příloha: ZR27 – jeden list


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Skutečný rozsah silové elektroinstalace – silnoproud.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	43 626,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 626,00 Kč	bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele in.é. Masarykovo muzeum v Brně příspěvková organizace IČO: 00000000 Datum: [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele  Datum: [redacted]	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	27	VCP elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1 Kabely, vodiče a příslušenství						13 640,00
1	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	260,00000	32,00	8 320,00
2	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	280,00000	19,00	5 320,00
Díl: D17 Vedlejší a rozpočtové náklady						3 200,00
3	VRN1	Podružný materiál	Kč	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: D2 Stavební práce při elektromontážích - 846-9						4 194,00
4	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	40,00000	84,00	3 360,00
5	468081321	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm	kus	6,00000	139,00	834,00
Díl: D3 Montáže dle ceníku M741						22 592,00
6	743411111	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	kus	28,00000	32,00	896,00
7	743411111	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	kus	3,00000	32,00	96,00
8	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	540,00000	40,00	21 600,00
Celkem						43 626,00

Poznámky uchazeče k zadání



Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
ČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel: 518 355 735



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Provedení podhozu jádra sanačních omítek z důvodu nerovnosti původního zdiva. Navýšení rozsahu elektroosmózy zdiva v 1.PP.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR26			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající zdivo objektu vykazovalo výrazné nerovnosti po otlučení původních vnitřních omítek v 1.PP. Tato zjištěná nerovnost se promítá nutně do kvalitního a funkčního provedení sanačních omítek. Bylo rozhodnuto o nutném zachování rovinatosti ve svislém směru, horizontálně je kopírované směrové lomení některých stěn. Podhozy jádrové omítky je nutné provádět dle skutečně projevené nerovnosti ve svislém směru. Tloušťka v PD navržených sanačních omítek byla nutná navýšit o tloušťku dalších 10 až 45 mm dle konkrétní stěny. Při průměrné době schnutí a zrání omítek 1 mm/1den je nutné pro dodržení technologického postupu prodloužení termínu dokončení díla. Navýšení rozsahu elektroosmózy vyplývá z dořešení systémové sanace obnaženého sklepního prostoru a sanace obvodových stěn. Při průměrné době schnutí a zrání omítek 1 mm/1den je nutné pro dodržení technologického postupu prodloužení termínu dokončení díla až o 100 dnů. Za podmínky vysoušení a řízeného větrání zhotovitelem zkráceno prodloužení na dobu do 30.11.2023. TDI odsouhlasí. [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Stav konstrukcí se projevil v průběhu prací, uvedený rozsah nebyl v PD a rozpočtu prací obsažen. Součástí PD změny stavby před dokončením. Dopad na prodloužení termínu stavby.

Příloha: ZR26 – jeden list o dvou stranách [REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Provedení podhozu jádra sanačních omítek z důvodu nerovnosti původního zdiva. Navýšení rozsahu elektroosmózy zdiva v 1.PP.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 557 132,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 557 132,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED] [REDACTED] příspěvková organizace [REDACTED] 52	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] [REDACTED] HSS [REDACTED] 3.	TAVEBNÍ S.R.O. 588 ŠKY 42 5142
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	26	Příplatek za tl. sanačních omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 760,00
1	346244811RT2	Přízdívky z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché maltové směsi	m2	16,00000	985,00	15 760,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				488 007,00
2	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	2 085,50000	234,00	488 007,00

Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek kcenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách - 1031

m0.01 : 48*4,5+26*3+21*1+17*2,5+11*2+27*4	487,50000
m0.14 : 2*3,5+1*3+1*1+1*2,5+1*4	17,50000
m0.04 : 20*3,5+10*3+8*1+7*2,5+5*2+11*4	179,50000
m0.03 : 9*3,5+4*3+4*1+3*2,5+2*2+5*4	79,00000
m0.05 : 7*3,5+4*3+3*1+2*2,5+2*2+4*4	64,50000
m0.06 : 12*3,5+6*3+5*1+4*2,5+3*2+6*4	105,00000
m0.07 : 15*3,5+7*3+6*1+5*2,5+3*2+8*4	130,00000
m0.13 : 10*3,5+5*3+4*1+3*2,5+2*2+5*4	85,50000
m0.09 : 3*3,5+2*3+1*1+1*2,5+1*2+2*4	30,00000
m0.12 : 14*3,5+7*3+6*1+4*2,5+3*2+7*4	120,00000
m0.10 : 15*3,5+7*3+5*2,5+3*2+14*4	148,00000
m0.11 : 23*3,5+12*3+7*2,5+5*2+21*4	228,00000
m0.08 : 5*3,5+3*3+2*1+2*2,5+1*2+3*4	47,50000
nová m. : 10*3,5+5*3+4*1+3*2,5+2*2+5*4	85,50000
m1.03 : 4*3,5+2*3+1*1+1*2,5+1*2+2*4	33,50000
m1.02 : 4*3,5+2*3+2*1+1*2,5+1*2+2*4	34,50000
m1.01 : 6*3,5+3*3+3*1+2*2,5+1*2+3*4	52,00000
m1.04 : 1*3,5+1*3+1*1+1*4	11,50000
m1.07 : 4*3,5+2*3+2*1+1*2,5+1*2+2*4	34,50000
m1.09 : 5*3,5+3*3+2*1+2*2,5+1*2+3*4	47,50000
m1.10 : 7*3,5+4*3+3*1+2*2,5+2*2+4*4	64,50000

Díl: M21		Elektromontáže				53 365,20
3	900 R04	HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	4,00000	468,00	1 872,00
		HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému, stavební dělník v tarifní třídě 7				
4	R - 2106	D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň.elektrod	m	8,69000	5 880,00	51 097,20
		D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň.elektrod				
		3,05+5,64				
		8,69000				
5	R - 2110	Revizní body systému elektroosmózy	ks	1,00000	396,00	396,00
		Revizní body systému elektroosmózy				


Celkem	557 132,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	26	Příplatek za tl. sanačních omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem


SAC s.r.o.
Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID catové schránky 2zx5357
-1-



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Úprava tloušťky zavěšené fasády, doplnění dveří na HUP a elektroměr.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR24			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Vícepráce vyvolaná umístěním rozváděče E.GD do průčelí fasády pro nový rezervovaný příkon přípojky objektu. Projektant proto sjednotil plochy průčelí pro jednotný výraz stavby, současně byly upraveny plochy odvětrávané fasády a KZS dle skutečného rozsahu. Hloubka rozváděče vyvolala i úpravu nosné konstrukce a tloušťku. TDI souh [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována dle předaných podkladů (PD zaměření stávajícího stavu), rozdíly v ploše odvětrané a kontaktní fasády byly způsobeny touto skutečností. Osazení atypických dveří pro elektroměr a plynoměr bylo vyvolanou změnou. [redacted]

Příloha: ZR24 – jeden list [redacted]


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Úprava tloušťky zavěšené fasády, doplnění dveří na HUP a elektroměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
176.665,88 Kč	254.961,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude upraveno dodatkem SOD	
431 357,58 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce z [redacted]	
<p>Masarykovo muzeum v Hodoríně, příspěvková organizace</p> 		
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	24	Odvětraná fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						78 295,82
1	ozn E	Odvětraná fasáda s obkladem HPL, systémový rošt, hydrofobizovaná TI tl.120mm, difuzní folie, deska Fundermax Jasmin 0654	m2	26,14870	8 538,00	223 257,60
		skutečná výměra : 28,2887		28,28870		
		revizní dvířka plyn : -0,81		-0,81000		
		revizní dvířka elektro : -1,33		-1,33000		
2	ozn E1	Odvětraná fasáda s obkladem HPL - revizní dvířka plyn	m2	0,81000	14 815,00	12 000,15
		0,9*0,9		0,81000		
3	ozn E2	Odvětraná fasáda s obkladem HPL - revizní dvířka elektro	m2	1,33000	14 815,00	19 703,95
		0,7*1,9		1,33000		
4	ozn E	Odvětraná fasáda s obkladem HPL13, systém rošt, TI EPS Grey tl.120mm(0,035W/mK) - dodávka, montáž, podrobněji TZ	m2	-22,96400	7 460,00	-171 311,44
		Odvětraná fasáda s obkladem HPL13, systém rošt, TI EPS Grey tl.120mm(0,035W/mK) - dodávka, montáž, podrobněji TZ				
5	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-3,18470	1 008,00	-3 210,18
6	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	-3,50317	353,00	-1 236,62
7	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-3,18470	285,00	-907,64
Celkem						78 295,82

Poznámky uchazeče k zadání





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Záměna formátu a typu dlažby a obkladů.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR22			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Záměna formátů dlažeb, obkladů a zvolené technické užití schodovek zvyšuje kvalitu a současně bezpečnost nášlapné vrstvy. TDI se záměnou souhlasí. [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Provedena změna formátu obkladů a dlažeb z důvodu sjednocení pro schodiště a provozy, zvoleno velkoformátové provedení pro hlavní chodbu. Změna provedena s ohledem na značné nepravouhlosti nad rámec PD, snížení počtu spár a zajištění bezpečného rozlišení stupňů na schodišti. Změna formátu obkladů je navazující na záměnu dlažeb. [REDACTED]

Příloha: Položkový rozpočet ZR22, 1 list o dvou stranách [REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Záměna formátu a typu dlažby a obkladů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
523 103,34 Kč	980 523,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 503 627,04 Kč	bude upraveno dodatkem	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	22	Dlažby a obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				362 186,78
1	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm <i>m. 0.04, 1.01, 1.08, 1.24, 2.04 : 126,87</i>	m2	126,87000	971,00	123 190,77
					126,87000	
2	771274124T00	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	-59,08800	444,00	-26 235,07
3	771274242T00	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	-59,08800	200,00	-11 817,60
4	771574111T00	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	-126,87000	491,00	-62 293,17
5	771274124T00_1	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo 600x1200	m	59,08800	485,50	28 687,22
6	771274242T00_1	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo 600x1200	m	59,08800	485,50	28 687,22
7	1R1	dlažba RAKO Kaamos DAK63588 600 x 600 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 126,87000</i> <i>Koeficient : 0,15</i>	m2	145,90050	954,00	139 189,08
					126,87000	
					19,03050	
8	1R2	dlažba RAKO Kaamos DAA34588 300 x 300	m2	184,81150	587,00	108 484,35
9	1R3	sokl RAKO Kaamos	kus	599,40000	157,00	94 105,80
10	1R4	Schodovky 60x120 Block 60x120 výroba hrany	m	55,20000	256,25	14 145,00
11	1R5	Schodovky 60x120 Block 60x120 výroba jalových stupňů	ks	14,00000	2 175,00	30 450,00
12	1R6	dlažba RAKO Block DAKV1783 600x1200	m2	62,00000	1 408,00	87 296,00
13	1R7	dlažba RAKO Block DAKV1780	m2	4,32000	1 408,00	6 082,56
14	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 <i>dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	-145,90050	473,00	-69 010,94
15	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 <i>dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	-184,81150	473,00	-87 415,84
16	59761416	sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm <i>sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm</i>	kus	-599,40000	69,00	-41 358,60
Díl: 781		Obklady keramické				95 233,58
17	781475120RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm <i>35,242+132,326</i>	m2	167,56800	1 032,00	172 930,18
					167,56800	
18	781474111T00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-35,24200	569,00	-20 052,70
19	781474115T00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-132,32600	580,00	-76 749,08
20	2R1	obklad RAKO Kaamos DAKSE585 <i>167,568</i>	m2	184,32480	799,00	147 275,52
					167,56800	
					16,75680	
21	59761026R	obklad keramický hladký do 9ks/m2 -Keramický obklad s chemickou odolností <i>obklad keramický hladký do 9ks/m2 -Keramický obklad s chemickou odolností</i>	m2	-38,76600	1 350,00	-52 334,10
22	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 <i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	-145,55900	521,00	-75 836,24


Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	22	Dlažby a obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						457 420,36
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání


IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 2zx5357
-1-



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Vzhledem k velké nerovnosti podkladu stávající budovy, se musela nová fasáda z KZS na zbývajících stranách budovy podlepovat v různých tloušťkách dle nerovností stávajícího obvodového zdiva.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR20			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				





Stanovisko technického dozoru stavby:

Budova vykazovala při kontrole rovinnosti svislé nerovnosti i lokální nerovnosti ve zbývající ploše fasády jihozápadního, jihovýchodního a severovýchodního pohledu. Lomená plocha velkého štítu na jihozápadní straně byla řešena co do svislosti, horizontální lomení stěny byla zachováno. TDI souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad. Navržené řešení je systémové – bez výhrad.

Příloha: Položkový rozpočet ZR20, 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k velké nerovnosti podkladu stávající budovy, se musela nová fasáda z KZS na zbývajících stranách budovy podlepotat v různých tloušťkách dle nerovností stávajícího obvodového zdiva.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
9 306,- Kč	189 144,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
198 450,72 Kč	bude upraveno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín IČO: 00090362, DIČ: CZ-00090362	 HSS STAVEBNÍ s.r.l. e 588 UŠKY 6142 85142	
Datum:	Datum:	


Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	20	KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						179 838,72
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem 192+87	m2	279,00000	190,50	53 149,50
				279,00000		
2	622428971R00	Příplatek k položce za omítku omítky PCI : 906,294	m2	906,29400	15,00	13 594,41
				906,29400		
3	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm otvory nová istnost : -(1,9475+3,5875)	m2	-5,53500	1 006,00	-5 579,28
				-5,53500		
4	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítky tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn Omítky tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -5,53500	m2	-5,53500	286,00	-1 577,48
				-5,53500		
5	283754601R	Deska izolační XPS 5*0,04*1,1 24*0,08*1,1 27*0,1*1,1 31*0,15*1,1	m3	10,41700	4 238,00	44 147,25
				0,22000		
				2,11200		
				2,97000		
				5,11500		
6	28375703R	Deska izolační stabilizovaná EPS 70 1000 x 500 mm 7*0,01*1,1 25*0,02*1,1 31*0,04*1,1 42*0,1*1,1 58*0,12*1,1 39*0,15*1,1	m3	20,70200	3 780,00	78 253,56
				0,07700		
				0,55000		
				1,36400		
				4,62000		
				7,65600		
				6,43500		
7	28375935	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 150mm otvory nová istnost : -(1,9475+3,5875)*1,1	m2	-6,08850	353,00	-2 149,24
				-6,08850		
Celkem						179 838,72


Poznámky uchazeče k zadání

Všechny údaje jsou zobrazeny pouze pro informaci a nejsou závazné. Pro více informací kontaktujte zadávatele.





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Provedení podhozu jádra vnitřních omítek z důvodu nerovnosti původního zdiva.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR25			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající zdivo objektu vykazovalo výrazné nerovnosti (po odstranění popínavých rostlin ve fasádě a otlučení původních vnitřních omítek). Tato zjištěná nerovnost se promítá jak do podlepování KZS ve fasádě, tak nutně do provedení vnitřních omítek. Bylo rozhodnuto o nutném zachování rovinatosti ve svislém směru, horizontálně je kopírované směrové lomení některých stěn. Podhozy jádrové omítky je nutné provádět dle skutečně projevené nerovnosti ve svislém směru v jednotlivých místnostech a podlažích. Tloušťka v PD navržených dvouvrstevných omítek s podhozem v tl.35 mm byla nutná navýšit o tloušťku dalších 10 až 100 mm dle konkrétní stěny. Při průměrné době schnutí a zrání omítek 1 mm/1den je nutné pro dodržení technologického postupu prodloužení termínu dokončení díla až o 100 dnů. Za podmínky vysoušení a řízeného větrání zhotovitelem zkráceno prodloužení na dobu do 30.11.2023. TDI odsouhlasil [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

Stav konstrukcí se projevil v průběhu prací, uvedený rozsah nebyl v PD a rozpočtu prací obsažen.

Příloha: ZR25 – jeden list [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Provedení podhozu jádra vnitřních omítek z důvodu nerovnosti původního zdiva.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 515 570,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 515 570,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p>Podpis zmocněnce objednatele: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín</p> <p>[redacted]</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]</p> <p>HSS HR [redacted]</p> <p>3. [redacted]</p>	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	25	Příplatek za tl. omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				515 570,00
1	612321391T00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	9 374,00000	55,00	515 570,00
		m2.03 : 23*8+21*6+9*5+13*4+40*10+42*20		1 647,00000		
		m1.27 : 19*8+18*6+7*5+11*4+34*10+38*20		1 439,00000		
		m2.04 : 28*8+26*6+11*5+16*20		755,00000		
		m2.06 : 24*8+22*6+9*5+14*10		509,00000		
		m2.07 : 25*8+24*6+10*5+15*4		454,00000		
		m2.01 : 18*8+17*6+7*5+11*4		325,00000		
		m1.24 : 29*8+28*6+12*5+17*4		528,00000		
		m1.26 : 10*8+9*6+4*5+6*4		178,00000		
		m1.22 : 17*8+16*6+7*5+10*4		307,00000		
		m1.06 : 8*8+7*6+3*5+4*4		137,00000		
		m1.05 : 7*8+7*6+3*5+4*4		129,00000		
		m1.04 : 4*8+4*6+2*5+3*4		78,00000		
		m1.03 : 8*8+7*6+3*5+5*4		141,00000		
		m1.02 : 9*8+8*6+3*5+5*4		155,00000		
		m1.01 : 40*8+38*6+16*5+24*4		724,00000		
		m1.07 : 9*8+8*6+3*5+5*4		155,00000		
		m1.09 : 11*8+11*6+4*5+7*4		202,00000		
		m1.10 : 18*8+17*6+7*5+11*4		325,00000		
		m1.13 : 9*8+8*6+4*5+5*4		160,00000		
		m1.15 : 20*8+19*6+8*5+12*4		362,00000		
		m1.14 : 16*8+15*6+6*5+9*4		284,00000		
		m1.17 : 3*8+3*6+1*5+2*4		55,00000		
		m1.19 : 18*8+17*6+7*5+11*4		325,00000		

Celkem	515 570,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Snížení úrovně podlahy v m.č. 0.09, m.č. 0.11 a m.č.0.13 a podbetonování stávající zdi sklepů, kde nebyl základ. Odstranění nepotřebného kolizního pilíře v m.č.0.13.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR21			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající podlaha v m.č.0.09 a 0.11 byla v proměnlivé výši a ve spádu, který byl kolizní ve vstupech do m.č.0.07,0.12 a 0.13, zjištěná skutečnost neodpovídala PD. Při úpravě a sjednocení výšek podlah bylo zjištěno, že některé stěny nemají základovou konstrukci, kterou bylo nutno doplnit. Pilíř v místnosti č.0.13 plnil v minulosti nějakou podpůrnou funkci pro vybavení tiskárny v 1.NP, s ohledem na jeho nadbytečnost a kolizi v otvorových výplních do m.č.0.13 bude odstraněn. S ohledem na rozdílné světlé výšky prostor s klenbami oproti chodbě s rovným stropem, se vypouští v rámci méněprací některé zárubně a dveřní křídla. Vliv na prodloužení doby realizace o 7 dnů. TDI souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad. Stav konstrukcí se projevil v průběhu prací, uvedený rozsah nebyl v PD obsažen. Dopad na prodloužení termínu.

Příloha: Změnový rozpočet ZR21 na jednom listu o 2 stranách

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Snížení úrovně podlahy v m.č. 0.09, m.č. 0.11 a m.č.0.13 a podbetonování stávající zdí sklepů, kde nebyl základ. Odstranění nepotřebného kolizního pilíře v m.č.0.13.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 19 482,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 55 551,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 75 033,30 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude upraveno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Masarykově muzeum v Hodoríně, příspěvková	Podpis zmocněnce stavebního úřadu:  3.	TAVEBNÍ SPOL. S R.O. e 588 UŠKY 6142 65142
	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	21	Úpravy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	24 251,46			
1	167151101T00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	6,76358	152,00	1 028,06
2	171201231T00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,17440	232,00	2 824,46
3	171251201T00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	6,76358	20,00	135,27
4	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m ³	6,76358	2 230,00	15 082,78
		m 0.13 : 3,1*4,813*0,2		2,98406		
		m 0.09 : 2,48*1,44*0,25		0,89280		
		m 0.11 : 7,76*2,48*0,15		2,88672		
5	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	13,52710	202,00	2 732,47
6	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	6,76358	91,00	615,49
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	6,76358	271,00	1 832,93
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	21 886,79			
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m ³	0,31652	3 555,00	1 125,23
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		m 0.13 : (4,813+3,1)*2*0,2*0,1		0,31652		
9	274361821R00	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,08750	55 006,00	4 813,03
10	274351121T00	Zřízení bednění základových pasů rovného	m ²	6,28520	406,00	2 551,79
		nová plavící místnost : 5,2*0,3*2		3,12000		
		m 0.13 : (4,813+3,1)*2*0,2		3,16520		
11	274351122T00	Odstranění bednění základových pasů rovného	m ²	6,28520	126,00	791,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,28520		6,28520		
12	279311116T00	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m ³	2,08000	6 060,00	12 604,80
		nová plavící místnost : 5,2*0,5*0,8		2,08000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí	3 348,68			
13	962032314R00	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m ³	1,85625	1 804,00	3 348,68
		m 0.13 : 1,5*0,75*1,65		1,85625		
Díl: 997		Přesun sutě	6 064,37			
14	997013213T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,34125	880,00	2 940,30
15	997013219T00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,34125	89,00	297,37
16	997013501T00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,34125	238,00	795,22
17	997013509T00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,34125	16,00	53,46
18	997013871T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,34125	592,00	1 978,02


Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	21	Úpravy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-19 482,00
19	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-3,00000	1 216,00	-3 648,00
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
20	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	-3,00000	576,00	-1 728,00
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK						
21	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	-3,00000	180,00	-540,00
vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče						
22	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-1,00000	4 522,00	-4 522,00
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm						
23	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	-2,00000	4 522,00	-9 044,00
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm						
Celkem						36 069,30

Poznámky uchazeče k zadání





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Zemní práce na snížení terénu dvorního traktu budovy a změna v rozsahu zpevněných ploch ve dvorní části. Odkop neúnosné zeminy a náhrada drceným kamenivem pod zpevněné plochy. Popis a zdůvodnění změny:				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR23			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Zemní práce ve zvýšeném objemu pro snížení původního terénu na upravený terén do PD. Zjištěno po vyklizení dvora, vysekání náletových křovin a srovnání s úrovní čisté podlahy v 1.PP. Vyvolaná úprava zpevněných ploch – navýšení zpevněné plochy z důvodu obslužnosti plavící místnosti při závozu zjištěných vzorků z terénní činnosti (nový vstup do 1.PP v čele budovy). Po provedení zkoušky únosnosti pláně, která vykazala nedostatečné hodnoty je nutné provést náhradu zeminy o dalších 25 cm drceného kameniva dle návrhu projektanta. Sanace pláně nese požadavek na prodloužení termínu dokončení o 5 dnů . TDI souhlasí. [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

Zpevněné plochy v PD jsou navrženy dle podkladů investora, nebylo možné předvídat výše uvedený stav (výškové poměry). Po provedené zkoušce pláně se zvýšila kubatura odstraněné zeminy a její náhrada kamenivem dle doporučení. Zpevněné plochy byly v průběhu realizace upraveny v návaznosti na změny provedené ve fasádě po obnažení zasypaného sklepa a nové dispoziční řešení v 1.PP. Obojí je předmětem PD změny stavby před dokončením. Dopad na prodloužení termínu stavby. [REDACTED]

Příloha: ZR23 – jeden list [REDACTED]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Zemní práce na snížení terénu dvorního traktu budovy a změna v rozsahu zpevněných ploch ve dvorní části. Odkop neúnosné zeminy a náhrada drceným kamenivem pod zpevněné plochy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 00,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 247 860,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 247 860,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude upraveno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED] příspěvková organizace	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] HSS [REDACTED] STAVBY	
	Datum: 3. [REDACTED]	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	23	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						86 916,61
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm vjezd před branou : 4*0,5	m2	2,00000 2,00000	233,00	466,00
2	181006111R00	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-49,89600	6,00	-299,38
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,00000	128,00	512,00
4	122251103T00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně srovnání terénu na +0,000 : 145,3*0,34 vjezd před plavicí místnost : 3,465*14,4*0,42 vjezd před branou : 4*2*0,42 únosnost pláně ve dvoře : 191,396*0,25	m3	121,56732 49,40200 20,95632 3,36000 47,84900	172,00	20 909,58
5	162251102T00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,71832	44,00	3 243,61
6	162751117T00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,71832	271,00	19 977,66
7	167151101T00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	73,71832	152,00	11 205,18
8	171201231T00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	132,69297	232,00	30 784,77
9	171251201T00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	73,71832	20,00	1 474,37
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-49,89600	21,00	-1 047,82
11	005724100	osivo směs travní parková	kg	-1,99584	155,00	-309,36
Díl: 5 Komunikace						121 026,95
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm vjezd před plavicí místnost : 3,465*14,4*2 vjezd před branou : 4*2*2 únosnost pláně ve dvoře : 191,396*1,67	m2	435,42332 99,79200 16,00000 319,63132	177,00	77 069,93
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vjezd před branou : 4*2	m2	8,00000 8,00000	324,50	2 596,00
14	596412212T00	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 vjezd před plavicí místnost : 3,465*14,4	m2	49,89600 49,89600	250,00	12 923,06
15	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000 Koeficient : 0,05	m2	8,40000 8,00000 0,40000	373,00	3 133,20
16	BET.AKVAGRAS8	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 49,89600 Koeficient : 0,05	m2	52,39080 49,89600 2,49480	483,00	25 304,76
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-1 160,78
17	916231213T00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-3,46500	237,00	-821,21
18	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-3,46500	98,00	-339,57
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41 078,12
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	174,05983	236,00	41 078,12
Celkem						247 860,90


Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	23	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 11.10.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Stávající přípojka vody DN 25 byla při kontrole stavu vodoměru pracovníky Vodovodů a kanalizací Hodonín a.s. vyhodnocena jako nevyhovující/havarijní a je nutné provést rekonstrukci přípojky.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR33			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Zjištěný skutečný stav přípojky je nově zjištěná skutečnost správcem inženýrské sítě. Vícepráce nemá dopad na prodloužení termínu. TDI souhlasí. [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

Přípojka vody v době zpracování PD byla vyhovující. [redacted]

Příloha: ZR33 – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stávající přípojka vody DN 25 byla při zápise stavu vodoměru pracovníky správce sítě vyhodnocena jako nevyhovující/havarijní a je nutné provést rekonstrukci přípojky.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00 Kč	25 905,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude sjednáno dodatkem SOD	
25 905,65 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín IČO: 0066352, DIČ: CZ-00090352</p> <p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p> <p>[redacted]</p>	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonin
O:	01	VCP
R:	33	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 754,02
1	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 4,15*2*2	m2	16,60000	140,00	2 324,00
2	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,60000	m2	16,60000	30,00	498,00
3	132254204T00	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 0,75*4,15*2	m3	6,22500	456,00	2 838,60
4	174151101T00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,22500	m3	6,22500	144,00	896,40
5	175151101T00	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 4,15*0,3*0,75	m3	0,93375	211,00	197,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 151,63
6	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 4,15*0,75*0,2	m3	0,62250	1 850,00	1 151,63
Díl: 722 Vnitřní vodovod						18 000,00
7	722190226R00	Přípojka vodovodní	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Celkem						25 905,65

Poznámky uchazeče k zadání

TBAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 [Redacted]

Tisková zpráva
 Datum tisku: 2024-08-27 10:15:30
 Stránka 1 z 1



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 11.10.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu změny rozsahu zpevněných ploch vsakovací dlažbou, dochází ke změně rozsahu ozelenění (zmenšení plochy), včetně lemování chodníkovým obrubníkem.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR32			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				






Stanovisko technického dozoru stavby:

Zmenšení zatravněné plochy je dáno změnou stavby před dokončení v řešení zpevněných ploch vsakovací dlažbou (obslužnost nově objevených prostor v 1.PP). Vyvolaná změna má dopad na prodloužení termínu v návaznosti na provedení opěrné stěny pod oplocení, dále opožděnou pokládku venkovních dlažeb po nutné sanaci pláně. TDI se změnou termínu souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

Zelené a zpevněné plochy v PD jsou navrženy dle podkladů investora, nebylo možné předvídat výše uvedený stav (výškové poměry). Po provedené zkoušce pláně se zvýšila kubatura odstraněné zeminy a její náhrada kamenivem dle doporučení. Zelené a zpevněné plochy byly v průběhu realizace upraveny v návaznosti na změny provedené ve fasádě po obnažení zasypaného sklepa a nové dispoziční řešení v 1.PP. Změna je předmětem PD změny stavby před dokončením. Dopad změny je i na prodloužení termínu stavby [redacted]
Dopad na prodloužení termínu.

Příloha: ZR32 – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu změny rozsahu zpevněných ploch vsakovací dlažbou, dochází ke změně rozsahu ozelenění (zmenšení plochy), včetně lemování chodníkovým obrubníkem.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 817,34 Kč	00,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 817,34 Kč	bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín</p> 	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> 	
Datum:		

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	32	Zemní práce - úprava zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 656,56
1	181006111R00	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	-49,89600	6,00	-299,38
2	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-49,89600	21,00	-1 047,82
3	005724100	osivo směs travní parková	kg	-1,99584	155,00	-309,36
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 160,78
4	916231213T00	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-3,46500	237,00	-821,21
5	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-3,46500	98,00	-339,57
Celkem						-2 817,34

Poznámky uchazeče k zadání





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Úprava v řízení kotelny, kanalizační šachty s litinovým poklopem, sedimentační šachta, žlab a kanalizace plavící místnosti včetně rozvodů a umyvadla.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR31			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Záměna řídicího modulu kotle prvkem nahrazujícím navržený modul, který již není ve výstroji zařízení. Doplnění ležaté kanalizace o šachty a vpusti (nový prostor plavení) a změny v dispozičním řešení v rámci 1.PP. Doplnění rozvodu vody a kanalizace pro denní místnost (kuchyňská linka), chybějící v rozpočtu. Dopad na prodloužení termínu o 14 dnů. TDI souhlasí [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

Provedena záměna v řízení vytápění z důvodu technické změny ze strany výrobce. Rozšíření rozsahu prací s ohledem na vyvstalé změny stavby v průběhu (nová místnost v 1.PP). Doplněno chybějící řešení ZTI pro kuchyňskou linku (v průběhu zpracování PD několik variantních řešení se nepromítlo do finálního řešení). Dopad na prodloužení termínu. [redacted]

Příloha: ZR31 – 1 list o dvou stranách

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Úprava v řízení kotelny, kanalizační šachty s litinovým poklopem, sedimentační šachta, žlab a kanalizace plavící místnosti včetně rozvodů a umyvadla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
26 428,00 Kč	127 132,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
153 560,42 Kč	bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p>Podpis zmocněnce objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín IČO: 00090352</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitel: [redacted] [redacted]</p>	<p>HSS STAVEBNÍ s.r.o. nám. 588 HRUŠKY 695142 6585142</p>
Datum:		[redacted]

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	31	VCP a MP ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						41 313,00
1	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	-4,00000	2 116,00	-8 464,00
2	894812156B	Poklop litinový pro třídu zatížení B125 12,5t, DN 315 s teleskopickou trubkou, tvar čtverec	kus	4,00000	3 655,00	15 420,00
3	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,00000	11 183,00	11 183,00
4	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	5 321,00	5 321,00
5	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,00000	480,00	480,00
6	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,00000	12 360,00	12 360,00
7	R_6180896T00	Napojení do šachtové roury DN 160, vývrt + manžeta	kus	2,00000	2 405,00	4 810,00
8	28656102	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 160 dl. 70 mm	kus	2,00000	101,50	203,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						11 658,00
9	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	26,00000	402,00	10 452,00
10	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	3,00000	402,00	1 206,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						17 957,77
11	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	6,00000	552,00	3 312,00
12	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,00000	18,00	396,00
13	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,02200	3 035,00	66,77
14	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	17,00000	186,00	3 162,00
15	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00000	74,00	148,00
16	721R01	Žlab ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100, vč. roštu, čela, vpusti	soubor	1,00000	10 317,00	10 317,00
17	721R02	Dopojení na ležatou kanalizaci KG	soubor	1,00000	556,00	556,00
Díl: 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						18 170,31
18	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	41,00000	263,00	10 783,00
19	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	41,00000	95,00	3 895,00
20	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,00000	132,00	528,00
21	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,00000	132,00	528,00
22	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	41,00000	8,00	328,00
23	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,00000	37,00	1 517,00
24	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,05800	10 195,00	591,31
Díl: 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						7 628,34
25	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,00000	161,00	644,00
26	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,00000	397,00	794,00
27	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	2 916,00	2 916,00
28	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,00000	1 742,00	1 742,00

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	31	VCP a MP ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,00000	1 407,00	1 407,00
30	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,02000	6 267,00	125,34
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				3 977,00
2	PC.14	přídavný clip-in modul 2.550	ks	-1,00000	17 964,00	-17 964,00
3	R_6180977T00	Rozšiřující modul 2x AVS75+krabice, obslužná jednotka QAA75 pro řízení směš.ventilů elektro materiál I (kabeláže, lišty...)	sada	1,00000	21 941,00	21 941,00

Celkem	100 704,42
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Pískované sklo s logem Masarykova muzea do nadsvětlíku vstupních dveří a logo na fasádu.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR30			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Provedené doplnění identifikace objektu ze strany projektanta a investora stavby. Citlivé a praktické doplnění rozsahu stavby a nadčasové řešení v ploše jednotlivých fasád. Bez dopadu na termín stavby. TDI souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

V průběhu stavby bylo doplněno řešení chybějící identifikace objektu. Navrženo řešení, které reflektuje hmotové řešení fasády dle PD. Z ulice Velkomoravské (pohled SV) zvoleno pískování nadsvětlíku vstupních dveří. Z ulice Pančava (pohled JZ) s ohledem na plochu štítové stěny zvoleno umístění textu a loga Masarykova muzea na keramickém obkladu kotveném na zateplovacím systému.

Příloha: ZR30 – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pískované sklo loga Masarykova muzea do nadsvětlíku vstupních dveří a logo na fasádu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	173 214,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
173 214,00 Kč	bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín IČO: 00090362, DIČ: CZ-00099352</p> 	  588 ŠKY 42 5142	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	30	Pískovaná skla, logo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 787		Zasklívání	173 214,00			
1	61140511	D+M pískovaná skla pozice vstupních dveří pozice L3	kpl.	1,00000	27 605,00	27 605,00
2	61140511	D+M logo muzea štít fasády (plošina, lešení, kotvení, zapravení)	kpl.	1,00000	145 609,00	145 609,00

Celkem	173 214,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

BAU S.F.O.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 ID datové schránky 2zx5357
 -1-

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.			
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023		
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Základ a opěrná zeď pod nový betonový plot z dílců vzhledem k rozdílné výšce terénu souseda.				
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR29			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Hrušecká stavební spol. s r.o.				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Vícepráce vyvolané výškovým rozdílem mezi pozemky investora st.p.č. 278/4, 308/3 a pozemky souseda p.č. 10636 a p.č. 308/10. Pro bezpečné založení systémové oplocení dle PD je zvolen základový pas a částečné opěrná stěna pod systémové oplocení z prefabrikovaných prvků dle projektu stavby. Navýšení rozsahu prací spolu se změny v rozsahu zemních prací zpevněných ploch vyžaduje prodloužení termínu o max 21 dnů. TDI souhlasí [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována dle podkladů investora, nebylo možné počítat s výše uvedeným stavem. Řešení navrženo a odsouhlaseno. Dopad na prodloužení termínu [REDACTED]

Příloha: ZR29 – jeden list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Základ a opěrná zeď pod nový betonový plot z dílců vzhledem k rozdílné výšce terénu souseda.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	156 321,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
156 321,74 Kč	bude sjednáno dodatkem SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352 tel.: 518 355 735</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>HSS STAVEBNÍ spol. s r.o. 588 ŠKÝ 142 55142</p> <p>[REDACTED]</p>	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	29	Základy plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 974,36
1	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 27,65*0,5*0,8	m3	11,06000	971,00	10 739,26
				11,06000		
2	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000	m3	11,06000	44,00	486,64
				11,06000		
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000	m3	11,06000	271,00	2 997,26
				11,06000		
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000	m3	11,06000	152,00	1 681,12
				11,06000		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,06000	m3	11,06000	20,00	221,20
				11,06000		
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 11,06*1,5	t	16,59000	232,00	3 848,88
				16,59000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				54 085,39
7	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25 Hodnota z bývalého odkazu. : 11,06	m3	11,06000	3 240,00	35 834,40
				11,06000		
8	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) 27,65*12,0/1000	t	0,33180	55 006,00	18 250,99
				0,33180		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				68 428,57
9	311321825	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 27,65*0,25*0,5	m3	3,45625	4 720,00	16 313,50
				3,45625		
10	311351805	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení 27,65*0,5*2	m2	27,65000	968,00	26 765,20
				27,65000		
11	311351806	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,65000	m2	27,65000	298,00	8 239,70
				27,65000		
12	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 3,45625*90,0/1000	t	0,31106	55 006,00	17 110,17
				0,31106		
Díl: 998		Přesun hmot				9 199,28
13	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,98000	236,00	9 199,28
Díl: M46		Zemní práce při montážích				4 634,14
14	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m Hodnota z bývalého odkazu. : 11,06	m3	11,06000	419,00	4 634,14
				11,06000		
Celkem						156 321,74

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	29	Základy plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

T BAU s.r.o.
Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO [redacted] 24



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín	Datum: 18.9.2023
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Záměna nosného kabelu strukturované kabeláže na vyšší rychlostní a kvalitativní třídu, doplnění telefonní ústředny a 2 kamer pro kamerový systém.		
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR28	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Hrušecká stavební spol. s r.o.		



Stanovisko technického dozoru stavby:

Byla provedena inventura technického řešení v PD a technických možností v současnosti s požadavkem investora u jednotlivých pracovišť. Zvoleno optimální řešení dle technických možností odpovídajících pokroku ve slaboproudu za posledních 5 let a potřebám pracovišť. TDI s řešením souhlasí po stránce technické i ekonomické (výše uvedené údaje, kapacita a komfort sítě, obslužnost – kamery a telefonní ústředna).

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována dle požadavků investora a v technické úrovni před 5 ti lety, profese slaboproudu je co do komfortu a řešení je v čase velmi proměnlivá. Zvolené řešení reflektuje potřeby investora a technické řešení v čase ve vazbě na komfort

Příloha: ZR28 – 1 list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce – stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Záměna nosného kabelu strukturované kabeláže na vyšší rychlostní a kvalitativní třídu, doplnění telefonní ústředny a 2 kamer pro kamerový systém.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,- Kč	73 905,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bude sjednáno dodatkem SOD	
73 905,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín	 IAS Hrušecká stavební spol. s r.o. e 588 UŠKY 6142 86142	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	21	Telefonní ústředna Ericsson LG

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		CCTV kamerový systém				10 640,00
1	202	Kamera s rozlišením Full HD (1920×1080p) rozlišení, 16:9, přisvit 30m, přisazená montáž (dome)	kpl	2,00000	5 320,00	10 640,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				63 265,00
2	M2201	Telefonní ústředna Ericsson LG o kapacitě 6 analogových a 2 digitální pobočky ISDN vstupní provolbová linka, vč. telefonních přístrojů	ks	1,00000	63 265,00	63 265,00
Celkem						73 905,00

Poznámky uchazeče k zadání

Liskovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: C22533224
ID datové schránky 2zx5357
-1-

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.