

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 12. 7. 2022**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Dyje [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavitelství- Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouchka, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená Ing. Romanem Mutlem, jednatelem

ve věcech technických jedná [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00005-2022-943 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní

- nebezpečí a odpovědnost dílo - Hornohuťský potok II, evidenční číslo zakázky S943/2021/478, a to za podmínek ve smlouvě uvedených a dodatek č. 1 ze dne 14.10.2022 (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba navýšení objemu prací. Jedná se o provedení víceprací, které vznikly na základě závazku vůči prodávajícím při prodeji pozemků určených ke stavbě díla a které nebyly součástí projektové dokumentace. A dále se jedná o méněpráce, které byly v rozpočtu PD zahrnuty navíc (v délce nerealizovaného úseku), a tudíž nebyly prováděny.
 3. Na základě vzniku víceprací a méněprací došlo ke změně ceny za dílo, a to takto:
původní cena za dílo: 10 610 219,90 Kč
cena víceprací: 253 512,61 Kč
cena méněprací: 232 254,88 Kč
nová celková cena za dílo (bez DPH): 10 631 477,63 Kč
 4. Dále je předmětem dodatku změna termínu pro provedení díla „Hornohuťský potok II“. Smluvní strany konstatují, že došlo k pozdnímu předání staveniště oproti termínu předpokládanému ve smlouvě v délce 111 dní. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy došlo k posunutí termínu pro provedení díla z 31. 7. 2023 na 19. 11. 2023. S ohledem na navýšení objemu prací o požadované vícepráce se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla o 21 dnů do 10. 12. 2023.

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že čl. II. odst.3 smlouvy se mění a nově zní takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 10. 12. 2023. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že čl. III. odst.1 smlouvy se mění a nově zní takto:
„Za řádně a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 10 631 477,63 Kč (slovy: deset milionů šest set třicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a šedesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - vícepráce
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – méněpráce
 - Příloha č. 3 – Změnový list stavby

V Náměšti nad Oslavou, dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

.....
správy toků oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

V Kutné Hoře, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Ing. Roman Mutl
jednatel společnosti
Stavitelství – Mutl, s.r.o.