

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci**  
**„VBÚ Západ, Zličovský tunel, P5, č. akce 700001/22“**

Číslo dodatku Objednatele: 3/23/6000/028/1

PID: TSKAX001F9V0

Číslo smlouvy Objednatele: 3/23/6000/028

PID: TSKAX000XSO9

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10427

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva. (dále také „**Objednatel**“)

**a**

**Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC**

(dále jen „**Společnost**“)

Účastníci Společnosti:

**1. PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

dále též „**Vedoucí společník (Správce)**“

**a**

**2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

*jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu*

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod**

**Dopravní stavby STŘED**

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

**a**

**3. CHIC, s.r.o.**

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 24386

IČO: 495 51 647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti a které na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 zastupuje Vedoucí společník (Správce) PORR a.s., kterého na základě Plné moci ze dne 24. 08 2022 zastupují xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat v rozsahu Plné moci pouze společně, a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Bankovní spojení Společnosti: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500  
datová schránka Společnosti je datová schránka PORR a.s.: 5ssf4h  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa Společnosti: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě o dílo ze dne 13.4.2023 (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy.
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 6.1 a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku), přičemž důvodem těchto změn jsou dle níže uvedených změnových listů (dále jen „**ZBV**“): změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „**VZ**“), ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 ZZVZ.
- 1.3 Jedná se o následující změny:

a) Popis změny dle ZBV č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ):

Zadávací dokumentací stavby byla stanovena realizace díla ve dvou etapách. Během projednání DIO, zpracovaného zhotovitelem dle původního zadání na dvě etapy během dvou víkendů, došlo zástupci odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy k zamítnutí předloženého návrhu, a to z důvodu rizika značných dopravních komplikací způsobených kolizemi s konáním Pražského maratonu a realizací dalších dopravních omezení nutných pro provedení ostatních staveb ve městě.

Na základě těchto okolností byl zhotovitel nucen předložit návrh DIO s realizací díla rozdělenou na tři etapy, a to pouze o víkendech, během kterých bylo nakonec dílo provedeno. V důsledku realizace díla během třech etap, namísto původně předpokládaných dvou, dochází k navýšení nákladů na realizaci akce a DIO, které jsou předmětem této změny.

- Vícepráce dle ZBV č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 378 898,00 Kč

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na VZ, která nemění celkovou povahu VZ a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

b) Popis změny dle ZBV č. 2 (§ 100 ZZVZ):

Změna vznikla na základě geodetického zaměření skutečného provedených prací realizovaném po dokončení stavby.

- Méněpráce dle ZBV č. 2 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: - 2 080 802,7 Kč

Zadavatel si vyhradil v zadávací dokumentaci změny závazku z rámcové dohody, neboť změny nemění celkovou povahu VZ a týkají se rozsahu stavebních prací – méněpráce.

- 1.4** Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Změnové listy: ZBV č. 1 a ZBV č. 2 s přílohami, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku a dále, že znění čl. 6 Smlouvy, se v části odst. 6.1 týkající se Ceny Díla a Ceny bez DPH mění takto:

**ZMĚNA ČLÁNKU 6. SMLOUVY (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), Odst. 6.1 ČÁST:**

Cena dle Smlouvy bez DPH:	10 999 999,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku (§ 100 ZZVZ), bez DPH:	- 2 080 802,70 Kč
Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	378 898,00 Kč
<b>Cena dle Smlouvy včetně Dodatku bez DPH:</b>	<b>9 298 095,18 Kč</b>

Ostatní ustanovení čl. 6 Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny.

## **2. NAHRAZENÍ ČL. 9 SMLOUVY**

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 9 Smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

### **9. Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK**

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v **Příloze č. 2 Dodatku** – Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.3 a č.4 Smlouvy a stává se nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem vysloveně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a beze změny.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 3.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – ZBV č. 1 a ZBV č. 2 s přílohami, které doplňují Přílohu č. 1 Smlouvy
  - (b) Příloha č. 2 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nahrazuje Přílohy č. 3 a 4 Smlouvy a stává se její Přílohou č. 3.
- 3.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne 15.11.2023

V Praze dne

Za Objednatele:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:  
PORR a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Richtř  
místopředseda představenstva

řádně oprávněni podepsat Dodatek  
za společníky společnosti s názvem:  
**Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC**  
tj. společnosti  
**PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a**  
**CHIC, s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXXXXX  
(na základě plné moci)

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(na základě plné moci)