

**DODATEK č. 2**  
**KRPL-113907-23/ČJ-2021-1800VZ**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**KRPL-113907/ČJ-2021-1800VZ**

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

Ing. Davidem Pokorným,  
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku  
náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

se sídlem:

72 05 05 01

IČ:

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloslava Břicháčková,  
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

**IM Projekt, spol. s r.o.**

zastoupený:

Ing. Petr Praženka  
náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

se sídlem:

427 15 466

IČ:

DIČ:

CZ42715466

bankovní spojení:

KB a.s., Mladá Boleslav

číslo účtu:

420546181/0100

Tel.:



E-mail:

Zapsaný:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – DAR – OPŽP – Janov u Nového Boru č. p. 178 – zpracování podkladů pro  
podání PŽ OPŽP 2014+ - projektová dokumentace“**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, termínu plnění a ceny za dílo vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a to dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí Dodatku č.2.

**III. K ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY, BOD 2.4 SE  
DOPLŇUJE**

*o text ve znění:*

JPD bude upravena dle požadavku energetického specialisty tak, aby splňovala požadavky výzvy č. NPO 2/2022 k podání žádosti o podporu na snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu. Úprava JPD bude provedena formou doplnění (změny) stávající projektové dokumentace, která byla předána v lednu 2023.

*Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.*

#### **IV. K ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY, BOD 2.5 SE DOPLŇUJE**

*o text ve znění:*

Soupis prací bude upraven v souladu s úpravou JPD zpracovanou dle článku III. tohoto dodatku.

Soupis prací bude zpracován tak, aby splňoval požadavky výzvy č. NPO 2/2022 k podání žádosti o podporu na snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, tzn. bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady.

*Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.*

#### **V. K ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY, BOD 2.6 SE DOPLŇUJE**

*o text ve znění:*

Rozpočet bude zpracován tak, aby splňoval požadavky výzvy č. NPO 2/2022 k podání žádosti o podporu na snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, tzn. bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady.

*Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.*

#### **VI. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY SE DOPLŇUJE O ODSTAVCE 5.5. A ODSTAVEC 5.6.**

5.5 Doplnění jednostupňové projektové dokumentace

**Zahájení prací:** bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku  
**Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):** do 4. 12. 2023

5.6 Rozdělení soupisu prací a rozpočtu

**Zahájení prací:** bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto dodatku  
**Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):** do 4. 12. 2023

#### **VII. V ČLÁNKU 6. CENA ZA DÍLO SE NAHRAZUJE**

*text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo*

6.1. Cena za DSS	75.000 Kč
6.2. Cena za návrh dispozičního řešení	37.000 Kč
6.3. Cena za JPD	793.000 Kč
6.4. Soupis prací a rozpočet	92.000 Kč
<b>6.5. Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>997.000 Kč</b>
6.6. DPH 21%	209.370 Kč
<b>6.7. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%</b>	<b>1.206.370 Kč</b>

*textem*

6.1. Cena za DSS	75.000 Kč
6.2. Cena za návrh dispozičního řešení	37.000 Kč
6.3. Cena za JPD	793.000 Kč
6.4. Soupis prací a rozpočet	92.000 Kč
6.5. Cena za doplnění JPD	21.000 Kč
6.6. Cena za rozdělení soupisu prací a rozpočtu	31.500 Kč
<b>6.7. Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>1.049.500 Kč</b>
6.8. DPH 21%	220.395 Kč
<b>6.9. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%</b>	<b>1.269.895 Kč</b>

### VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, v případě elektronického podpisu obou stran je dodatek ve formě elektronického souboru.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: Nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2023

V Liberci dne:

**objednatel:**



V Mladé Boleslavi dne:

**zhotovitel:**

.....  
Ing. Petr Praženka  
jednatel společnosti

