

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 - 2.etapa až 4.etapa Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS/ /číslo Změny SO/PS: 523.2-4/1	Číslo ZBV: 24.3
--	---	-------------------------------

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 Město Jílové u Prahy Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy IČO: 00241326
-------------	--

Zhotovitel:	„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. , se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 253 22 257, Společník: Froněk, spol. s r.o. , se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 475 34 630 Společník: PSN & DS a.s. , se sídlem: Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 043 77 036
-------------	--

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.3	-302 331,76	0,00	-302 331,76

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24	-302 331,76	0,00	-302 331,76

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 523.2-4/1	Číslo ZBV: 24.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 - 2.etapa až 4.etapa		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č.: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 24	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	16 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / upřesnění technického řešení

Předmětem této změny je upřesnění technického řešení v průběhu výstavby.

Technické řešení přeložky STL plynovodu SO 523 je oproti PDPS upraveno z důvodu problému s majitelem pozemku 1175/1 k.ú. Jílové u Prahy (doklad č. 12). Při tvorbě PDPS nemohl projektant předpokládat, že vyvstane problém s majitelem pozemku 1175/1 k.ú. Jílové u Prahy.

V PDPS byla stavba SO 523 rozdělena do čtyř etap, kdy každá etapa měla svůj rozpočet. V této dokumentaci je přeložka provedena bez etapizace v nové trase (původně etapa 523.1) s tím, že byl upraven rozpočet na etapu SO 523.1 a ostatní rozpočty jsou vynulovány. Touto změnou jsou dodrženy podmínky ÚR č.j. MJuP/01047/2019 ze dne 12.2.2019. Viz. přílohy č. 4 a 7 ZBV.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01. 01. 2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-302 331,76	0,00	-302 331,76	302 331,76

Technická pomoc objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	---------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing.Jaroslava Jurková	datum	podpis
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
--	-------	-----------------------	-------	--------

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum	podpis
--	-------	-------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
------------	-------	------------------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 24**

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 523.2-4/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 - 2.etapa až 4.etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
302 331,76

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	302 331,76	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-302 331,76	-	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-302 331,76	0,00	-302 331,76	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 24

Název a evidenční číslo stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								523.2-4/1					
Číslo a název SO/PS:								Skupina změn 3					
SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 - 2.etapa až 4.etapa													
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZMĚNA MNOŽSTVÍ													
1	014101A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	M3	50,70	0,00	-50,70	415,00	21 040,50	-21 040,50	0,00	0,00	-21 040,50	-100,00%
2	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, štěrk, písek	T	38,82	0,00	-38,82	127,50	4 949,55	-4 949,55	0,00	0,00	-4 949,55	-100,00%
3	014130A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	KPL	1,00	0,00	-1,00	8 500,00	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	-100,00%
4	11332.SKL	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	17,65	0,00	-17,65	224,40	3 960,66	-3 960,66	0,00	0,00	-3 960,66	-100,00%
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,88	0,00	-5,88	1 130,50	6 647,34	-6 647,34	0,00	0,00	-6 647,34	-100,00%
6	12573.SKL	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	50,70	0,00	-50,70	83,70	4 243,59	-4 243,59	0,00	0,00	-4 243,59	-100,00%
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	183,88	0,00	-183,88	238,20	43 800,22	-43 800,22	0,00	0,00	-43 800,22	-100,00%
8	17120.SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	50,70	0,00	-50,70	13,30	674,31	-674,31	0,00	0,00	-674,31	-100,00%
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,12	0,00	-3,12	580,55	1 811,32	-1 811,32	0,00	0,00	-1 811,32	-100,00%
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,69	0,00	-35,69	647,00	23 091,43	-23 091,43	0,00	0,00	-23 091,43	-100,00%
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	57,60	0,00	-57,60	12,75	734,40	-734,40	0,00	0,00	-734,40	-100,00%
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,90	0,00	-11,90	697,00	8 294,30	-8 294,30	0,00	0,00	-8 294,30	-100,00%
13	87315A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM	M	103,00	0,00	-103,00	408,00	42 024,00	-42 024,00	0,00	0,00	-42 024,00	-100,00%
14	87627A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	8,10	0,00	-8,10	467,50	3 786,75	-3 786,75	0,00	0,00	-3 786,75	-100,00%
15	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	M	8,10	0,00	-8,10	119,00	963,90	-963,90	0,00	0,00	-963,90	-100,00%
16	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	103,00	0,00	-103,00	14,45	1 488,35	-1 488,35	0,00	0,00	-1 488,35	-100,00%
17	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	113,00	0,00	-113,00	14,45	1 632,85	-1 632,85	0,00	0,00	-1 632,85	-100,00%
18	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	4,00	0,00	-4,00	20 825,00	83 300,00	-83 300,00	0,00	0,00	-83 300,00	-100,00%
19	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	4,00	0,00	-4,00	1 785,00	7 140,00	-7 140,00	0,00	0,00	-7 140,00	-100,00%
20	899611A	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	103,00	0,00	-103,00	170,00	17 510,00	-17 510,00	0,00	0,00	-17 510,00	-100,00%
21	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	103,10	0,00	-103,10	109,65	11 304,92	-11 304,92	0,00	0,01	-11 304,91	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 24

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 - 2.etapa až 4.etapa								523.2-4/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	103,10	0,00	-103,10	52,70	5 433,37	-5 433,37	0,00	0,00	-5 433,37	-100,00%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	302 331,76	-302 331,76	0,00	0,00	-302 331,76	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	124 390 914,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	134 569 454,42
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	162 829 039,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,18%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování zájemných položek (Skupina 2)	-1,73%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,40%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	11 473 726,25
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,22%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	37 317 274,21

ABS

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	17,64%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,22%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 210 252,81
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	62 195 457,02

ABS

12=(1)*0,15	Limit	18 658 637,10
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,69%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	862 520,38

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																								
		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -									
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)									
SO	ZBV č.	Název SO/PS/předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38		
		II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	- 10 454 268,53	20 632 808,92	10 178 540,39	0,00	0,00	0,00	- 5 086 005,25	2 928 299,01	- 2 157 706,24	- 5 368 263,28	16 571 583,28	11 203 320,00	21 939 846,56	0,00	270 406,25	270 406,25	270 406,25	0,00	862 520,38	862 520,38		
102.1	1	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasná zábrana pro migrující obojživelníky	0,00	185 437,50	185 437,50			0,00			0,00	0,00	185 437,50	185 437,50	185 437,50			0,00	0,00			0,00		
120	2	Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží	0,00	660 186,73	660 186,73			0,00			0,00	0,00	660 186,73	660 186,73	660 186,73			0,00	0,00			0,00		
02	3	Děšřová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu	0,00	270 406,25	270 406,25			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 406,25 Kč	270 406,25	270 406,25			0,00		
04	4	Vodovod/změny trasy vedení - RDS	0,00	443 649,99	443 649,99			0,00			0,00	0,00	443 649,99	443 649,99	443 649,99			0,00	0,00			0,00		
342	5	Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 / změna připojení přeložky vodovodu na stávající řad	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25			0,00			0,00	- 17 104,75	28 200,00	11 095,25	45 304,75			0,00	0,00			0,00		
362	6	Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy, změna těžitelosti	- 1 711 857,24	1 654 492,34	- 57 364,90			0,00	- 1 711 857,24 Kč	1 654 492,34 Kč	- 57 364,90				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
361	7	Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební jámy	- 3 313 586,87	1 070 186,47	- 2 243 400,40			0,00	- 3 313 586,87 Kč	1 070 186,47 Kč	- 2 243 400,40				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
101.1	8	Okružní křižovatka Pražská / úprava tratí, doplnění geotextilie	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27			0,00			0,00	- 33 552,10	157 251,37	123 699,27	190 803,47			0,00	0,00			0,00		
522	9	Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul. Ke Slunci, km 0,300-0,750 / změna vedení trasy, doplnění chrániček a dalšího příslušenství	0,00	22 168,00	22 168,00			0,00			0,00	0,00	22 168,00	22 168,00	22 168,00			0,00	0,00			0,00		
102.1/2	10	Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / doplnění geotextilie	0,00	12 784,73	12 784,73			0,00			0,00	0,00	12 784,73	12 784,73	12 784,73			0,00	0,00			0,00		
101.2	11	Okružní křižovatka Pražská, větev k OC Radlík / doplnění geotextilie	0,00	4 846,00	4 846,00			0,00			0,00	0,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00			0,00	0,00			0,00		
104	12	MK - napojení ulice Na slunci v km 0,330 / úprava tratí, doplnění geotextilie	0,00	37 648,12	37 648,12			0,00			0,00	0,00	37 648,12	37 648,12	37 648,12			0,00	0,00			0,00		
105.1	13	Chodníky, I. etapa / doplnění obrub z bet. palisád, zvýšená únosnost chodníku	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49			0,00			0,00	- 31 307,91	206 886,40	175 578,49	238 194,30			0,00	0,00			0,00		
105.2	14	Chodníky, II. etapa / prodloužení chodníku, úprava gabionové zdi, doplnění zábradlí	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73			0,00			0,00	- 55 431,94	134 322,67	78 890,73	189 754,61			0,00	0,00			0,00		
106	15	Sjezdy - napojení komunikací obce / posunutí sjezdu, doplnění geotextilie	- 3 888,00	61 070,52	57 182,52			0,00			0,00	- 3 888,00	61 070,52	57 182,52	64 958,52			0,00	0,00			0,00		
441.2	16	Veřejné osvětlení, II. etapa / doplnění chrániček, úprava základů u sloupů	- 1 174,34	27 392,27	26 217,93			0,00			0,00	- 1 174,34	27 392,27	26 217,93	28 566,61			0,00	0,00			0,00		
206	17	Dělicí stěna Radlík, km 0,080-0,395 vpravo / úprava způsobu zakládání, změna tvaru výztuže	- 351 934,11	133 065,63	- 218 868,48			0,00			0,00	- 351 934,11	133 065,63	- 218 868,48	484 999,74			0,00	0,00			0,00		
03	18	Spiašková kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům	- 390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40			0,00			0,00	- 390 830,00	1 548 606,40	1 157 776,40	1 939 436,40			0,00	0,00			0,00		
02	19	Děšřová kanalizace / nevhodnost materiálu k zásypům	- 697 148,76	1 779 885,80	1 082 737,04			0,00			0,00	- 697 148,76	1 779 885,80	1 082 737,04	2 477 034,56			0,00	0,00			0,00		
102.2	20	Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / optorubky pro plánovanou optickou síť	0,00	862 520,38	862 520,38			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	862 520,38	862 520,38	
102.2	21	Severní obchvat Jílové u Prahy, II. etapa / upřesnění technického řešení	- 2 449 893,15	4 411 156,58	1 961 263,44			0,00			0,00	- 2 449 893,15	4 411 156,58	1 961 263,44	6 861 049,73			0,00	0,00			0,00		
363	22	Retenční nádrž v km 1,230/upřesnění parametrů v rámci RDS/změna zajištění	- 1 043 056,98	6 883 319,88	5 840 262,91			0,00	- 60 561,14 Kč	203 620,20 Kč	143 059,06	- 982 495,84	6 679 699,69	5 697 203,85	7 662 195,52			0,00	0,00			0,00		
523.1	23	Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - definitivní, 1.etapa / upřesnění technického řešení	- 51 170,62	37 324,90	- 13 845,73			0,00			0,00	- 51 170,62	37 324,90	- 13 845,73	88 495,52			0,00	0,00		0,00	0,00		
523.2-4	24	Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 - 2.etapa až 4.etapa / upřesnění technického řešení	- 302 331,76	0,00	- 302 331,76			0,00			0,00	- 302 331,76	0,00	- 302 331,76	302 331,76			0,00	0,00		0,00	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	24.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 - 2.etapa až 4.etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	523.2-4/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 523.2-4 po změně 1	4	
08 Oznámení Zhotovitele o změně č. 49 ze dne 27.7.2023	2	
09 Stanovisko AD k OZS ze dne 14.8.2023	1	
10 Stanovisko TDI k OZS ze dne 21.8.2023	1	
11 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 21.8.2023	2	
12 Opatrovnictví p. Zajac LV 1160	3	
13 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
14 Stanovisko TDI k ZBV 24 ze dne 4.9.2023	1	
RDS SO 523.2-4		Uložena na SharePointu stavby
Počet listů celkem	16	

19	89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	4,00	0,00	-4,00	1 785,00	7 140,00	-7 140,00	0,00	0,00	-7 140,00	-100,00%
			SOD ze situace a detailů propojovacích prací 4*1,0=4,00 [A] ZBV 24 Etapy 2. - 4. se nebudou realizovat: Odečet původní: -4 =-4,00 [A]											
20	899611A		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	103,00	0,00	-103,00	170,00	17 510,00	-17 510,00	0,00	0,00	-17 510,00	-100,00%
			SOD vzduchem z pol.87315: 103=103,00 [A] ZBV 24 Etapy 2. - 4. se nebudou realizovat: Odečet původní: -103 =-103,00 [A]											
21	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	103,10	0,00	-103,10	109,65	11 304,92	-11 304,92	0,00	0,01	-11 304,91	-100,00%
			SOD ze situace a z TZ 39,7+63,4=103,1 [A] ZBV 24 Etapy 2. - 4. se nebudou realizovat: Odečet původní:-103,1 =- 103,10 [A]											
22	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	103,10	0,00	-103,10	52,70	5 433,37	-5 433,37	0,00	0,00	-5 433,37	-100,00%
			SOD inertizace vnitřního prostoru potrubí z položek 96931: 39,7+63,4=103,1 [A] ZBV 24 Etapy 2. - 4. se nebudou realizovat: Odečet původní: -103,10 =- 103,10 [A]											
			CELKEM						302 331,76	-302 331,76	0,00	0,00	-302 331,76	-100,00%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 49

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +4

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 523.1,2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km1,190 -
definitivní, 1.etapa + 2.etapa až 4.etapa

Na základě upřesnění prováděných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován rozdílový soupis prací, ve kterém jsou uvedeny, jak změnové rozdíly v množství, tak nahrazující, či rušené a nové položky.

Popis problému:

Technické a materiálové řešení přeložky STL plynovodu SO-523 je oproti DSPS upraveno z důvodu majetkových změn a z toho vyplývající neprůchodnosti trasy plynovodu přes pozemek 1175/1 k.ú. Jílové u Prahy. V PDPS byla stavba SO 523 rozdělena do čtyř etap, kdy každá etapa měla svůj rozpočet. V této dokumentaci je přeložka provedena bez

etapizace v nové trase (původně etapa 523.1) s tím, že byl upraven rozpočet na etapu SO 523.1 a ostatní rozpočty jsou vynulovány.

Protože byla upravena trasa přeložky plynovodu, bude nutné v místě křižovatky Ke Slunci – Na Slunci posunout souběžný kabel NN SO 430 od původně překládaného STL plynovodu, tak aby byla dodržena ČSN 73 6005.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

27.7.2023



Přílohy: Příloha 1_Rozdílový soupis prací pro SO 523.1
Příloha 2_Rozdílový soupis prací pro SO 523.2-4

NAŠE ZNAČKA:

Ing. Lenka Netáhlová
KSÚS Stč.kraje

VYŘIZUJE: Ing. Milan Strnad

DATUM: 14.8.2023

Věc: II/105 – Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 49

Objekt: SO 523.1,2-4

V rámci RDS došlo oproti PDPS k úpravě technického a materiálového řešení přeložky STL plynovodu SO-523, a to z důvodu majetkových změn a z toho vyplývající neprůchodnosti trasy plynovodu přes pozemek 1175/1 k.ú. Jílové u Prahy. V PDPS byla stavba SO 523 rozdělena do čtyř etap, kdy každá etapa měla svůj rozpočet. V této dokumentaci je přeložka provedena bez etapizace v nové trase (původně etapa 523.1) s tím, že byl upraven rozpočet na etapu SO 523.1 a ostatní rozpočty jsou vynulovány.

Protože byla upravena trasa přeložky plynovodu, bude nutné v místě křižovatky Ke Slunci - Na Slunci posunout souběžný kabel NN SO 430 od původně překládaného STL plynovodu, tak aby byla dodržena ČSN 73 6005.

K předmětné problematice změny trasy SO 523 jsme se jako AD vyjádřil dne 6.6.2022 v rámci vyjádření ke konceptu RDS.

Stanovisko AD:

S předloženým OZS souhlasím.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: Miroslav Valenta, TDI

Naše značka: TD/214/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 21. 8. 2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,

Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 49

Dotčený objekt: SO 523.1 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 – definitivní, 1.etapa + SO 523.2-4 2. etapa až 4.etapa

Předmět ohlášení:

Upřesnění prováděných prací v rámci zpracování RDS.

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

Zpracování PDPS 12/2020 – řešeno v rámci dvou objektů a čtyř etap.

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS

Změna trasy plynovodu z důvodu majetkových změn (pozemek p.č. 1175/1 kú. Jílové u Prahy).

3. Návrh technického řešení

Řešeno v rámci jednoho objektu a jedné etapy.

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Na základě předložených dokladů (neoceněný soupis prací) nelze posoudit.

5. Podklady pro návrh změny

- OZS č. 49

- Příloha 1 – Rozdílový soupis prací SO 523.1 (neoceněný)

- Příloha 2 - Rozdílový soupis prací SO 523.2-4 (neoceněný)

Stanovisko TDS

TDS souhlasí s navrženou změnou etapizace trasy plynovodu SO 523 při dodržení podmínek územního rozhodnutí č.j. MJuP/01047/2019 z 12. 2. 20019.

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Netáhlová, Ing. Strnad
Ing. Hrbek, p. Mikeska, Ing. Klement

V Říčanech 21. 08. 2023

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Věc: II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy – Ohlášení změn během výstavby

Vážený pane,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor stavby „II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“, je seznámena s žádostí o zpracování ZBV OZS č. 49, jehož předmětem je:

SO 523.1, 2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 – definitivní, 1. etapa + 2. etapa až 4. etapa

Na základě upřesnění prováděných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován rozdílový soupis prací, ve kterém jsou uvedeny, jak změnové rozdíly v množství, tak nahrazující, či rušené a nové položky.

Popis problému:

Technické a materiálové řešení přeložky STL plynovodu SO-523 je oproti DSPS upraveno z důvodu majetkových změn a z toho vyplývající neprůchodnosti trasy plynovodu přes pozemek 1175/1 k. ú. Jílové u Prahy. V PDPS byla stavba SO 523 rozdělena do čtyř etap, kdy každá etapa měla svůj rozpočet. V této dokumentaci je přeložka provedena bez etapizace v nové trase (původně etapa 523.1) s tím, že byl upraven rozpočet na etapu SO 523.1 a ostatní rozpočty jsou vynulovány.

Protože byla upravena trasa přeložky plynovodu, bude nutné v místě křižovatky Ke Slunci – Na Slunci posunout souběžný kabel NN SO 430 od původně překládaného STL plynovodu, tak aby byla dodržena ČSN 73 6005.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Souhlasíme se zpracováním ZBV za níže uvedených podmínek:

- Budou dodrženy podmínky vydaného územního rozhodnutí č. j. MJuP/01047/2019 ze dne 12. 02. 2019.
- Bude opraven předložený neoceněný rozdílový soupis SO 523.2-4 – položka č. 20 tak, aby aktuální množství v ZBV bylo nulové (odečet nerealizované 2. – 4. etapy).

- Podklady k posouzení oprávněnosti nároku budou doplněny o soupis prací včetně specifikace ceny, který kvantifikuje rozdílové náklady.
- Popis problému (zdůvodnění) ZBV bude opraveno tak, aby reflektovalo uvedené skutečnosti v předložených změnových soupisech prací v přílohách 1 a 2 OZS č. 49 a to, že obsahují změnové rozdíly v množství, ale bez nových položek a technické a materiálové řešení přeložky STL plynovodu SO-523 je upraveno oproti PDPS a ne DSPS.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele „Společnosti pro II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky a poté posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Lenka Netáhlová
Projektový manažer

Zemanová Jana

Od: Netáhlová Lenka <
Odesláno: středa 27. září 2023 9:38
Komu: Klement Jan; Mikeska Jan
Kopie: Mirolsav Valenta; Jan Fidler
Předmět: FW: Opatrovnictví Pavel Zajac
Přílohy: Urgence Zajac LV 1160.pdf

Dobrý den,

Přeposílám Vám získané podklady k pozemku p. č. 1175/1, které se týkají přeložky plynu.

S pozdravem

*Ing. Lenka Netáhlová
Projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště Říčany u Prahy
tel.: +420 606 693 056
e-mail: lenka.netahlova@ksus.cz*



www.ksus.cz



From: Hedvika Valešová ·
Sent: Tuesday, September 26, 2023 4:28 PM
To: Netáhlová Lenka
Subject: RE: Opatrovnictví Pavel Zajac

Dobrý den, paní inženýrko

pan Zajac byl osloven v rámci odkupu pozemku, jelikož na první dopis nereagoval, byla mu zaslána urgence. Na tu reagovala jeho sestra, která je ustanovena jako opatrovnice, jelikož pan Zajac je nesvéprávný vykonávat právní záležitosti. Ta nám tuto skutečnost sdělila. Na základě této informace jsme se snažili přesvědčit paní Frankovou, aby zažádala na opatrovnickém soudu o souhlas s prodejem. Došlo i návštěvě paní Frankové u ní doma v lednu 2020. Jelikož se paní Franková bála, aby neudělala nějakou chybu dost dlouho trvalo než jsme jí přesvědčili, aby žádost podala. Mezitím propadl Znalecký posudek a muselo se požádat o nový. V něm došlo ke změně ceny za odkup, následně bylo požádáno na Stř. Kraji o revokaci usnesení. Poté byla připravena smlouva, kterou paní Franková s průvodním dopisem podala na Opatrovnický soud, který s tímto prodejem nesouhlasí.

Jelikož celá anabáze trvá již několik let, přistoupil projektant ke změně PD, aby mohla vlastní stavba vůbec začít, jinak by KSÚS přišla o dotaci na tuto akci. Jelikož VB by muselo být řešeno obdobným způsobem.

Doufám, že bude tato argumentace postačující k vysvětlení, proč došlo ke změně průběhu plynové přeložky.

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne.

Valešová Hedvika

PRAGOPROJEKT a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím neprodleně odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vymažte zprávu z Vašeho systému, aniž byste ji kopírovali, či seznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z použití nebo využití informací obsažených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. je možná pouze písemně, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Jiné formě jednání (např. e-mailem, telefonicky) nelze přisuzovat žádné právní následky. Příloženou zprávu není možné považovat ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavření jakékoli smlouvy či akceptování jakékoliv nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně písemně neuvede, že se jedná o závažný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současně bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednání o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vážného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.

Naše značka: IČ-Vh-0256-2019
Vyřizuje: Hedvika Valešová

**Pan
Zajac Pavel,**

Tetčická 311/69,

Datum: 22.5.2019

**Věc: „Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, Přeložka silnice II/105, Radlík - Šenflukova ul.“ –
URGENCE k zaslání návrhu kupní smlouvy**

Vážení,

v zastoupení investora, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jsme si Vás dovolili oslovit ve věci stavby dopravní infrastruktury „**Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, Přeložka silnice II/105, Radlík - Šenflukova ul.**“ a to v souvislosti s pozemkem vedeným v evidenci katastru nemovitostí parc.č: 2356/29, 2356/28 zapsaným na LV č. **1160** pro obec Jílové u Prahy v k.ú. Jílové u Prahy zasláním návrhu kupní smlouvy.

Návrh kupní smlouvy na převod výše uvedeného pozemku Vám byl zaslán dne **18.02.2019** v předepsaném počtu vyhotovení společně s průvodním dopisem zn. IČ-Vh-0061-2019. Převzetí uvedených dokumentů je potvrzeno na dodejce ze dne **1.3.2019**.

Vzhledem k tomu, že nám k dnešnímu dni nebyla doručena uzavřená kupní smlouva, žádáme vás o tímto přehodnocení vašeho stanoviska a věříme, že uzavřete navrhované kupní smlouvy.

Zároveň Vás **upozorňujeme na zákonnou 90 denní lhůtu** určenou pro doručení podepsané kupní smlouvy zpět (tj. na adresu společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.). Po uplynutí této lhůty již není investor stavby předloženým návrhem kupní smlouvy vázán, a pro získání práva k potřebným pozemkům pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury může dále postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 184/2006 Sb. (Zákon o vyvlastnění), v platném znění, ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb. (Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury), v platném znění.

Předem Vám děkujeme za pochopení a vstřícný přístup k uzavření obdržené kupní smlouvy, a v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat:

Hedvika Valešová, tel.: 226 066 346, mob.: 739 327 684, email: hedvika.valesova@pragoprojekt.cz

S pozdravem

.....
Hedvika Valešová
Středisko inženýrské činnosti

PLNÁ MOC

Zmocnitelé: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David Nosek
.....
člen správní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935

Naše značka: TD/224/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 4. 9. 2023

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Fidler

Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1,
Říčany u Prahy 251 01

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 24 SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 – 2. etapa až 4. etapa (Upřesnění technického řešení).

Zhotovitel stavby dne 24. 8. 2023 předložil návrh ZBV č. 24 SO 523.2-4 Přeložka STL plynovodu PE50 ve staničení km 1,190 – 2. až 4. etapa (Upřesnění technického řešení)

Návrh řeší změnu trasy z důvodu majetkových změn pozemku p.č. 1175/1 KÚ Jílové u Prahy. Původní řešení dle PDPS 12/2020 spočívalo v provedení čtyř etap SO 523.

Návrh změny je vyřešen v jedné etapě SO 523.1 a proto je rozpočet SO 523.2-4 vynulován.

Změna má vliv na výměry položek soupisu prací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Položky oceněného soupisu prací SO 523.2-4 nebudou fakturovány.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Netáhlová
Ing. Kamil Hrbek
Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
Ing. Strnad