

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19.6.2023

ev. číslo zhotovitele:

ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále je jako „OZ“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

---

## 1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou  
IČ: 00262781  
DIČ: CZ00262781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800  
Datová schránka: t27bufd

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o**  
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  
vločka 2688  
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatel  
IČ: 46713158  
DIČ: CZ46713158  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

V rámci realizace stavby „**Revitalizace kempu Frýdlant – Etapa I. vč. napojení na technickou infrastrukturu, zpevněné plochy**“ je nutné provést změny, které objednatel/zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které budou mít vliv na cenu a s tím spojenou změnu termínu dokončení díla a to z důvodu:”

- Nesrovnalostí v projektové dokumentaci
- Změn v projektové dokumentaci a čekání na jejich výkresovou a technickou část
- Pozastavení prací na straně objednatele
- Nepříznivých klimatických podmínek

#### **4. Místo a doba plnění**

4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě **do 5 měsíců ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání staveniště.**

Odstavec 4.3 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě **do 15. března 2024.**

#### **12. Závěrečná ustanovení**

Článek č. 12 se doplňuje takto:

12.9 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

12.10 Tento dodatek č. 1 byl uzavřen elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze dodatku.

12.11 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdlantu dne 16.11.2023

Ve Frýdlantu dne 16.11.2023

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
Ing. Josef Kukal  
jednatel společnosti

Rada města Frýdlant schválila na svém jednání dne 13. listopadu 2023 usnesením č. 817/2023.