

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101_SDP - Silnice I/42 VMO Bauerova - dočasný přejezd SDP

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101_SDP/001

Číslo ZBV:
004.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Po odhalení pláňe bylo zastiženo neúnosné podloží - organické zeminy a nesourodé navážky. Při kontrole únosnosti SZZ nebyla splněna podmínka únosnosti dle PD min. 60MPa.

Na návrh geotechnika je nutné provést sanaci pláňe v tl. 0,6m (0,5m ŠD 63/125 + 0,1m ŠD 0/63).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	137 323,20	137 323,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
17:52:24 +01'00'

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.07
15:23:22 +01'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně
podepsal

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa

Datum:
2023.11.07
14:52:54 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, ŘSD

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101_SDP Silnice I/42 VMO Bauerova - dočasný přejezd SDP

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101_SDP/01

Číslo ZBV/skupina:

004/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 004

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
004	0,00	137 323,20	137 323,20

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
14:59:21 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
17:48:51 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13
14:40:36 +01'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.08 09:14:51
+01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 13.11.2023 15:02:25

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 004

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 SDP - Silnice I/42 VMO Bauerova - dočasný přejezd SDP													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	345713520.	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
31	345713550.	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
32	35441073.	drát D 10mm FeZn	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
33	35441885.	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
34	460161272.	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
35	460431282.	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
36	460490013.	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
37	460742132.	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
38	465923.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
39	468051121.	Bourání základu betonového při elektromontážích	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
40	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
41	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
42	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
43	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
44	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
45	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
46	574E88.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00
47	57621.	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	m	44,000	44,000	0,000	22,20	1,455,20	0,00	0,00	1,455,20	0,00	0,00

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 004

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 SDP - Silnice I/42 VMO Bauerova - dočasný přejezd SDP													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	58932312.	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16											
49	89922.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ											
50	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
51	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
52	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2											
53	997221571.	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km											
54	997221579.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot											
55	997221861.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01											
56	997221873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
57	M5.	Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy											
58	P37.	Zkouška zhutnění komplexní											
59	v_13.	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou											
60	v_14.	Montážní pěna											
61	V20.	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr											
62	v53.	Manipulace vedení, dozor správce sítě											
Celkem								914 089,34	0,00	137 323,20	1 051 412,54	137 323,20	15,02
Všechny změny celkem								914 089,34	0,00	137 323,20	1 051 412,54	137 323,20	15,02

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 004

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101_SDP - Silnice I/42 VMO Bauerova - dočasný přejezd SDP

Změna soupisu prací (SO/PS)**001**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: