

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**  
státní příspěvková organizace  
**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**  
**se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**  
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem  
bankovní spojení:  
pro úhradu způsobilých výdajů: účet číslo 59636011/0710 vedený u ČNB  
pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet číslo 400004-60039011/0710 vedený u ČNB  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Gardenline s.r.o.**  
**IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827**  
**sídlo Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice**  
zápis v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435  
zastoupen Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
- dále jen zhotovitel -

#### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/8756/2023, č.ev. 4016H1230004 ohledně díla „**Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 30.1.2023 a dodatkem č. 2 ze dne 18. 9. 2023 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 31.1.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 18. 9. 2023

#### B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 009 až ZL 028, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 30 554 472,83 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -15 232 182,68 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 15 322 290,15 Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, že mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:

**„2.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **205 864 111,94 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 009 až ZL 028.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


náměstkyně ředitele  
Národní památkový ústav, ÚPS na Sychrově

Gardenline s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>009</b>	
smlouva:	ze dne 30.1.2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
<b>název ZL:</b>	<b>Změna umístění kachlových kamen</b>		
<b>dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor</b>			
<b>předmět změny:</b> <i>Předmětem změny je upřesnění umístění restaurovaných kachlových kamen VM/3.2 z místnosti 3.17 do 3.06</i>			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> <i>Na základě probíhajících stavebních prací a změn dispozic a využití prostor v 3NP došlo po dohodě a požadavcích správy zámku a orgánů památkové péče ke změně umístění restaurovaných kachlových kamen VM/3.2 z původního navrženého umístění v místnosti 3.17 do místnosti 3.06. Důvodem je expoziční využití a zapojení kachlových kamen jako historického prvku do prohlídkové expozice s novou vizuální náplní.</i>			
<b>zdůvodnění nepředvidanosti změny:</b> <i>V době zpracování PD nebyl znám přesný - upravený expoziční záměr řešených prostor. Kachlová kamna budou restaurována přesně dle PD a restaurátorského záměru. Změna nemá vliv na finanční nároky.</i>			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</i>			
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 4, Předpokládá se, že změna negeneruje žádné výdaje.			
<b>Záporná hodnota změny</b>	<b>NE</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00</b> Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
<b>Kladná hodnota změny</b>	<b>NE</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00</b> Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<b>cena:</b> bez DPH	<b>0,00</b> Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b> <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> <i>nemá vliv na změnu PD</i>			
<b>přílohy:</b>	Název přílohy		

# ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023	009
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna umístění kachlových kamen
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel souhlasí se změnou.	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedené případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš	
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a	
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.	
za KÚ PK, OPP:	
další vyjádření:	

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>010</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	<b>Klempířské prvky - mezistřešní úžlabí AB/D, D/F a F/G</b>	
dotčené SO: DC Obnova střech		
<b>předmět změny:</b> <i>Předmětem změny je nutné rozšíření výměny mezistřešní úžlabí AB/D, D/F a F/G</i>		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> <i>Na základě probíhajících stavebních prací na střešním pláště byl dle nálezových situací konstatován zhoršený stav klempířských prvků - mezistřešního úžlabí AB/D, D/F a F/G a souvisejících klempířských konstrukcí. Bez realizace změny není možné zachovat funkčnost celé soustavy odvádění srážkových vod.</i>		
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b> <i>V době zpracování PD nebylo možné provést průzkumy nad rámcem standardních průzkumů řešených částí střešního pláště. Při hloubkovém průzkumu podokapních klempířských konstrukcí by došlo k nevratnému poškození celé soustavy odvádění srážkové vody a průzkumy by prakticky vyvolaly nutnost okamžitého zásahu - celkové výměny mezistřešního úžlabí AB/D, D/F a F/G. K zjištění reálného stavu mohlo dojít až po zahájení stavebních prací a rekonstrukcí a odstraňování navržených částí, kde se prokázala nutnost řešit větší část, než bylo předpokládáno.</i>		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce		
<b>Záporná hodnota změny</b>	ANO	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> bez DPH <b>-432 529,36</b> Kč 21%DPH -90 831,17 Kč celkem <b>-523 360,53</b> Kč
<b>Kladná hodnota změny</b>	NE	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> bez DPH <b>1 149 296,50</b> Kč 21%DPH 241 352,27 Kč celkem <b>1 390 648,77</b> Kč
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<b>cena:</b> bez DPH <b>716 767,14</b> Kč 21%DPH 150 521,10 Kč celkem <b>867 288,24</b> Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b> <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> <i>nemá vliv na změnu PD</i>		
<b>přílohy:</b>	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	



Gardenline

# ZMĚNOVÝ LIST


NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023	010
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Klempířské prvky - mezistřešní úžlabí AB/D, D/F a F/G
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedených případů upřesněn tak, aby reflektoval	
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změna památkové péče na kontrolních dnech)	
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko v navrženém postupu a změně.	
za KÚ PK, OPP:	
další vyjádření:	



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>011</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna trasování požárního vodovodu	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor		
předmět změny: Změna trasování požárního vodovodu a s tím související vyvolané stavební práce		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Nedostatečná hydraulická kapacita stávajícího požárního vodovodu. A nutné oddělení požární a pitné vody. Zajištění automatické funkčnosti systému PBS. PD nepředpokládala stav původního vedení, a to jak požární vody, tak pitné vody, kdy některé okruhy byly propojeny. Z hygienických předpisů a pro funkčnost systému musí dojít k rozsáhlejším stavebním a technologickým zásahům. Bez realizace není možné stavbu dokončit, uvést do provozu a zkolaudovat.		
zdůvodnění nepředvidanosti změny: PD nepředpokládala stav původního vedení, a to jak požární vody, tak pitné vody, kdy některé okruhy byly propojeny. Z hygienických předpisů a pro funkčnost systému musí dojít k rozsáhlejším stavebním a technologickým zásahům.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6,. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL méněpráce cena: bez DPH -55 157,00 Kč 21%DPH -11 582,97 Kč celkem -66 739,97 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL vícepráce cena: bez DPH 334 143,36 Kč 21%DPH 70 170,11 Kč celkem 404 313,47 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 278 986,36 Kč 21%DPH 58 587,14 Kč celkem 337 573,50 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.	
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.	
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.	

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	011
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna trasování požárního vodovodu	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedené příkazy případě upřesněn tak, aby reflektoval		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změna památkové péče na kontrolních dnech)		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		





## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:		
smlouva: ze dne 30.1.2023	012		
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel: Gardenline s.r.o.			
název ZL:	Odpočty a přípočty - řešené konstrukce		
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor			
<b>předmět změny:</b> <i>Vzduchotechnika - 1. PP odvětrání sklepních prostor; vzduchotechnika - požární a tepelná izolace; přípojka vody pro VZT; doplnění maleb v restaurovaných místnostech 3.07, 3.08.; dopočet výšek sádrokartonu 1.24; ocelová výměna pro zpevnění pro montáž závěsných systémů v depozitu místnost 3.23; změna ocelových oken v místnosti M04-M06 z neotvíravých za otlíravé; nádvyměra tepelné izolace kolem ocelových profilů v půdním prostoru, nátěry požárních dveří a dvířek do úžlabý v půdním prostoru.</i>			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> <i>Na základě probíhajících stavebních prací a s tím spojených nálezoých situací došlo k přehodnocení původně navržených stavebně technických řešení. Předmět změny je v nahrazení a úpravě řešení, která jsou pro průběh a dokončení stavby nezbytná a stavebně realizovatelnější. Změny vedou k účelové realizaci, která eliminuje vznik rozsáhlejších víceprací a oproti původní PD zjednodušuje řešení a plně stavebně a technicky ho naplňuje. Bez realizace by bylo velice komplikované dílo dokončit a byla by reálná možnost víceprací a časového posunu.</i>			
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b> <i>Původní PD řešila uvedené stavební části mírně odlišně a navržené řešení je ekonomické a realizačně zcela plnící funkci.</i>			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</i>			
<b>uařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 4., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce.			
<b>Záporná hodnota změny</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b> bez DPH -997 543,64 Kč	
		21%DPH -209 484,16 Kč	
		<b>celkem -1 207 027,80 Kč</b>	
<b>Kladná hodnota změny</b>	<b>NE</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b> bez DPH 810 898,50 Kč	
		21%DPH 170 288,69 Kč	
		<b>celkem 981 187,19 Kč</b>	
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<b>cena:</b> bez DPH -186 645,14 Kč	
		21%DPH -39 195,48 Kč	
		<b>celkem -225 840,62 Kč</b>	
<b>vliv na termín dokončení:</b> <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> <i>nemá vliv na změnu PD</i>			
<b>přílohy:</b>	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.		
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.		
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.		



Gardenline

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl		
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	012
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Odpočty a přípočty - řešené konstrukce	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí na základě uveden		
případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový		
památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanovi		
navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:												
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>013</b>												
smlouva:	ze dne 30.1.2023													
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333													
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.													
<b>název ZL:</b>	<b>Odstranění betonových podlah a nevhodných izolací - půda</b>													
<b>dotčené SO:</b>	DC Obnova střech													
<b>předmět změny:</b>	Odstranění betonových podlah a nevhodných izolací v podstřešním prostoru, včetně zpětné montáže prkenných záklopů.													
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	Z důvodu nevhodných zásahů z minulosti (instalace betonových podlah v prostoru půdních podlah) došlo ke zhoršení stavu krovové soustavy. Zamezení proudění vzduchu a tím rozdílu teplot způsobilo značné zasažení zakrytých konstrukcí dřevokaznými houbami - dřevomorka. Tím je i ohrožena statika celé střechy. Bez realizace změny by nadále docházelo k rozšíření dřevokazných hub a postupné degradaci i nově realizovaných konstrukcí. Bez realizace změny by dlo nebylo možné uvést do provozu bez rizik recidivy poškození.													
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b>	Z důvodu betonových podlah nebylo možné zkontrolovat zakryté části krovu a tím i rozsah zasažení dřevokaznými houbami. Požadavek vznikl na základě zhodnocení stávající situace se vztahem na budoucí stav památky.													
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.													
<b>uařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. 5., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce													
<b>Záporná hodnota změny</b>	<b>ANO</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>rozpočet:</b></td> <td style="width: 60%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 25%; text-align: right;"><b>méněpráce</b></td> </tr> <tr> <td><b>cena:</b></td> <td>bez DPH <b>-773 933,31</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH <b>-162 526,00</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>celkem -936 459,31</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>	<b>cena:</b>	bez DPH <b>-773 933,31</b>	Kč		21%DPH <b>-162 526,00</b>	Kč		<b>celkem -936 459,31</b>	Kč
<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>												
<b>cena:</b>	bez DPH <b>-773 933,31</b>	Kč												
	21%DPH <b>-162 526,00</b>	Kč												
	<b>celkem -936 459,31</b>	Kč												
<b>Kladná hodnota změny</b>	<b>NE</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>rozpočet:</b></td> <td style="width: 60%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 25%; text-align: right;"><b>vícepráce</b></td> </tr> <tr> <td><b>cena:</b></td> <td>bez DPH <b>1 411 674,45</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH <b>296 451,63</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>celkem 1 708 126,08</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>	<b>cena:</b>	bez DPH <b>1 411 674,45</b>	Kč		21%DPH <b>296 451,63</b>	Kč		<b>celkem 1 708 126,08</b>	Kč
<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>												
<b>cena:</b>	bez DPH <b>1 411 674,45</b>	Kč												
	21%DPH <b>296 451,63</b>	Kč												
	<b>celkem 1 708 126,08</b>	Kč												
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>cena:</b></td> <td style="width: 60%;">bez DPH <b>637 741,14</b></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH <b>133 925,64</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>celkem 771 666,78</b></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	<b>cena:</b>	bez DPH <b>637 741,14</b>	Kč		21%DPH <b>133 925,64</b>	Kč		<b>celkem 771 666,78</b>	Kč			
<b>cena:</b>	bez DPH <b>637 741,14</b>	Kč												
	21%DPH <b>133 925,64</b>	Kč												
	<b>celkem 771 666,78</b>	Kč												
<b>vliv na termín dokončení:</b>	změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla													
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	nemá vliv na změnu PD													
<b>přílohy:</b>	Název přílohy													
příloha č. 1	Položkový rozpočet													
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.													
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.													
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.													



Gardenline

## ZMĚNOVÝ LIST

<b>NPÚ, SZ Litomyšl</b> <b>Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP</b>		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>číslo ZL:</b>  <b>013</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	

**název ZL:** Odstranění betonových podlah a nevhodných izolací - půda

podpis zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a

vyjádření AD:

Se změnou souhlasí na základě uvedené  
případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš

za AD:

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový  
památkové péče na kontrolních dnech a

za TDS:

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a

za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanov  
navrženém postupu a změně.

za KÚ PK, OPP:

další vyjádření:

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>014</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	<b>Změna skladby podlah m.č. 1.27</b>	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor		
<b>předmět změny:</b> <i>Předmětem změny je záměna stávající cihelné dlažby 200*200*30 mm a jejího doplnění za novou dlažbu 200*200 mm do maltového lože v plném rozsahu.</i>		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> <i>Stávající dlažba vykazovala vady, které nebylo možné odstranit.</i>		
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b> <i>Původní PD nezachytila i přes provedení průzkumů tak rozsáhlý degradovaný stav řešených podlah.</i>		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</i>		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 5,. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce a vícepráce		
<b>Záporná hodnota změny</b>	ANO	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> bez DPH <b>-53 120,59</b> Kč 21%DPH -11 155,32 Kč celkem <b>-64 275,91</b> Kč <b>méněpráce</b>
<b>Kladná hodnota změny</b>	NE	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> bez DPH <b>54 780,60</b> Kč 21%DPH 11 503,93 Kč celkem <b>66 284,53</b> Kč <b>vícepráce</b>
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<b>cena:</b> bez DPH <b>1 660,01</b> Kč 21%DPH 348,60 Kč celkem <b>2 008,61</b> Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b> <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> <i>nemá vliv na změnu PD</i>		
<b>přílohy:</b>	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	



Gardenline

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	014
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna skladby podlah m.č. 1.27	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uved případě upřesněn tak, aby reflektoval		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změ památkové péče na kontrolních dnech		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stan navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:		
smlouva: ze dne 30.1.2023	015		
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel: Gardenline s.r.o.			
název ZL: Změna povrchů a podkladových vrstev v m.č. 3.01-3.27			
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor			
<b>předmět změny:</b> Změna povrchů a podkladových a pohledových vrstev v m.č. 3.01-3.27 spočívající v provádění penetrace stávajícího podkladu, vyrovnání samonivelační stěrku a OSB deskami. Součástí je také změna nášlapných vrstev z původně navržených dřevěných vlýsů na prkenou podlahu.			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> Na základě odtrhových zkoušek byla zjištěna nedostatečná soudržnost stávající betonové podlahy. Tím pádem nebylo možné aplikovat samonivelační stěrku dle požadavku PD. Z tohoto důvodu musí dojít k aplikaci penetrace na zpevnění podkladu. Změna řeší i změnu finálních podlahových vrstev na základě zjištění historických dokumentů a požadavků investora a orgánů památkové péče. Změna řeší eliminaci značné finanční náročnosti při zachování postupu a skladeb navrženým v původní PD. Bez realizace není možné dílo dokončit a zkolaudovat.			
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b> V době tvorby PD byly povrchy opatřeny nášlapnou vrstvou a i přes provádění průzkumů nebylo možné podchytit stav podkladových vrstev a jejich nutnou náročnou sanaci.			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
<b>uařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 4.. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce			
<b>Záporná hodnota změny</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b> bez DPH -4 503 790,69 Kč	
		21%DPH -945 796,04 Kč	
		<b>celkem -5 449 586,73 Kč</b>	
<b>Kladná hodnota změny</b>	<b>NE</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b> bez DPH 5 845 018,14 Kč	
		21%DPH 1 227 453,81 Kč	
		<b>celkem 7 072 471,95 Kč</b>	
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<b>cena:</b> bez DPH 1 341 227,45 Kč	
		21%DPH 281 657,76 Kč	
		<b>celkem 1 622 885,21 Kč</b>	
<b>vliv na termín dokončení:</b> změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> nemá vliv na změnu PD			
<b>přílohy:</b>	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.		
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.		
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.		



## ZMĚNOVÝ LÍST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č. projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	015
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna povrchů a podkladových vrstev v m.č. 3.01-3.27	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu,		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval z		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnov památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		





## ZMĚNOVÝ LIŠT

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>016</b>	
smlouva:	ze dne 30.1.2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL:	Nesgrafitové omítky zadní části atik		
dotčené SO: DB Obnova střechy			
předmět změny: Omítky zadních stran atik - jádrová omítka s kletovaným povrchem Kamenné kominové hlavice Krytí atikových říms atik			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Změna se týká řešení náleзовé situace vnějších omítek zadních částí atik, kdy bylo průzkumem po postavení lešení zjištěno, že omítky mají být provedeny jako jádrové omítky s kletovaným intonacem. Dále bylo zjištěno, že kominové hlavice jsou v havarijním stavu. S ohledem na náleзовé situace a možnosti provedení bylo navrženo provedení kamenné hlavice. Další náleзовé situace řeší krytí představených částí zadních stran atik - říms - pomocí původního historického provedení, a to krytí za pomocí střešní krytiny. Bez realizace není možné dílo dokončit a uvést do provozu.			
zdůvodnění nepředvidanosti změny: Původní PD nebyla schopna zachytit skutečný stav řešených částí stavby. Stupeň degradace nebyl zjištěn ani po provedených průzkumech, které nebylo reálné provést celoplošně, ale pouze ve standardním rozsahu. Změna reaguje na náleзовé situace, které až po započetí prací a především postavení lešení, byly podrobně zmapovány.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6., Předpokládá se, že změna generuje další způsobitelné vícepráce a méněpráce			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH -1 983 670,66 Kč 21%DPH -416 570,84 Kč celkem -2 400 241,50 Kč	méněpráce
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 2 720 669,12 Kč 21%DPH 571 340,52 Kč celkem 3 292 009,64 Kč	vícepráce
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 736 998,46 Kč 21%DPH 154 769,68 Kč celkem 891 768,14 Kč	
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Cenová nabídka - Filip Zeman		
příloha č. 3	Cenová nabídka - PRACOM s.r.o.		



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023	016
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
název ZL: Nesgrafitové omítky zadní části atik	
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval zji	
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnovy památkové péče na kontrolních dnech a	
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.	
za KÚ PK, OPP:	
další vyjádření:	



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:		
smlouva: ze dne 30.1.2023	017		
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel: Gardenline s.r.o.			
název ZL:	Sgrafitové omítky zadních stran atik a kominů		
dotčené SO: DC Obnova střechy			
předmět změny: Sgrafitové omítky zadních stran atik a kominů			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě nálezkové situace po zpřístupnění prostor z lešení bylo zjištěno, že omítky zadních stran atik po provedení biocidního ošetření jsou provedeny jako sgrafitové plochy. Z toho důvodu bude přistoupeno k restaurování těchto hodnotných historických ploch. Sgrafitové omítky je nutné restaurovat z důvodu zachování historické hodnoty objektu. Realizace změny je nutná z důvodu požadavků orgánů památkové péče a nelze nerealizovat navrženým způsobem pro značnou historickou hodnotu sgrafitů.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Původní PD nebyla schopna zachytit skutečný stav řešených částí stavby. Rozsah zachovalých sgrafitových omítek nebyl zjištěn ani po provedených průzkumech, které nebylo reálně provést celoplošně, ale pouze ve standardním rozsahu. Změna reaguje na nálezkové situace, které až po započetí prací a především postavení lešení, byly podrobně zmapovány.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce.			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
		cena: bez DPH	0 Kč
		21%DPH	0 Kč
		celkem	0 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
		cena: bez DPH	6 177 853,99 Kč
		21%DPH	1 297 349,34 Kč
		celkem	7 475 203,33 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH	6 177 853,99 Kč
		21%DPH	1 297 349,34 Kč
		celkem	7 475 203,33 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Cenová nabídka - Filip Zeman		
Příloha č. 3	Cenová nabídka - PRACOM s.r.o.		
Příloha č. 4	Cenová nabídka - Filip Zeman (798.001, 798.021)		
Příloha č. 5	Cenová nabídka - René Tikal (798.004, 798.021)		

# ZMĚNOVÝ LIST

<b>NPÚ, SZ Litomyšl</b>		
<b>Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP</b>		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551.	<b>číslo ZL:</b>  <b>017</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
<b>název ZL:</b>	<b>Sgrafitové omítky zadních stran atik a kominů</b>	
<b>podpis zhotovitele:</b>		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
<b>vyjádření AD:</b> Se změnou souhlasí na základě uvedené případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
<b>za AD:</b>		
<b>vyjádření TDS:</b> TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a		
<b>za TDS:</b>		
<b>vyjádření objednatele:</b> Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
<b>za objednatele:</b>		
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b> Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.		
<b>za KÚ PK, OPP:</b>		
<b>další vyjádření:</b>		

č.č.  
2



Gardenline

**ZMĚNOVÝ LIST**

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>018</b>	
smlouva:	ze dne 30.1.2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
<b>název ZL:</b>	<b>Restaurování kamenných obratů schodiště</b>		
<b>dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor</b>			
<b>předmět změny:</b> <i>Kamenné obraty schodiště - barevná monochromní výzdoba</i>			
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> <i>Na základě náleзовé situace po provedení celoplošného odkryvu bylo zjištěno, že kamenné obraty schodiště byly historicky pojaty barevně. Realizace změny je nezbytná z důvodů požadavků orgánů památkové péče. Bez realizace změny by došlo k nevratné degradaci historických výzdob nalezených při celoplošných odkryvech.</i>			
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b> <i>Původní PD nebyla schopna zachytit skutečný stav řešených částí stavby. Rozsah a unikátnost barevné výzdoby nebyl zjištěn ani po provedených průzkumech, které nebylo reálné provést celoplošně, ale pouze ve standardním rozsahu. Změna reaguje na náleзовé situace, které až po započeti prací a především postavení lešení; byly podrobně zmapovány.</i>			
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 6., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce			
<b>Záporná hodnota změny</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> bez DPH -246 442,50 Kč 21%DPH 51 752,93 Kč celkem -298 195,43 Kč	<b>méněpráce</b>
<b>Kladná hodnota změny</b>	<b>NE</b>	<b>rozpočet:</b> v příloze ZL <b>cena:</b> bez DPH 360 147,06 Kč 21%DPH 75 630,88 Kč celkem 435 777,94 Kč	<b>vícepráce</b>
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		<b>cena:</b> bez DPH 113 704,56 Kč 21%DPH 23 877,96 Kč celkem 137 582,52 Kč	
<b>vliv na termín dokončení:</b> <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> <i>ne má vliv na změnu PD</i>			
<b>přílohy:</b>	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Cenová nabídka Filip Zeman		
příloha č. 3	Cenová nabídka PRACOM s.r.o.		
příloha č. 4	Nálezová zpráva - schodiště		



Gardenline

# ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>číslo ZL:</b> <b>018</b>
smělova: ze dne 30.1.2023	
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
<b>název ZL:</b>	<b>Restaurování kamenných obratů schodiště</b>
<b>podpis zhotovitele:</b>	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, ab	
<b>vyjádření AD:</b> Se změnou souhlasí na základě uvedeně případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš	
<b>za AD:</b>	
<b>vyjádření TDS:</b> TDS zkompletoval tuto změnu (změnový l památkové péče na kontrolních dnech a s	
<b>za TDS:</b>	
<b>vyjádření objednatele:</b> Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d	
<b>za objednatele:</b>	
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b> Změna nevyžaduje nové závazné stanovis navrženém postupu a změně.	
<b>za KÚ PK, OPP:</b>	
<b>další vyjádření:</b>	



## ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl			
Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba : IROP			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL: <b>019</b>	
smlouva:	ze dne 30.1.2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL:	Odpočty zařizovacích předmětů		
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor			
předmět změny: Odpočty zařizovacích předmětů v místnostech 3.04, 0.05, 2.34, 3.18			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Změna rozsahu díla na základě požadavku investora. Změna je vyvolána nevyužitím některých zařizovacích předmětů při realizaci díla. Změny nikterak nezmění provozuschopnost objektu.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Při realizaci díla došlo k rozhodnutí o nevyužití některých zařizovacích předmětů.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH -133 287,29 Kč 21%DPH -27 990,33 Kč celkem -161 277,62 Kč	méněpráce
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	vícepráce
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH -133 287,29 Kč 21%DPH -27 990,33 Kč celkem -161 277,62 Kč	
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



Gardenline

## ZMĚNOVÝ LÍST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023	019
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Odpočty zařizovacích předmětů
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedené informace případě upřesněn tak, aby reflektoval	
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změna v rámci památkové péče na kontrolních dnech)	
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko	
za KÚ PK, OPP:	
další vyjádření:	



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>020</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav; státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
<b>název ZL:</b>	<b>Příplatky za lešení - odpočet</b>	
<b>dotčené SO:</b>	DC Obnova střech	
<b>předmět změny:</b>	Odpočty příplatku za pronájem lešení.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	Z důvodu razantního zkrácení termínu výstavby nelze uplatňovat měsíční a denní příplatky za lešení v celé výši dle rozpočtů.	
<b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b>	Není řešena	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
<b>uařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. 6.. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé méněpráce	
<b>Záporná hodnota změny</b>	<i>ANO</i>	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH -1 862 519,39 Kč 21%DPH -391 129,07 Kč celkem -2 253 648,46 Kč
<b>Kladná hodnota změny</b>	<i>NE</i>	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč
<b>celková bilance záporné a kladné hodnoty změny</b>		cena: bez DPH -1 862 519,39 Kč 21%DPH -391 129,07 Kč celkem -2 253 648,46 Kč
<b>vliv na termín dokončení:</b>	změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	nemá vliv na změnu PD	
<b>přílohy:</b>	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	

# ZMĚNOVÝ LIST

<b>NPU, SZ Litomyšl</b> <b>Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP</b>		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>číslo ZL:</b>  <b>020</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
<b>název ZL:</b>	<b>Příplatky za lešení - odpočet</b>	
<b>podpis zhotovitele:</b>	[Redacted Signature Area]	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
<b>vyjádření AD:</b> Se změnou souhlasí na základě uvedeně případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
<b>za AD:</b>		
<b>vyjádření TDS:</b> TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a s		
<b>za TDS:</b>		
<b>vyjádření objednatele:</b> Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a c		
<b>za objednatele:</b>		
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b> nerelevantní		
<b>za KÚ PK, OPP:</b>		
<b>další vyjádření:</b>		



Gardenline

**ZMĚNOVÝ LIST**

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>021</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny v 100-2 - Restaurátorské práce	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor		
předmět změny: Restaurování a rekonstrukce historické výmalby v prostorách m.č. 3.07, 3.08, 3.36, 3.37, 3.38		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě náleзовé situace po zpřístupnění prostor z lešení bylo zjištěno, že v uvedených prostorách se nalézá zachovalá unikátní historická výmalba ve větším rozsahu, než byl předpokládán. Z toho důvodu bude přistoupeno k restaurování těchto hodnotných historických ploch. Výmalba je nutně restaurovat z důvodu zachování historické hodnoty objektu. Realizace změny je nutná z důvodu požadavků orgánů památkové péče.		
zdůvodnění nepředvidanosti změny: Změna je vyvolána náleзовou situací, kdy při velkoplošném odkrytí byla zjištěna historická výmalba interiéru. S ohledem na skutečnost, že se bude jednat o expoziční interiéry s historickým nábytkem bylo přistoupeno k prezentaci této historické výmalby.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6.. Předpokládá se, že změna generuje další způsobitelné vícepráce a méněpráce		
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL : cena: bez DPH -279 076,62 Kč 21%DPH -58 606,09 Kč celkem -337 682,71 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 4 962 154,53 Kč 21%DPH 1 042 052,45 Kč celkem 6 004 206,98 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 4 683 077,91 Kč 21%DPH 983 446,36 Kč celkem 5 666 524,27 Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	Položkový rozpočet	
příloha č. 2	Cenová nabídka - Filip Zeman	
příloha č. 3	Cenová nabídka - PRACOM s.r.o.	
příloha č. 4	Restaurátorský záměr - malby	



Gardenline

# ZMĚNOVÝ LIST


- NPU, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	021
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny v 100-2 - Restaurátorské práce	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, ab		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval zjišt		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový l památkové péče na kontrolních dnech a s		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanovis navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		



## ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litoňyši Zámek Litoňyši - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:		
smlouva: ze dne 30.1.2023	022		
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel: Gardenline s.r.o.			
název ZL: Změny - slaboproud a silnoproud			
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor			
předmět změny: Změna koncových prvků elektro			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Změna rozsahu díla na základě požadavku investora. Změna je vyvolána nevyužitím či změnou určených elektro prvků při realizaci díla. Změny nikterak nezmění provozuschopnost objektu.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Při realizaci díla došlo k rozhodnutí o změně některých elektro prvků z důvodu zjednodušení technického řešení.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce.			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
		cena: bez DPH -1 504 948,58 Kč	
		21%DPH -316 039,20 Kč	
		celkem -1 820 987,78 Kč	
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
		cena: bez DPH 621 248,12 Kč	
		21%DPH 130 462,11 Kč	
		celkem 751 710,23 Kč	
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH -883 700,46 Kč	
		21%DPH -185 577,10 Kč	
		celkem -1 069 277,56 Kč	
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.		
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.		
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.		

# ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg. č. projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL: <b>022</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny - slaboproud a silnoproud	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěné		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		



## ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:		
smlouva: ze dne 30.1.2023	023		
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel: Gardenline s.r.o.			
název ZL: Změny v 100-14 Interiér vybraných řešených částí			
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor			
předmět změny: Změna velikostí vitrín a doplnění úložných prostor na batohy v infocentru.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Změna rozsahu díla na základě požadavku investora. Změna je vyvolána změnou určených předmětů při realizaci díla především na základě upřesnění prostorového rozvržení a možností s ohledem na provoz. Změny nikterak nezmění provozuschopnost objektu.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Při realizaci díla došlo k rozhodnutí o změně určených částí díla z důvodu zjednodušení technického řešení.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
uařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
		cena: bez DPH -1 720 378,05 Kč	
		21%DPH -361 279,39 Kč	
		celkem -2 081 657,44 Kč	
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
		cena: bez DPH 524 547,00 Kč	
		21%DPH 110.154,87 Kč	
		celkem 634 701,87 Kč	
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH -1 195 831,05 Kč	
		21%DPH -251 124,52 Kč	
		celkem -1 446.955,57 Kč	
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.		
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.		
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.		



# ZMĚNOVÝ LÍŠT

NPÚ, SZ Lítomyšl Zámek Lítomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.1.2023	<b>023</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změny v 100-14 Interiér vybraných řešených částí	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
vyjádření AD:		
Se změnou souhlasí na základě uvedené případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
za AD:		
vyjádření TDS:		
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele:		
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče:		
Změna nevyžaduje nové závazné stanoví navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:																
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	024																
smlouva:	ze dne 30.1.2023																	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333																	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.																	
název ZL:	Přesun divadelních kulis a opon																	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor																		
předmět změny: <i>Přesun divadelních kulis a opon z prostoru m.č. 1.30 do prostoru m.č. 1.13a a 1.23a</i>																		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Z důvodu realizace vnitřních prostor m.č. 1.30 bylo nutné přestěhovat divadelní kulisy a opony mimo tuto místnost, a to za pomoci restaurátorů s patřičnou licenci.</i>																		
zdůvodnění nepředvídanosti změny: <i>Změna je vyvolána nutností realizovat obnovu v prostorech 1.30, kde byly deponovány divadelní opony a kulisy. PD předpokládala jejich přesun do nového depozitáře, který je ovšem řešen z jiného dotačního programu a nebude zrealizován do doby ukončení projektu IROP</i>																		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</i>																		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce																		
Záporná hodnota změny	NE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 30%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce	cena:	bez DPH	0,00	Kč		21%DPH	0,00	Kč		celkem	0,00	Kč
rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce															
cena:	bez DPH	0,00	Kč															
	21%DPH	0,00	Kč															
	celkem	0,00	Kč															
Kladná hodnota změny	NE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 30%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">239 616,42</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">50 319,45</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">289 935,87</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce	cena:	bez DPH	239 616,42	Kč		21%DPH	50 319,45	Kč		celkem	289 935,87	Kč
rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce															
cena:	bez DPH	239 616,42	Kč															
	21%DPH	50 319,45	Kč															
	celkem	289 935,87	Kč															
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">cena:</td> <td style="width: 30%;">bez DPH</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">239 616,42</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">50 319,45</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">289 935,87</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	239 616,42	Kč		21%DPH	50 319,45	Kč		celkem	289 935,87	Kč				
cena:	bez DPH	239 616,42	Kč															
	21%DPH	50 319,45	Kč															
	celkem	289 935,87	Kč															
vliv na termín dokončení: <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>																		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): <i>nemá vliv na změnu PD</i>																		
přílohy:	Název přílohy																	
příloha č. 1	Položkový rozpočet																	
příloha č. 2	Cenová nabídka - Filip Zeman																	
příloha č. 3	Cenová Nabídka - PRACOM s.r.o.																	
příloha č. 4	Nálezová zpráva - Soubor divadelních prospektů ze SZ v Litomyšli																	



Gardenline

# ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		
reg.č.projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL: <b>024</b>
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace; IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Přesun divadelních kulís a opon	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedené případě upřesněn tak, aby reflektoval zjiš		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Nerelevantní		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:																
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	025																
smlouva:	ze dne 30.1.2023																	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333																	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.																	
název ZL:	Změna plošiny pro invalidy																	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor																		
<p><b>předmět změny:</b> Kompletní provedení, montáž s dodávkou schodišťové plošiny, barva RAL dle okolních konstrukcí, změna ukotvení, velikost 800 x 1050 mm pro vozíky mechanicky i elektricky poháněné.</p>																		
<p><b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b> Změna reaguje na odlišnost dodávané plošiny - kotvení, barevnost - požadavek orgánů památkové péče. Důvodem nezbytnosti změny je i fakt, že nově navržená plošina může nad rámec původní obsluhovat elektrické vozíky.</p>																		
<p><b>zdůvodnění nepředvídanosti změny:</b> Původní PD řešila dodávku plošiny pro invalidy ve standardním provedení. Po konzultacích s dodavatelem je nutné přistoupit ke změně typů plošiny. Dále je nutné řešit problematiku individuálního - nestandardního kotvení do historických částí schodiště.</p>																		
<p><b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</p>																		
<p><b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> §222 odst. 4. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce a méněpráce</p>																		
Záporná hodnota změny	ANO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 30%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-685 785,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">-144 014,85</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-829 799,85</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce	cena:	bez DPH	-685 785,00	Kč		21%DPH	-144 014,85	Kč		celkem	-829 799,85	Kč
rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce															
cena:	bez DPH	-685 785,00	Kč															
	21%DPH	-144 014,85	Kč															
	celkem	-829 799,85	Kč															
Kladná hodnota změny	NE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 30%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">730 701,30</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">153 447,27</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">884 148,57</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce	cena:	bez DPH	730 701,30	Kč		21%DPH	153 447,27	Kč		celkem	884 148,57	Kč
rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce															
cena:	bez DPH	730 701,30	Kč															
	21%DPH	153 447,27	Kč															
	celkem	884 148,57	Kč															
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">cena:</td> <td style="width: 30%;">bez DPH</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">44 916,30</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">9 432,42</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">54 348,72</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	44 916,30	Kč		21%DPH	9 432,42	Kč		celkem	54 348,72	Kč				
cena:	bez DPH	44 916,30	Kč															
	21%DPH	9 432,42	Kč															
	celkem	54 348,72	Kč															
<p><b>vliv na termín dokončení:</b> změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</p>																		
<p><b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> nemá vliv na změnu PD</p>																		
přílohy:	Název přílohy																	
příloha č. 1	Položkový rozpočet																	
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.																	
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.																	
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.																	



# ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	025
smlouva:	ze dne 30.1.2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Změna plošiny pro invalidy	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval		
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změna památkové péče na kontrolních dnech)		
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu		
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko navrženém postupu a změně.		
za KÚ PK, OPP:		
další vyjádření:		

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP		číslo ZL:																
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	026																
smlouva:	ze dne 30.1.2023																	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333																	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.																	
název ZL:	Portál - úprava názvu umístění																	
dotčené SO: DA Obnova vybraných vnitřních prostor																		
předmět změny: <i>Vstupní portál do kaple - úprava popisu umístění prvků v PD a v rozpočtech</i>																		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Předmětem změny je správné pojmenování vstupního portálu do kaple tak, aby nebyl zaměněn s nesprávně označeným dle PD vstupním portálem do zámku.</i>																		
zdůvodnění nepředvídanosti změny: <i>PD řeší restaurování dvou portálů. Jeden je umístěn v průchodu z I. do II. nádvoří a druhý je vstupní portál do kaple v 2NP. Nedopatřením při zpracování PD je u obou portálů popsáno umístění z I. a II. nádvoří. Změna narovnáva nesprávné určení místa portálů v objektu.</i>																		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: <i>Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.</i>																		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4., Předpokládá se, že změna negeneruje další výdaje																		
Záporná hodnota změny	NE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 35%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce	cena:	bez DPH	0,00	Kč		21%DPH	0,00	Kč		celkem	0,00	Kč
rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce															
cena:	bez DPH	0,00	Kč															
	21%DPH	0,00	Kč															
	celkem	0,00	Kč															
Kladná hodnota změny	NE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 35%;">v příloze ZL</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td>cena:</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce	cena:	bez DPH	0,00	Kč		21%DPH	0,00	Kč		celkem	0,00	Kč
rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce															
cena:	bez DPH	0,00	Kč															
	21%DPH	0,00	Kč															
	celkem	0,00	Kč															
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">cena:</td> <td style="width: 35%;">bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	cena:	bez DPH	0,00	Kč		21%DPH	0,00	Kč		celkem	0,00	Kč				
cena:	bez DPH	0,00	Kč															
	21%DPH	0,00	Kč															
	celkem	0,00	Kč															
vliv na termín dokončení: <i>změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla</i>																		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): <i>nemá vliv na změnu PD</i>																		
přílohy:	Název přílohy																	
příloha č. 1	Položkový rozpočet																	
příloha č. 2	Restaurátorský záměr portál																	



# ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023	<b>026</b>
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Portál - úprava názvu umístění
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu, a	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval zji	
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový památkové péče na kontrolních dnech a	
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.	
za KÚ PK, OPP:	
další vyjádření:	



## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/000/4551	číslo ZL:	
smlouva:	ze dne 30.1.2023	027	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Gardenline s.r.o.		
název ZL:	Přípojka pro RMD-DD		
dotčené SO: DA Obnova vnitřních prostor			
předmět změny: Propojení podružného rozvaděče v místnosti 1.33a s hlavním rozvaděčem v místnosti 1:38 a instalace nového rozvaděče v 1.33a			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Starý rozvaděč v 1.33a nesplňuje ČSN a bez propojení s hlavním rozvaděčem není provozuschopný. Běže změny by nemohlo dojít k vystavení revizní zprávy na elektro a tím stavbu zkolaudovat.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: PD neřešila výměnu rozvaděče v místnosti 1.33a ani propojení kabeláží s hlavním rozvaděčem.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce.			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
		cena: bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč	
		celkem 0,00 Kč	
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
		cena: bez DPH 271 762,88 Kč	
		21%DPH 57 070,20 Kč	
		celkem 328 833,08 Kč	
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 271 762,88 Kč	
		21%DPH 57 070,20 Kč	
		celkem 328 833,08 Kč	
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.		
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.		
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY GOMPANY, s.r.o.		



Gardenline

# ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:
smlouva: ze dne 30.1.2023	027
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
název ZL:	Přípojka pro RMD-DD
podpis zhotovitele:	
Zhotovitel souhlasí a požaduje změnu,	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí na základě uvedení případě upřesněn tak, aby reflektoval z	
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnov památkové péče na kontrolních dnech a	
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stano navrženém postupu a změně.	
za KÚ PK, OPP:	
další vyjádření:	





## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP			
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	číslo ZL:		
smlouva: ze dne 30.1.2023	028		
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel: Gardenline s.r.o.			
název ZL: Sanace dřevomorky			
dotčené SO:			
předmět změny: Sanace dřevomorky krovu a stropních trámů a souvisejících prací			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě nálezkové situace po zpřístupnění prostor částí krovu zakrytých betonovou podlahou bylo zjištěno, že zasažení dřevokaznými houbami je značně rozsáhlejší, než PD předpokládala. Nerealizace změny by vedla k postupné nevratné degradaci značné části trámových konstrukcí, a to i nově obnovených. Proto je nutné přistoupit k rozsáhlé sanaci dřevokazných hub, a to jak v partiích krovových konstrukcí, tak stavebně souvisejících stropů. Stropní konstrukce jsou stavebně, staticky a technologicky provázané s konstrukcemi krovů - podbití stropů je součástí krovových konstrukcí. Z tohoto důvodu je nezbytné sanovat i tyto části objektu. Stropní konstrukce, a to i v prostorách místností v bytě kastelána jsou součástí trámových konstrukcí stropů a kontaminace dřevokaznými houbami se prokázala i v těchto partiích objektu. Při sanaci a opravě krovových partií musí dojít i k částečným zásahům do stavebně propojených stropů a tím pro dokončení řešené části díla je nezbytné řešit i tyto části - podbití, omítkové patrie atd. Bez této realizace by došlo k statickým poruchám celých dlů krovů a zůstaly by prostupy z místností 3 NP do půdních prostor. Bez realizace i stropních partií by nesporně došlo k rozšíření dřevokazných hub i na další stropní konstrukce s historickými výmalbami a došlo by k jejich úplnému znehodnocení z důvodu jejich nutného odstranění. Toto by nesporně vyvolalo i značnou finanční náročnost v budoucnu. Bez realizace změny není možné dílo předat do užívání a dokončit.			
zdůvodnění nepředvídanosti změny: Původní PD nebyla schopna zachytit skutečný stav řešených částí stavby. Rozsah napadení dřevokaznými houbami nebyl zjištěn i po provedených průzkumech, které nebylo možné provést celoplošně, ale pouze ve standardním rozsahu. Změna reaguje na nálezkové situace, které až po započetí prací a především odstranění betonových podlah v pozicích nadstropních částí, byly podrobně zmapovány.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6., Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé vícepráce			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce
		cena: bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč	
		celkem 0,00 Kč	
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce
		cena: bez DPH 4 339 960,86 Kč	
		21%DPH 911 391,78 Kč	
		celkem 5 251 352,64 Kč	
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena: bez DPH 4 339 960,86 Kč	
		21%DPH 911 391,78 Kč	
		celkem 5 251 352,64 Kč	
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla, ale vyvolá změnu harmonogramu stavby.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nemá vliv na změnu PD			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Nabídka - SPH STAVBY s.r.o.		
příloha č. 3	Nabídka - Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.		
příloha č. 4	Nabídka - STROMMY COMPANY, s.r.o.		
příloha č. 5	Cenová nabídka - Filip Zeman		
příloha č. 6	Cenová nabídka - PRACOM s.r.o.		
příloha č. 7	Průzkum trhu - ALFA CZ s.r.o. (sanace stropu)		
příloha č. 8	Průzkum trhu - PARIO s.r.o. (sanace stropu)		



Gardenline

**ZMĚNOVÝ LIST**

NPÚ, SZ Litomyšl Zámek Litomyšl - Božský zámek, stavba - IROP	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004551	<b>číslo ZL:</b> <b>028</b>
smlouva: ze dne 30.1.2023	
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Gardenline s.r.o.	
<b>název ZL:</b>	<b>Sanace dřevomorky</b>
<b>podpis zhotovitele:</b>	
<b>vyjádření AD:</b> Se změnou souhlasí a na základě uvedených případě upřesněn tak, aby reflektoval z	
<b>za AD:</b>	
<b>vyjádření TDS:</b> TDS zkompletoval tuto změnu (změnov památkové péče na kontrolních dnech	
<b>za TDS:</b>	
<b>vyjádření objednatele:</b> Změna je nezbytná k dalšímu průběhu	
<b>za objednatele:</b>	
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b> Změna nevyžaduje nové závazné stanov navrženém postupu a změně.	
<b>za KÚ PK, OPP:</b>	
<b>další vyjádření:</b>	