

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Č . T - 4 3 9 - 0 0 / 2 2
u z a v ř e n é d n e 1 4 . 2 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
bankovní spojení: [REDAKCE]
ID datové schránky: dugmkm6
zástupce ve věcech:
- smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. +420 973 204 090, fax: 973 204 092
- technických: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
Výzkumné energetické centrum (VEC)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
ID datové schránky: d3kj88v
Zástupce ve věcech: [REDAKCE]
- smluvních: [REDAKCE]
- technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě smlouvy o dílo s názvem **Dělostřelecká – decentralizace areálu – projektová dokumentace** uzavřené dne 14. 2. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2023 (dále jako „smlouva“) v souvislosti se vznikem dodatečných služeb (dále také jako „vícepráce“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 17 odst. 17.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Důvody uzavření dodatku

1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení doby pro vydání vyjádření Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

do 9. 12. 2023, a to na základě rozhodnutí shora uvedeného odboru MHMP (jedná se o usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP č.j. MHMP 2313648/2023, sp. zn. S-MHMP 2109790/2023, ze dne 3. 11. 2023).

2. Vzhledem k výše uvedenému není zhotovitel z objektivních důvodů, neležících na jeho straně schopen plnit podrobný harmonogram realizace podle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1. Upravený podrobný harmonogram realizace tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. V souvislosti se shora specifikovanou změnou dochází k úpravě realizačních termínů díla.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava realizačních termínů díla. Nové znění článku III. odst. 3.1 smlouvy – *Doba plnění* je následující:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a v souladu s touto smlouvou provést, ukončit a předat v následujících termínech (lhůtách):
 - a) vypracování stavebně-technického průzkumu: do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (1. dílčí termín plnění),
 - b) vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR): do 150 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (2. dílčí termín plnění),
 - c) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně stanovisek dotčených orgánů: do 310 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (3. dílčí termín plnění),
 - d) zajištění vydání stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: do 365 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (limitní termín plnění).“

III. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část dodatku nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravená příloha:
 - Podrobný harmonogram realizace

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Ostravě

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace



ředitel VEC

**Dělostřelecká –
decentralizace areálu –
projektová dokumentace**

6. 11. 2023

**VŠB-TU
Ostrava, CEET, VEC**

<http://>

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

13. 2. 2023 - 1. 2. 2024

Dokončení

0%

Úkoly

38

Zdroje

0

Úkoly

Jméno	Datum začátku	Datum ukončení	Trvání
Zahájení zakázky - výzva k zahájení plnění	13.02.23	13.02.23	0
Sběr podkladů	13.02.23	17.02.23	5
Zaměřování a místní šetření	13.02.23	14.03.23	30
Stavebně-technický průzkum (STP)	13.02.23	29.03.23	45
TER1	30.03.23	30.03.23	0
Stavebně-technický průzkum - dokončení	30.03.23	13.04.23	15
Termín STP - 60 dní (nabídka=SoD)	14.04.23	14.04.23	0
Předání STP	14.04.23	14.04.23	0
Zpracování PD - DUR - PŘEDÁNO	30.03.23	21.05.23	53
TER2	22.05.23	22.05.23	0
Zpracování bodů z TER 2 - ZRUŠENO	22.05.23	05.06.23	15
Inženýrská činnost 1 - DOSS, DOMO -ZRUŠENO	06.06.23	05.07.23	30
Zpracování stanovisek do DUR - ZRUŠENO	06.07.23	12.07.23	7
Předání DUR+IČ1 - ZRUŠENO	13.07.23	13.07.23	0
Termín DUR+IČ 1 - 150 dní (nabídka=SoD) - ZRUŠENO	13.07.23	13.07.23	0
Územní řízení - Správní lhůta ÚŘ - ZRUŠENO	13.07.23	11.08.23	30
Vydání územního rozhodnutí - předpoklad - ZRUŠENO	12.08.23	12.08.23	0
Nabytí právní moci ÚŘ - ZRUŠENO	12.08.23	26.08.23	15
Fakturace - I.etapa (STP,DUR,ÚŘ) - ZRUŠENO	27.08.23	27.08.23	0
Fakturace - I.etapa (STP, DUR) - NOVÁ = BEZ ÚŘ, 80% DUR	27.08.23	27.08.23	0
Zpracování PD - DSP - PŮVODNÍ ZADÁNÍ - UKONČENO	22.05.23	20.06.23	30
TER3 - ZÁSADNÍ ZMĚNA ZADÁNÍ PROJEKTU	20.06.23	20.06.23	0
Definování nového zadání	20.06.23	10.07.23	21
Zpracování PD - DSP - NOVÉ ZADÁNÍ	11.07.23	08.10.23	90
Inženýrská činnost 2 - DOSS, DOMO (Prodlouženo na 60 dní)	09.10.23	07.12.23	60
Zpracování stanovisek do DSP	08.12.23	17.12.23	10
Termín DSP,IČ2 - 280 dnů (nabídka=SoD) - ZMĚNA	20.12.23	20.12.23	0
Předání DSP	20.12.23	20.12.23	0
Fakturace - II.etapa (DSP,IČ2) - NOVÁ = PŮVODNÍ + VCP	27.12.23	27.12.23	0
Stavební povolení - Správní lhůta SP	18.12.23	16.01.24	30
Vydání stavebního povolení - předpoklad	17.01.24	17.01.24	0
Nabytí právní moci SP	17.01.24	31.01.24	15
Zpracování PD - DPS, R+VV	09.10.23	06.01.24	90
TER 4	07.01.24	07.01.24	0
Zpracování požadavků do PDS	07.01.24	13.01.24	7
Předání DPS	17.01.24	17.01.24	0
Fakturace DPS+SP	01.02.24	01.02.24	0
Termín SP,DPS - 335 dní (nabídka=SoD) - ZMĚNA	14.01.24	14.01.24	0



