

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kunovice –
Veselí nad Moravou“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2827/2023**

a

Společnost „TOMI+HSM – Kunovice – Veselí“

na základě Smlouvy o společnosti dodavatelů ze dne 28. 6. 2023, se sídlem společnosti:
TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Břetislava Vyhlídalová, člen představenstva

a

Společník: Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

zastoupena: Richard Tláskal, člen představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 16403701/0100

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Korespondenční e-mail: info@tomi-remont.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML1-11/2023** (vedoucí společník TOMI – REMONT a.s.)

číslo smlouvy: **2023/5211/0212** (společník Hroší stavby Morava a.s.)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 14. 7. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 2 203 472,60 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 1 004 123,57 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 1 199 349,03 Kč

1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	104 773 530,31 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 1 199 349,03 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	105 972 879,34 Kč

Slovy: jedno sto pět milionů devět set sedmdesát dva tisíc osm set sedmdesát devět korun českých třicet čtyři haléřů.

1.3 Rekapitulace ceny – Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

- 1.4 Smluvní strany se současně vzájemně dohodly **na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla** uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla: nejpozději do 31. 7. 2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 31. 7. 2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 1.5 Ke změně termínu pro dokončení stavebních prací a Díla dochází z důvodů přidělení výlukových časů drážní dopravy v období 7/2024 jako nejbližší možný termín výluk v předmětném traťovém úseku, splňující parametry pro realizaci konsolidačního podbití opravené (vyměněné) koleje, kterou není možno s ohledem na technické kvalitativní a časové podmínky, za nichž tato část stavebních prací v souladu s TKP může probíhat, zajistit v původně nastaveném realizačním termínu, a které je nezbytné pro řádné dokončení stavebních prací.

Jedná se o změnu nepředvídanou ve vztahu pouze k části konsolidačního podbití železničního svršku (všechny ostatní stavební práce a činnosti budou dokončeny v původně sjednaném termínu dle Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení výše specifikovaných stavebních prací a Díla, které jsou provázány na nově stanovené časy výluk (v průběhu nastaveného šestiměsíčního období nebudou probíhat žádné jiné stavební práce či činnosti; konsolidační podbití bude provedeno až v nastavených výlukových časech v měsíc 7/2024).

- 1.6 V návaznosti na změnu termínu se Smluvní strany dohodly na změně stávající přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací pro období od podpisu tohoto Dodatku po lhůtu pro dokončení Díla, která je připojena k tomuto Dodatku. Původní Příloha č. 5, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, zůstává v platnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací – aktualizace |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektroniky“
Ing. Jiří Macho
16. 11. 2023 13:19

„digitálně podepsal“
Ing. Martin Dokoupil
15. 11. 2023 09:07

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Společnost „**TOMI+HSM – Kunovice – Veselí**“
vedoucí společník
TOMI – REMONT a.s.

Ing. Martin DOKOUPIL
předseda představenstva

„digitálně podepsal“
Ing. Miloš Pacek
15. 11. 2023 10:02

Zhotovitel
Společnost „**TOMI+HSM – Kunovice –
Veselí**“
vedoucí společník
TOMI – REMONT a.s.

Ing. Miloš PACEK
člen představenstva

„digitálně podepsal“
Richard Tláškal
15. 11. 2023 20:44

Zhotovitel
Společnost „**TOMI+HSM – Kunovice –
Veselí**“
společník
Hroší stavby Morava a.s.

Richard TLÁSKAL
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1**REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA**

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
D.1	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	x	x	x	x
D.1.1	Zabezpečovací zařízení	x	x	x	x
D.1.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	x	x	x	x
PS 11-01-21	TZZ Veselí nad Moravou – Kunovice, úprava zabezp. zařízení	x	x	x	x
PS 11-01-21.1	TZZ Veselí nad Moravou – Kunovice, úprava zabezp. zařízení	x	x	x	x
PS 11-01-21.2	Zemní práce	x	x	x	x
D.1.2	Sdělovací zařízení	x	x	x	x
D.1.2.2	Rozhlasové zařízení	x	x	x	x
PS 11-02-21	Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení	x	x	x	x
PS 11-02-21.1	Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení	x	x	x	x
PS 11-02-21.2	Zemní práce	x	x	x	x
D.1.2.5	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), traťový kabel (TK)	x	x	x	x
PS 11-14-01	TZZ Veselí nad Moravou – Kunovice – oprava dálkové kabelizace	x	x	x	x
PS 11-14-01.1	TZZ Veselí nad Moravou – Kunovice – oprava dálkové kabelizace	x	x	x	x
PS 11-14-01.2	Zemní práce	x	x	x	x
D.1.2.7	Informační systém pro cestující	x	x	x	x
PS 11-02-71	Zast. Kunovice, informační systém pro cestující	x	x	x	x
PS 11-02-71.1	Zast. Kunovice, informační systém pro cestující	x	x	x	x
PS 11-02-71.2	Zemní práce	x	x	x	x
PS 11-02-72	Zast. Kunovice, příprava pro kamerový systém	x	x	x	x
PS 11-02-72.1	Zast. Kunovice, příprava pro kamerový systém	x	x	x	x
PS 11-02-72.2	Zemní práce	x	x	x	x
D.1.2.9	Jiná sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...)	x	x	x	x
PS 11-02-91	Zast. Kunovice, hodinové zařízení	x	x	x	x
PS 11-02-91.1	Zast. Kunovice, hodinové zařízení	x	x	x	x
PS 11-02-91.2	Zemní práce	x	x	x	x
D.2	STAVEBNÍ ČÁST	x	x	x	x
D.2.1	Inženýrské objekty	x	x	x	x
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek	x	x	x	x
SO 11-10-01	Železniční svršek	x	x	x	x

SO 11-10-01.1	Železniční svršek	x	x	x	x
SO 11-11-01	Železniční spodek	x	x	x	x
SO 11-11-01.1	Železniční spodek – konstrukce	x	x	x	x
SO 11-11-01.2	Železniční spodek – odvodnění a úpravy terénu	x	x	x	x
D.2.1.2	Nástupiště	x	x	x	x
SO 11-12-01	Zast. Kunovice, nástupiště	x	x	x	x
SO 11-12-01.1	Konstrukce nástupiště	x	x	x	x
SO 11-12-01.2	Nástupiště – dlažba	x	x	x	x
D.2.1.3	Přejezdy a přechody	x	x	x	x
SO 11-13-01	Železniční přechod P7956 v km 96.881	x	x	x	x
SO 11-13-02	Železniční přejezd P7959 v km 100,312	x	x	x	x
SO 11-13-03	Železniční přejezd P7960 v km 100,338	x	x	x	x
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi	x	x	x	x
SO 11-20-01	Most v km 98,290	x	x	x	x
SO 11-20-02	Most v km 100,223	x	x	x	x
SO 11-20-03	Most v km 100,318	x	x	x	x
SO 11-20-04	Most v km 100,630	x	x	x	x
SO 11-20-05	Most v km 100,665	x	x	x	x
SO 11-21-03	Propustek v km 98,614	x	x	x	x
SO 11-21-04	Propustek v km 98,729	x	x	x	x
SO 11-21-05	Propustek v km 98,855	x	x	x	x
SO 11-21-06	Propustek v km 99,865	x	x	x	x
D.2.1.8	Pozemní komunikace	x	x	x	x
SO 11-50-01	Zast. Kunovice, přístupový chodník na nástupiště	x	x	x	x
D.2.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	x	x	x	x
D.2.2.4	Orientační systém	x	x	x	x
SO 11-77-01	Zast. Kunovice, orientační systém	x	x	x	x
D.2.3	Trakční a energetická zařízení	x	x	x	x
D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	x	x	x	x
SO 11-86-01	Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení	x	x	x	x
D.2.3.9	Ostatní kabelizace	x	x	x	x
SO 11-97-01	Přeložky kabelových vedení jiných správců	x	x	x	x
VON	Vedlejší a ostatní náklady	x	x	x	x
Celkem		104 773 530,31	2 203 472,60	1 004 123,57	105 972 879,34

PŘÍLOHA Č. 2

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – AKTUALIZACE

		Harmonogram postupu prací Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou																					
číslo	číslo	Popis	13 měsíců 2023 - 2024																				
			červenec			srpen			září			říjen 2023 - červenec 2024											
			Výluka										červenec										
1.		Přípravné práce																					
2.	PS 11-01-21.1	TZZ - úprava zabezp. zařízení																					
3.	PS 11-01-21.2	Zemní práce																					
4.	PS 11-02-21.1	Připrava pro rozhlasové zařízení																					
5.	PS 11-02-21.2	Zemní práce																					
6.	PS 11-14-21.1	TZZ - oprava dálkové kabelizace																					
7.	PS 11-02-21.2	Zemní práce																					
8.	PS 11-02-71.1	Informační systém pro cestující																					
9.	PS 11-02-71.2	Zemní práce																					
10.	PS 11-02-72.1	Připrava pro kamerový systém																					
11.	PS 11-02-72.1	Zemní práce																					
12.	PS 11-02-91.1	Hodinové zařízení																					
13.	PS 11-02-91.2	Zemní práce																					
14.	SO 11-10-01.1	Železniční svršek																					propracování
15.	SO 11-11-01.1	Železniční spodek																					
16.	SO 11-11-01.2	Železniční spodek - odvodnění a úpravy terénu																					
17.	SO 11-12-01.1	Konstrukce nástupiště																					
18.	SO 11-12-01.2	Nástupiště - dlažby																					
19.	SO 11-13-01	Železniční přečhod P7956 v km 96,881																					
20.	SO 11-13-02	Železniční přečhod P7959 v km 100,312																					
21.	SO 11-13-03	Železniční přečhod P7960 v km 100,338																					
22.	SO 11-20-01	Most v km 98,290																					
23.	SO 11-20-02	Most v km 100,223																					
24.	SO 11-20-03	Most v km 100,318																					
25.	SO 11-20-04	Most v km 100,630																					
26.	SO 11-20-05	Most v km 100,665																					
27.	SO 11-21-03	Propustek v km 98,614																					
28.	SO 11-21-04	Propustek v km 98,729																					
29.	SO 11-21-05	Propustek v km 98,855																					
30.	SO 11-21-06	Propustek v km 98,865																					
31.	SO 11-50-01	Přístupový chodník na nástupiště																					
32.	SO 11-77-01	Orientační systém																					
33.	SO 11-86-01	Přeložky kabelových přípojek a kabelů osvětlení																					
34.	SO 11-97-01	Přeložky kabelových vedení jiných správců																					
35.	VON	Vedlejší a ostatní nákłady																					
36.		Dokončovací práce																					Dokumentace skutečného provedení

Výluka	26.07. - 08.09.2023	45N	a 7/2024
Termín zahájení stavebních prací :	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy (předpoklad červenec 2023)		
Termín ukončení díla:	31.07.2024		
Termín pro dokončení stavebních prací	31.07.2024		
Místo plnění :	trať Kunovice - Veselí nad Moravou TUDJ 230258,230211,230230, Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, obec Kunovice, Ostrožská Nová Ves, katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště 677345, Ostrožská Nová Ves 716201, p. p. č. 4551/1; 4551/23; 7228; 3872/2; 3870		