

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-14/1073/200/20/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČO: 28447085
DIČ: CZ28447085
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
E-mail: ██████████
Zástupce zhotovitele: Ing. Michal Holík, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-14/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
6 903 921,86	1 449 823,59	8 353 745,45

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.11.14
16:10:52 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ve Zbraslavicích dne:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Michal
Holík**

A stylized digital signature icon consisting of a single, continuous, flowing red line that forms a signature-like shape.

Digitálně podepsal
Ing. Michal Holík
Datum: 2023.11.15
08:44:04 +01'00'

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	19 / 7	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 03.11.2023	1 / 26	
Pokyn Objednatele ze dne 03.11.2023	2 / 27	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 06.11.2023	1 / 29	
Zaměření skutečného provedení stavby - situace	1 / 30	
Zaměření skutečného provedení stavby	5 / 31	
Zápis ve SD, list č. 5, 10, 12	3 / 36	
Zápis z KD č. 1 ze dne 31.08.2023	3 / 39	
Zápis z KD č. 2 ze dne 22.09.2023	4 / 42	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.03.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Projektová dokumentace řeší opravu silnice III/3583, III/3584 a III3585 v obci Kočí v návaznosti na projekt „Splaškové kanalizace a ČOV Kočí“ tak, aby vznikla souvislá plocha opravené silnice. Opravované úseky silnic se nachází v intravilánu obce Kočí v délce 1 763 m a v extravilánu obce Kočí v délce 15 m. Celková délka opravy činí 1778 m. Opravou se rozumí obnova konstrukčních vrstev vozovky, obnova betonových obrub, obnova neuzpevněných krajnic, reprofilyce otevřených patních příkopů a oprava uličních vpustí. Dosavadní využití území je jako těleso silnice III/3583, III/3584 a III3585.

1) V rámci PDPS bylo uvažováno s realizací celkem 12 uličních vpustí (dále jen "UV"). Před zahájením stavebních prací došlo v rámci místního šetření ke kontrole aktuálního stavu silnice včetně jejího příslušenství a dále k přeměření odtokových poměrů na stavbě. Vzhledem k výsledkům místního šetření a zjištěných odtokových poměrů bylo Objednatelem rozhodnuto, že není nutné realizovat celkem 3 uliční vpustí dle předpokladu PDPS. Konkrétně se jednalo o UV 4, UV 8 a UV 31. V případě UV 4 bylo zjištěno, že po pročištění UV je tato napojena do stávající dešťové kanalizace a je v plně funkčním stavu. V případě UV 8 a UV 31 byly zjištěny čtyři další stávající UV, které v prostoru UV 8 a UV 31 již zajišťují požadovaný odvod srážkových vod do stávající dešťové kanalizace.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat vyhovující stav UV 4 po jejím pročištění, včetně funkčního napojení na stávající dešťovou kanalizaci. V době přípravy PDPS nebyly v prostoru UV 8 zjištěny další dvě UV, které již zajišťovaly požadované odvodnění v místě křižovatky u konzumu. V době přípravy PDPS nebyly v prostoru UV 31 zjištěny další dvě UV (UV 33 a UV 34), které již zajišťovaly požadované odvodnění v místě křižovatky u hřbitova. K realizaci těchto stávajících UV došlo pravděpodobně v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře -2,215 T, č. 11333 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM), č. 12373.A (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 12373.C (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 561431 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM), č. 56333 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM), č. 89712 (VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ), č. 899124 (MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ) a č. 96711 (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ).

2) V rámci PDPS bylo uvažováno provedení záhonových obrub pro propojení uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace, umístěné lokálně mimo chodníky pro pěší. Položky pro provedení těchto prací byly v PDPS uvažovány jako rezervní, bez určení přesného místa provedení. Před zahájením stavebních prací došlo v rámci místního šetření ke kontrole aktuálního stavu silnice včetně jejího příslušenství, v rámci kterého bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je v zájmovém území stavby umístěna pouze v chodníku pro pěší. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat práce související s odstraněním stávajících zahradních obrub a osazením zahradních obrub nových.

Dotčené položky soupisu prací byly projektantem PDPS uvažovány na základě jeho odborných znalostí a zkušeností z charakterově obdobných staveb. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že stávající dešťová kanalizace nebude v zájmovém území stavby lokálně umístěna mimo stávající chodníky pro pěší.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře -3 T, č. 11351 (ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ) a č. 917211 (ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM).

3) Dle PDPS bylo v místě křižovatky se silnicí I/17 uvažováno provedení vodorovného dopravního značení ve formě silničních vodičích pásků (dále jen "VDZ"). Provedení VDZ bylo předpokládáno zejména s ohledem na zajištění řádného odvodu dešťové vody z povrchu silnice k UV 2 a UV 3. Po realizaci asfaltové obrusné vrstvy na opravované silnici byl přeměřen sklon a niveleta této vrstvy se závěrem, že požadovaných parametrů na odvodnění opravované silnice bude dosaženo i bez realizace VDZ. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem, po konzultaci s AD, rozhodnuto o nerealizaci VDZ dle předpokladu PDPS.

Dotčené položky soupisu prací byly projektantem PDPS uvažovány na základě jeho odborných znalostí a zkušeností z charakterově obdobných staveb. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že již po provedení asfaltových obrusných vrstev bude dosaženo požadovaných parametrů pro odvod dešťových vod do UV 2 a UV 3.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915401 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA).

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 121 - Silnice III/3583, III/3584, III/3585	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

4) Dle PDPS bylo uvažováno s výskytem nebezpečného odpadu třídy PAU T3. Konkrétně se jednalo o vyfrézovaný materiál z původní konstrukce vozovky, jejíž obrusné a ložní asfaltové vrstvy měly být spojeny spojovacím postříkem. V rámci frézování dle předpokladu PDPS bylo zjištěno, že vzhledem k oddělení dotčených asfaltových vrstev byl spojovací postřík využit pouze lokálně a v naprosto zanedbatelné míře. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo, a AD a Objednatelem schváleno, využití vyfrézovaného materiálu zejména jako vyrovnávky do lokálně prováděných sanací nivelety zemní pláň, jako vyrovnávky zemních krajnic a vyrovnávky pod krajnice opravované silnice. Provedením Změny bylo docíleno řádného dokončení díla s ohledem na zajištění požadované funkčnosti a životnosti opravované silnice a současné úspory finančních prostředků.

Výskyt nebezpečného odpadu byl projektantem PDPS uvažován na základě provedených zkušebních vrtů, ve kterých se lokálně vyskytoval vzorek spojovacího postříku. V průběhu provádění prací se potvrdilo, že uvažovaný rozsah spojovacího postříku neodpovídá předpokladu PDPS a je zcela minimální. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že při frézování stávající obrusné a ložní asfaltové vrstvy bude zastižen nevhodný materiál pouze lokálně a v minimální míře.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

5) Stavební práce probíhaly současně se samostatnou zakázkou obce Kočí v intravilánu obce (oprava kanalizace a související oprava povrchu vozovky). V souvislosti s koordinací obou stavebních zakázek byl Objednatelem vydán pokyn k provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, na základě kterého bylo zjištěno, že skutečně provedené množství realizovaných asfaltových hutněných vrstev (dále jen "AHV") se liší od předpokladu PDPS. V rámci této ZBV č. 01 dochází upřesnění skutečného množství provedených prací v souvislosti s realizací AHV.

Množství dotčených položek soupisu prací bylo projektantem PDPS uvažováno na základě jeho odborných znalostí a zkušeností z charakterově obdobných staveb. Změna je dále vyvolána nutnou koordinací se samostatnou zakázkou obce Kočí v intravilánu obce. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl skutečnosti, které vyplynuly z geodetického zaměření skutečného provedení stavby, objektivně předvídat.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 21461 (SEPARAČNÍ GEOTEXILIE), č. 56334.A (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574E66 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM) a č. 931324 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 641 303,79 Kč	615 225,65 Kč	- 26 078,14 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted]
Autorský dozor	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum	podpis Ing. Jiří Šynek [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	podpis Ing. Michal [redacted]

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	2 / 5	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 03.11.2023	1 / 7	
Pokyn Objednatele ze dne 03.11.2023	2 / 8	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 06.11.2023	1 / 10	
Zápis z KD č. 1 ze dne 31.08.2023	3 / 11	
Zápis z KD č. 2 ze dne 22.09.2023	4 / 14	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/3583, III/3584, III/3585 Kočí - SMLO-14/2023 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / 01	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.03.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno osazení 2 kusů informačních tabulí pro projekt Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále jen "SÚS PK"), a to na začátek a konec úseku stavby. Stavební práce probíhaly současně se samostatnou zakázkou obce Kočí v intravilánu obce (oprava kanalizace a související oprava povrchu vozovky). Na základě koordinace obou stavebních zakázek nebyly, na základě dodatečného požadavku Objednatele, informační tabule SÚS PK osazeny. Stavba byla označena pouze informačními tabulemi obce Kočí. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu příslušné položky soupisu prací v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02990 (OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 10 000,00 Kč	0,00 Kč	- 10 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Jiří [redacted] an	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum	podpis Jiří [redacted]
Autorský dozor	jméno [redacted]	datum	podpis Jiří Burian [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. Jiří [redacted]	datum	podpis Ing. Jiří [redacted]
Zhotovitel	jméno Ing. [redacted] ik	datum	podpis Ing. [redacted]
			Číslo paré: