

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby Název zakázky: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

„Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici – SO 201 Západní podchod a SO 202 Východní podchod“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-63/2022/PH**

ISPROFOND: **500 352 0028**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED] ředitelem divize 3, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a s. s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

číslo smlouvy Zhotovitele: **2203010**

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 02. 02. 2022 uzavřely Smlouvu Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici – SO 201 Západní podchod a SO 202 Východní podchod“ ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 02. 02. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **11 809 241,46,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a č. 2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **14,85 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **28,39 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění dodatku č. 1.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.**Předmět Dodatku****1) Smluvní cena**

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 a ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH [REDACTED]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	36 641 326,42 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	38 072 348,38 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH	+ 11 809 241,46 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí	49 881 589,84 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *ve znění dodatku č. 2*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo – NETÝKÁ SE
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Plná moc Ing. Miroslava Kadlece MBA, LL.M.
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *ve znění dodatku č. 2*

Za Objednatele:



V Praze

 
20.11.2023 09:33
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.14
12:54:42 +01'00'

.....

ředitel divize 3
S u b t e r r a a.s.,
na základě plné moci

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 2

Stavba: 42126 CÚ2020 - Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici

CENA DLE SOD : 38,072,348.38 Kč

Objekt	Popis	CENA dle SOD bez DPH (Kč)	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č.2
SO 201	Západní podchod	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 202	Východní podchod	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
	Úpravy v důsledku změn nákladů za rok 2022	██████████				██████████
Část SŽ (jen podchody) :		██████████		██████████	██████████	██████████