

# Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2412/2020/PH**

ISPROFOND: 511 372 0004

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva  
a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská třída 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem  
a **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem

(dále také jako „**Společník**“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR – Hostivař II DKS**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 16.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy a plné moci přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 16.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050115**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.07.2020 uzavřely Smlouvu č. obj. E618-S-2412/2020/PH na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“ ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 17.07.2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

**Úpravu lhůt Doby pro dokončení Díla, resp. Doby pro splnění postupně závazného milníku, Doby pro dokončení Sekce 1 stavební, a Doby pro uvedení do provozu**, na základě Určení Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek ze dne 18.10.2023.

Důvodem úprav lhůt jsou dodatečné požadavky Objednatele na souběžný provoz nové trakční měnírny Zahradní město a původní trakční měnírny Třešňovka, kdy až po ukončení souběžného provozu mohl Zhotovitel zahájit práce na odstranění původních technologií v trakční měnírně Třešňovka. Dalším důvodem je pak obdržení trakčních a kolejových výluk až po Době pro dokončení. Předmětné prodloužení dle tvrzení Zhotovitele zapříčiňuje konečně i nezbytně nutná koordinace prací na Stavbě se související stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n.“. Zhotovitel v tomto oznámení rovněž konstatoval, že vzhledem k této nezbytné koordinaci byl nucen koordinovat jak samotné práce, tak práce na dokladové části Díla a na dokumentech souvisejících s předáním Díla ve smyslu Pod-čl. 7.9 Smluvních podmínek. V důsledku těchto skutečností byl dle tvrzení Zhotovitele znemožněn přístup na Staveniště ve smyslu Pod-čl. 2.1 Smluvních podmínek, tak aby byl schopen Dílo dokončit v Době pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek, resp. v Době pro dokončení Sekce 1 stavební ve smyslu Pod-čl. 1.1.5.6 Smluvních podmínek, v Době pro splnění postupného závazného milníku ve smyslu Pod-čl. 4.28 Smluvních podmínek a v Době pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-čl. 8.2, 1.1.3.10 Smluvních podmínek.

Zhotovitel oznámil dne 25. 03. 2022 předmětné skutečnosti Správci stavby claimem Zhotovitele Č.j.: 73/40/22-ša (dále jen „**claim č. 2**“) a oznámením claimu Zhotovitele ze dne 30. 11. 2022 (dále jen „**claim č. 3**“), které věcně spočívaly v uplatnění nároku na prodloužení Doby pro dokončení v souladu s Pod-čl. 1.9 a 8.4 Smluvních podmínek a na dodatečnou platbu Nákladů v souladu s Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek.

Zhotovitel tak společně v rámci claimu č. 2 a claimu č. 3 uplatnil v souladu se Smluvními podmínkami nárok na prodloužení Doby pro dokončení v celkovém rozsahu 374 kalendářních dnů.

Správce stavby svým Určením ze dne 18.10.2023 schválil časové části claimů Zhotovitele č. 2 a č. 3 co do prodloužení Doby pro dokončení jako oprávněné v celém rozsahu. Nově určený termín konce Doby pro dokončení Díla/Postupného uvázaného milníku připadá na den 30. 04. 2023. Nově určený termín konce Doby pro dokončení Sekce 1 stavební/Doby uvedení do provozu připadá na den 30. 11. 2022.

Co do nároku na dodatečnou platbu Správce stavby inicioval v souladu s Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek jednání mezi smluvními stranami za účelem dosažení dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Na základě konsensu smluvních stran bylo dosaženo dohody co do finanční části claimu č. 2 a claimu č. 3, tak že Zhotovitel nebude po Objednateli uplatňovat z prodloužení Doby pro dokončení jakékoliv finanční nároky. Výše uvedené pak bylo potvrzeno Určením Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek ze dne 18.10.2023. Pro vyloučení všech pochybností se tak uvádí, že Zhotovitel nebude z claimu č. 2 a claimu č. 3 po Objednateli požadovat žádné finanční nároky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### 1. Doba pro dokončení, Prodloužení Doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Postupné závazné milníky, Prodloužení doby pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku

Na základě Určení Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 Smluvních podmínek ze dne 18.10.2023 smluvní strany stanovují nové termíny plnění:

#### 1.1.5.6 Definice Sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení stavebních prací
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO kromě položky:  SO 3-10-01 pol. č. 223 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE -	<b>30.11.2022</b>

## PRAŽCE BETONOVÉ

SO 3-10-01 pol. č. 224  
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA  
SMĚROVÉHO A  
VÝŠKOVÉHO  
USPOŘÁDÁNÍ  
VÝHYBKOVÉ  
KONSTRUKCE - PRAŽCE  
BETONOVÉ

SO 3-10-01 pol. č. 60  
BROUŠENÍ KOLEJE A  
VÝHYBEK a SO 98-98 –  
Všeobecný objekt

### **4.28, 8.13 Postupné závazní milníky, Prodloužení doby pro uvedení do provozu / Zkušební provozu nebo doby pro splnění postupně závazného milníku**

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Dokončení díla do **30. 04. 2023**

Pro provádění Díla nejsou stanoveny finanční milníky

### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do **30. 04. 2023**.

### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **30. 11. 2022**.

## **2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **3. Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se stávající text článku 20 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |              |   |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby   |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů  |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5</i>                   |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů   |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 5 v Registru smluv zajistí na základě dohody stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2412/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20050115, uzavřené dne 09. 07. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 5 má platnost originálu.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
*- znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Objednatel:

**Správa železnic,  
státní organizace**

V Praze

Digitální podpis:  
20.11.2023 09:41  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ  
pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + Swier – Hostivař II DKS“  
Vedoucí společník  
Metrostav a.s.**

V Praze

Digitální podpis:  
08.11.2023  
16:46:40

**Ing. František Kočí**

předseda představenstva  
Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)

**Ing. Jaroslav Heran**

člen představenstva  
Metrostav a.s.

(podepsáno elektronicky)

**Společník**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.10.28  
19:39:46 +02'00'

**Mgr. Viliam Perknovský**

jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

**Ing. Pavel Pechač**

jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

(podepsáno elektronicky)



**PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**

**Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5***

