

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“		
reg.č.projektu:	134V141000010	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPU-430/71691/2023; NPU 3025H1230022	01
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem,	
zhotovitel:	MgA. Václav Štochl, restaurátor, IČO: 69932999	

název ZL:	Změnový list č. 01 - Navýšení rozsahu zlacení
dotčené st. objekty:	Ciferníky sýpky

předmět změny:	Předmětem je navýšení prací na pozlacování dvou hodinových ciferníků na východním a jižním průčelí věže sýpky.
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací, který vychází z nálevové situace po očištění kovových částí ciferníků. Po detailním prozkoumání ciferníků bylo zjištěno, že degradace zlacených částí je rozsáhlejší, než bylo zřejmé z orientačního průzkumu provedeného před zpracováním restaurátorského záměru.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Jedná se o dodatečně zjištěné informace po očištění nesoudržných vrstev povrchových úprav.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť práce je třeba realizovat v jednom kroku, včetně povrchových úprav. Dále se jedná o práce, které musí být realizovány bez prodlení, neboť jsou limitována dobou, kdy bude na věži sýpky postaveno lešení.
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje, jedná se o práce, které vycházejí z nově zjištěné skutečnosti o stavu povrchových úprav ciferníků.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	18 700,00	Kč
	21%DPH	2 805,00	Kč
	celkem	21 505,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	18 700,00	Kč
	21%DPH	3 927,00	Kč
	celkem	21 505,00	Kč
vliv na termín dokončení:	bez vlivu na termín dokončení		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Bude zdokumentováno v závěrečné zprávě z restaurování.		

vyjádření objednatele:	Jedná se o práce nezbytné pro zdárné dokončení restaurování hodinových ciferníků.
vyjádření orgánů památkové péče:	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet s vyznačením VP
příloha č.2	Fotografie rozsahu poškození

za zhotovitele:	XXXXX	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	XXXXX	Datum	<input type="text"/>

